



Město Kopřivnice

Akční plán rozvoje města Kopřivnice pro období 2010-2011

Vyhodnocení plnění k 31.12.2010



Akční plán pro rok 2010 - 2011 - vyhodnocení plnění

E: Ekonomický potenciál a rozvoj lidských zdrojů

	Kód SP	Akce		Termín plnění	Termín plnění	Stav 12/2010	Odpovědnost
1	E.1.1.1	Databáze nemovitostí / pravidelná aktualizace databáze ploch a objektů vhodných k podnikání - www.prokop.cz		zpráva o čtvrtletní akt.	2010/2011	splněno	CPR
2	E.1.1.2	Databáze nemovitostí / propagace nabídky ploch a objektů a jednání v rámci jejich obsazení (www.developers-to-region.cz , www.czechinvest.org a další)		zařazení vhodných objektů do databáze	2010/2011	splněno	CPR
3	E.1.1.2	Databáze nemovitostí / průběžná aktualizace zveřejněných dat		zpráva o čtvrtletní akt.	2010/2011	splněno	CPR
4	E.1.2.2	Systém informování o vzdělávání pro podnikání, zvýšení kvality služeb pro podnikatele / provozování a aktualizace IS, zajištění základních poradenských služeb pro MSP		aktuální nabídka	2010/2011	splněno	CPR
5	E.1.3.1	Spolupráce s podnikateli / setkání podnikatelů a vedení města nad aktuálními problémy / projekty města		2x ročně akce	2010/2011	splněno	ORM
6	E.1.3.2	Spolupráce s podnikateli / společná propagace a prezentace města a podnikatelů		min. 2x ročně akce	2010/2011	splněno	OVV
7	E.2.1.1, 3, 6, 7	RRLZ / příprava žádosti projektu RRLZ	PZ	podaná žádost	2010	splněno	RRLZ
8	E.2.1.1, 3, 6, 7	RRLZ / realizace projektu (ů)	PZ	min. 1 realizovaný projekt	2010	zahájeno	RRLZ
9	E.2.1.1	RRLZ / spolupráce dotčených subjektů v rámci projektu	PZ	4x ročně schůzka RRLZ	2010/2011	splněno	OŠK
10	E.2.1.4	Techno / realizace projektu polytechnického vzdělávání na ZŠ		monitorovací zprávy	2010/2012	splněno	CPR
11	E.2.1.4	Techno / popularizace technických oborů		realizace kampaně	2010/2012	zahájeno	CPR
12	E.2.1.6	Akademie III. věku / poskytování informací do MČ		roční zpráva o aktivitách	2010/2011	splněno	OŠK
13	E.2.1.6	Realizace tématických večerů po dohodě se seniory v MČ		2 tématické večery ročně	2010/2011	splněno	OSV
14	E.2.2.1	ZŠ Náměstí / příprava variantního návrhu na využití budovy včetně projednání s dotčenými subjekty		zpracovaný návrh	2010	splněno	OŠK
15	E.2.2.1	ZŠ Náměstí / schválení vybrané varianty		usnesení RM,ZM	2010	zahájeno	Vedení
16	E.2.2.2	ZŠ Alšova / energetická opatření, realizace v případě získání dotace	E PZ	kolaudace	2010	splněno	ORM
17	E.2.2.2	ZŠ Alšova / zpracování žádosti o dotaci na rekonstrukci elektroinstalací a zkvalitnění výuky	E PZ	podaná žádost	I/2010	splněno	ZŠ AI.
18	E.2.2.2	ZŠ Alšova / realizace projektu na rekonstrukci elektroinstalace a zkvalitnění výuky v případě získání dotace	PZ	kolaudace	2010	nezahájeno	ZŠ AI.
19	E.2.2.2	ZŠ Emila Zátopka / rekonstrukce elektroinstalace	PZ	kolaudace/předání díla	2010	splněno	OMM
20	E.2.2.2	ZŠ 17 listopadu / energetická opatření, realizace v případě získání dotace	E PZ	kolaudace	2010	splněno	ORM
21	E.2.2.2	ZŠ M. Horákové / energetická opatření + úprava vstupu, pod. žádosti o dotaci	E PZ	podaná žádost	2010	splněno	ORM
22	E.2.2.2	ZŠ M. Horákové / realizace energetických opatření + úprava vstupu, v případě schválení dotace	E PZ	kolaudace	2011	nezahájeno	ORM
23	E.2.2.2	ZŠ M. Horákové / podání žádosti o dotaci na rekonstrukci elektroinstalace a zkvalitnění učeben	PZ	podaná žádost	I/2010	splněno	ORM

Akční plán pro rok 2010 - 2011 - vyhodnocení plnění

E: Ekonomický potenciál a rozvoj lidských zdrojů

	Kód SP	Akce		Termín plnění	Termín plnění	Stav 12/2010	Odpovědnost	
24	E.2.2.2	ZŠ M. Horákové / realizace projektu zkvalitnění učeben v případě získání dotace		PZ	kolaudace	2010	nezahájeno	ORM
25	E.2.2.2	ZŠ M. Horákové / rekonstrukce elektroinstalace (bez dotace)		PZ	kolaudace	2010	nezahájeno	ORM
26	E.2.2.2	ZŠ Mniší / zajištění zdrojů, podání žádosti o dotaci	E	PZ	podaná žádost	I/2010	splněno	ORM
27	E.2.2.2	ZŠ Mniší / realizace v případě získání dotace - spoluúčast	E	PZ	kolaudace	2011	nezahájeno	ORM
28	E.2.2.2	MŠ Krátká / podání žádosti o dotaci na revitalizaci a modernizaci MŠ	E	PZ	podaná žádost	I/2010	splněno	Vedení
29	E.2.2.2	MŠ Krátká / realizace v případě získání dotace - spoluúčast	E	PZ	kolaudace	2011	nezahájeno	ORM
30	E.2.2.3	Školní jídelny / návrh řešení a ekonomických záměrů plynoucích ze studie modernizace školních jídelen		PZ	usnesení MR,MZ	2010	nezahájeno	Vedení
31	E.2.2.4	MŠ Mniší / podání žádosti o dotaci na zvýšení kapacity školky	E	PZ	podaná žádost	I/2010	splněno	ORM
32	E.2.2.4	MŠ Mniší / realizace projektu v případě získání dotace	E	PZ	kolaudace	2010	splněno	ORM
33	E.2.2.5 a 6	Hřiště u ZŠ M. Horákové / zajištění financování, zpracování žádosti		PZ	podaná žádost	I/2010	splněno	ORM
34	E.2.2.5 a 6	Hřiště u ZŠ M. Horákové / realizace v případě získání dotace		PZ	kolaudace	2010	nezahájeno	ORM

Komentář: Aktivity plánované pro rok 2010 v této oblasti byly z více než 80 % splněny nebo zahájeny. Díky dotacím z Operačního programu Životní prostředí, Regionálního operačního programu Moravskoslezsko (ROP) a Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byla zrealizovaná či zahájena řada projektů, zaměřených zejména na revitalizaci školských budov a zařízení. U projektů s příslibem dotací z ROP dojde z důvodu pozdějšího vyhodnocení podaných žádostí k posunutí realizace do dalšího období. Aktivity, které byly zahájeny v roce 2010 a realizace projektů se schválenou dotací budou zahrnuty do návrhu akčního plánu na další období.

Akční plán pro rok 2010 - 2011 - vyhodnocení plnění

S: Sociální zázemí

	Kód SP	Úkoly		Indikátor	Termín plnění	Stav 12/2010	Odpovědnost
1	S.1.1.2	Občanská poradna / podpora provozu		poskytování služeb	2010/2011	splněno	OSV
2	S.1.1.3 S.1.2.1	Domov pro seniory / vypracování projektové dokumentace	PZ	zpracovaná PD	II/2010	splněno	ORM
3	S.1.1.3	Domov pro seniory / realizace projektu Stravovna	PZ	kolaudace	2011	zahájeno	ORM
4	S.1.2.1	Domov pro seniory / realizace projektu ubytovací části (spoluúčast)	PZ	kolaudace	2012	nezahájeno	ORM
5	S.1.1.5	Komunitní plán sociálních služeb (KPSS) / monitorování	PZ	závěrečná zpráva	2010	splněno	OSV
6	S.1.1.6	Realizace KPSS / zmapování potřebnosti soc. služeb v procesu začleňování ZP	PZ	závěrečná zpráva	2010/2011	zahájeno	OSV
7	S.1.3.4	Denní centrum pro lidi bez domova / podpora provozu v dočasném umístění	PZ	poskytování služeb	2010/2011	splněno	OSV
8	S.1.3.4	Denní centrum pro lidi bez domova / vyhodnocení činnosti v dočasném umístění	PZ	usnesení RM	III/2010	splněno	OSV
9	S.1.3.4	Denní centrum pro lidi bez domova / rozhodnutí o variantě konečného řešení	PZ	usnesení RM	2010	zahájeno	OSV
10	S.1.3.6	Azylový dům / rozhodnutí o způsobu financování projektu	PZ	schválený návrh	2010	splněno	Vedení
11	S.1.3.6	Azylový dům / příprava PD pro rekonstrukci	PZ	zpracovaná PD	2010	splněno	ORM
12	S.1.3.6	Azylový dům / zpracování žádosti a podání žádosti o dotaci na provoz a rozšíření	PZ	zpracovaná žádost	2010	splněno	ORM
13	S.1.3.6	Azylový dům / realizace projektu rozšíření v případě získání dotace	PZ	kolaudace	2011	nezahájeno	ORM
14	S.1.3.6	Ubytovna pro lidi ohrožené sociálním vyloučením / rozhodnutí o variantě cílového řešení	PZ	usnesení RM	2010	splněno	Vedení
15	S.1.3.7	Mateřské centrum / příprava žádosti o dotaci na rozšíření služeb		zpracovaná žádost	2011	nezahájeno	DDM
16	S.2.1.2	KAMERY do ZŠ / výběr školy, kde bude umístěn kamerový systém		usnesení RM	2010	nezahájeno	Vedení
17	S.2.1.2	KAMERY do ZŠ / zjištění možností financování a podání žádosti o dotaci		podaná žádost	2010	nezahájeno	OŠK
18	S.2.1.3	Volnočasový klub pro děti a mládež / zpracování variant řešení umístění		zpracovaný návrh	2010	zahájeno	OŠK
19	S.2.1.3	Volnočasový klub pro děti a mládež / výběr a schválení varianty umístění		usnesení RM	2010	nezahájeno	Vedení
20	S.2.1.3	Volnočasový klub pro děti a mládež / příprava projektu dle schválené varianty, popř. příprava žádosti o dotaci		zpracovaný projekt	2011	nezahájeno	ORM
21	S.2.1.4	Požární ochrana / jednání s HZS Tatra a HZS ČR		uzavřená dohoda	2010	splněno	Vedení
22	S.2.1.4	Požární ochrana / rozhodnutí o budoucím způsobu zajištění požární ochrany ve městě		usnesení MR	2010	zahájeno	Vedení
23	S.2.1.4	Požární ochrana / realizace opatření plynoucích z rozhodnutí, (v případě rekonstrukce hasičské zbrojnice, realizace - spoluúčast)		kolaudace	2010	zahájeno	ORM

Akční plán pro rok 2010 - 2011 - vyhodnocení plnění

S: Sociální zázemí

	Kód SP	Úkoly		Indikátor	Termín plnění	Stav 12/2010	Odpovědnost
24	S.2.1.4	Požární ochrana / podání žádosti na financování rekonstrukce hasičských zbrojnic v Lubině		podaná žádost	2010	nezahájeno	ORM
25	S.2.1.4	Požární ochrana / realizace rekonstrukce hasičských zbrojnic v Lubině v případě schválení dotace		kolaudace	2011	nezahájeno	ORM
26	S.2.2.2	Výchova k bezpečí / realizace informační kampaně v případě získání dotace z Prevence kriminality		závěrečná zpráva	2010	splněno	OSV
27	S.2.3.1	Intenzivní terénní práce / zhodnocení práce terénního pracovníka za rok	PZ	roční zpráva	průběžně	splněno	OSV

Komentář: Aktivita plánovaná pro rok 2010 v této oblasti byly z více než 80 % splněny nebo zahájeny. Také v této oblasti bylo podáno několik žádostí o dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko (ROP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Jde o projekty rekonstrukce hasičské zbrojnice v Kopřivnici a azylového domu. Město rovněž využilo možnosti požádat o dotaci na aktivity týkající se komunitního plánování sociálních služeb. Vyhodnocení úspěšnosti těchto žádostí bude známo v roce 2011. Významným projektem, jehož realizace byla zahájena v roce 2010 je výstavba I. etapy Domova pro seniory - Stravovny. Tento projekt je plně financován z rozpočtu města. Aktivita, které byly zahájeny v roce 2010 a dosud nezačaté aktivity budou zahrnuty do návrhu akčního plánu na další období.

Akční plán pro rok 2010 - 2011 - vyhodnocení plnění

I. Image města

	Kód SP	Akce		Termín plnění	Termín plnění	Stav 12/2010	Odpovědnost
1	I.1.1.1	CENTRUM / veřejná diskuse k celému projektu, získání podpory veřejnosti		usnesení RM + ZM	2010	zahájeno	Vedení
2	I.1.1.3	Park E. Beneše / vyjasnění zadání rekonstrukce parku (hřiště, vila, zeleň,)		usnesení RM	2010	zahájeno	Vedení
3	I.1.1.3	Park E. Beneše / zpracování PD dle zvolené varianty rekonstrukce		zpracovaná PD	2011	nezahájeno	ORM
4	I.1.1.5	KDK / studie využitelnosti a řešení prostor		schválená studie	2011	nezahájeno	OŠK
5	I.1.1.5	KDK / digitalizace kina 2. etapa - obraz - spoluúčast		předávací protokol	2010	splněno	OŠK
6	I.1.1.6	RADNICE / zajištění financování rekonstrukce vestibulu vč. výtahů, případně zpracovaná žádost o dotaci		žádost o dotaci	2010	splněno	ORM
7	I.1.1.6	RADNICE / realizace projektu vestibul vč. výtahů		kolaudace	2011	zahájeno	ORM
8	I.1.1.6	RADNICE / rozhodnutí o využití kinosálu v budově Radnice		usnesení RM	2011	nezahájeno	Vedení
9	I.1.1.6	RADNICE / příprava PD oprava fasády budovy radnice se zateplením	E	zpracovaná PD	2010	nezahájeno	OMM
10	I.1.1.6	RADNICE / oprava fasády budovy radnice se zateplením za předpokladu získání dotace	E	kolaudace	2011	nezahájeno	ORM
11	I.1.1.6	Budova DDM / oprava střešního pláště vč. zateplení a výměna vstupních dveří	E	kolaudace/předání díla	2010	splněno	OMM
12	I.1.2.3	Městský mobiliář / stanovení pravidel pro jednotný přístup v rámci osazování městského mobiliáře		schválená pravidla	2010	zahájeno	ORM
13	I.1.2.4	SEVER / podání žádosti o dotaci RC 29		podaná žádost o dotaci	I/2010	splněno	ORM
14	I.1.2.4	SEVER / realizace RC 29 v případě získání dotace		kolaudace	2010/2011	zahájeno	ORM
15	I.1.2.4	SEVER / aktualizace PD pro RC 30 a podání žádosti o dotaci na MMR		projektová dokumentace	2011	nezahájeno	ORM
16	I.2.1.1	Marketing / vytvoření marketingové strategie města		schválená strategie	I/2010	splněno	OVV
17	I.2.1.1	Marketing / realizace marketingové strategie města		realizace mark. AP	2010/2011	zahájeno	OVV
18	I.2.1.4	Benchmarking / zpracování systému srovnávání a hodnocení v prioritních oblastech rozvoje města		schválený systém srovnání	2010	splněno	OŠK
19	I.2.2.4	IOS / příprava projektu rozvoje informačních a navigačních systémů ve městě		zpracovaný projekt	2010	nezahájeno	OŠK
20	I.2.2.4	IOS / zajištění financování projektu, příprava žádosti o dotaci		podaná žádost o dotaci	2011	nezahájeno	OŠK
21	I.2.2.5	Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím / zopakování		zpracování průzkumu	2010	splněno	OVV
22	I.2.2.6	PZM a MA21 / nadále rozvíjet systém komunitního plánování		min.obhajoba kat.	2010/2011	splněno	ORM
23	I.3.1.2	Vila Dr. Bönische / podání žádosti o dotaci na realizaci akce	E PZ	podaná žádost o dotaci	I/2010	splněno	ORM

E = Energetický plán města

PZ = Plán zdraví a kvality života Kopřivnice

Akční plán pro rok 2010 - 2011 - vyhodnocení plnění

I. Image města

	Kód SP	Akce		Termín plnění	Termín plnění	Stav 12/2010	Odpovědnost	
24	I.3.1.2	Vila Dr. Bönische / realizace projektu za předpokladu získání dotace	E PZ	kolaudace	2010/2011	nezahájeno	ORM	
25	I.3.2.1	Sportoviště pod ČK - Škvárové hřiště - rekonstrukce / travnatý povrch		PZ	předání do užívání	2009/2010	zahájeno	OMM
26	I.3.2.1	Sportoviště pod ČK - Škvárové hřiště - rekonstrukce / podání žádosti o dotaci na realizaci		PZ	podaná žádost o dotaci	I/2010	splněno	ORM
27	I.3.2.1	Sportoviště pod ČK / podání žádosti na realizaci dílčího projektu - Zimní stadion (technologie)		PZ	podaná žádost o dotaci	2010	splněno	ORM
28	I.3.2.1	Sportoviště pod ČK / realizace dílčího projektu - Zimní stadion - v případě schválení dotace		PZ	kolaudace	2011	nezahájeno	Vedení
29	I.3.2.1	Sportoviště pod ČK / příprava projektu Příměstského lesu		PZ	podaná žádost o dotaci	2010	splněno	OŽP
30	I.3.2.1	Sportoviště pod ČK / realizace projektu Příměstského lesu v případě schválení dotace		PZ	předání do užívání	2011	nezahájeno	OŽP
31	I.3.2.1	Sportoviště pod ČK / rozhodnutí o dalších projektech		PZ	usnesení RM	2011	nezahájeno	ORM
32	I.3.2.3	Hřiště Lubina / podaná žádosti o dotaci na realizaci projektu rekonstrukce šaten a dětského hřiště	E PZ	podaná žádost o dotaci	I/2010	splněno	ORM	
33	I.3.2.3	Hřiště Lubina / realizace projektu (Rekonstrukce zázemí sport. areálu v Lubině) v případě přiznání dotace	E PZ	kolaudace	2010/2011	nezahájeno	ORM	
34	I.3.2.4	Dětská hřiště a sportoviště / hřiště centrum PD		PZ	vypracování návrhu	2011	nezahájeno	ORM
35	I.3.2.5	Modernizace zařízení Kletná / výměna oken a otopových těles	E PZ	kolaudace/předání díla	2010	splněno	OMM	
36	I.3.3.2	Dotační program na podporu kultury a osvětové činnosti			vyhlášené programy	2010/2011	splněno	OŠK
37	I.3.3.3	Dotační program na podporu mládeže, tělovýchovy a sportu			vyhlášené programy	2010/2011	splněno	OŠK
38	I.3.3.4	Volnočasové aktivity / aktualizace nabídky volných kapacit ZŠ			aktualizovaná nabídka	2010/2011	splněno	OŠK
39	I.4.1.1	Lašská brána Beskyd / pokračování v aktivitách v rámci projektu			plnění ročních plánů spolupráce	2010/2011	splněno	OŠK
40	I.4.2.1	POLYGON / podpora využití, např. cestovní ruch			realizace akcí	2010	splněno	OŠK
41	I.4.2.1-5	Cestovní ruch / Podpora spolupráce a iniciace partnerství s jinými subjekty			počet partnerství	2010/2011	splněno	OŠK
42	I.4.2.7	Využití městského parku s odkazem Z. Buriana / odkoupení autorských práv Zdeňka Buriana			vlastnictví autorských práv	2010	nesplněno	Vedení
43	I.4.3.2	FOJTSTVÍ / rozhodnutí o budoucnosti areálu			usnesení RM + ZM	2010	nesplněno	Vedení

Komentář: Také aktivity z této oblasti plánované pro rok 2010 byly z více než 80 % splněny nebo zahájeny. Městu se podařilo získat dotaci na další etapu revitalizace veřejného prostranství na sídlišti Sever, připravilo žádosti o dotace na rekonstrukci vestibulu budovy městského úřadu a rekonstrukci některých sportovišť ve městě. Prostřednictvím vlastních dotačních programů podporovalo město sportovní a kulturní akce a aktivity probíhající ve městě. V rámci projektu Zdravé město a Místní Agenda 21 obhájila Kopřivnice počtvrté druhou nejvyšší kategorii "B".

Akční plán pro rok 2010 - 2011 - vyhodnocení plnění

D: Doprava, infrastruktura, životní prostředí

	Kód SP	Akce		Termín plnění	Termín plnění	Stav 12/2010	Odpovědnost
1	D.1.1.1 a 2	Komplexní dopravní studie / zpracování	PZ	usnesení ZM	I/2010	splněno	ORM
2	D.1.1.1 a 2	Komplexní dopravní studie / rozhodnutí o navržených opatřeních, určení priorit	PZ	usnesení RM	I/2010	splněno	Vedení
3	D.1.1.1 a 2	Komplexní dopravní studie / rozpracování prioritních opatření do dílčích projektů	PZ	zpracované projekty	2011	zahájeno	ORM
4	D.1.2.1	Parkoviště u KD Vičovice / realizace		kolaudace	2011	nezahájeno	ORM
5	D.1.2.1	Parkování u MŠ Z. Buriana a MŠ Záhumenní / zpracování PD		zpracovaná PD	2010	zahájeno	ORM
6	D.1.2.2	Štramberská / dopracování projektové dokumentace pro I. etapu - DSP, DRS	PZ	zpracovaná PD	2010	splněno	ORM
7	D.1.2.2	Štramberská / zajištění financování realizace I. etapy - podání žádosti o dotaci	PZ	podaná žádost	2010	splněno	ORM
8	D.1.2.2	Štramberská / realizace I. etapy - ul. Štěfánikova v případě získání dotace - spoluúčast	PZ	kolaudace	2011/2012	nezahájeno	ORM
9	D.1.2.3	Panská / nabytí pozemků pod zájmovou lokalitou, uzavření smlouvy s Tatro a.s.		koupě pozemků	2010	splněno	Vedení
10	D.1.2.3	Panská / zajištění stavebního povolení a výběr dodavatele		uzavření smlouvy	I/2010	splněno	ORM
11	D.1.2.3	Panská / realizace v případě získání dotace - spoluúčast		kolaudace	2010	splněno	ORM
12	D.1.2.4	Okružní křižovatka v Lubině / realizace chodníků - zajištění finanční spoluúčasti na projektu	PZ	schválený rozpočet	2010	zahájeno	ORM
13	D.1.2.4	Kruhový objezd Obránců míru x Francouzská / realizace SUSMSK - spoluúčast		schválený rozpočet	2011	nezahájeno	ORM
14	D.1.2.5	Ul. Květinová / řešení komunikace		rozhodnutí o způsobu úpravy povrchu	2010	splněno	Vedení
15	D.1.2.5	Lokalita Pinkavka / řešení přístupové komunikace		usnesení RM	2010	nezahájeno	Vedení
16	D.1.2.6	Úprava kř. Kpt. Jaroše x Záhumenní / rozhodnutí o řešení v návaznosti na komplexní dopravní studii a jednání s MSK	PZ	usnesení RM	2010	splněno	Vedení
17	D.1.2.6	Mostek M1 - Mniší / realizace opravy		kolaudace/předání díla	2011	zahájeno	OMM
18	D.1.2.6	Velova - Lubina , úpravy místní komunikace / realizace		kolaudace	2012	nezahájeno	ORM
19	D.1.2.9	Obchvat Vičovic I/58 / pokračování jednání s ředitelstvím silnic a dálnic		realizovaná jednání	2010	splněno	ORM
20	D.2.1.3	Bezb.město II.trasa / projektová dokumentace pro I. etapu (chodník úsek AN - KB)		zpracovaná PD	2010	nezahájeno	ORM
21	D.2.1.3	Bezb.město II.trasa / příprava a podání žádosti o dotaci pro I. etapu (chodník úsek AN - KB)		podaná žádost	2011	nezahájeno	ORM
22	D.2.1.3	Bezb.město I. trasa - projekt č.I (Obránců míru) / realizace		kolaudace	2010	splněno	ORM
23	D.2.1.3	Bezb.město I. trasa - přechod u České spořitelny / zpracování žádosti o dotaci		podaná žádost	2010	splněno	ORM

Akční plán pro rok 2010 - 2011 - vyhodnocení plnění

D: Doprava, infrastruktura, životní prostředí

	Kód SP	Akce		Termín plnění	Termín plnění	Stav 12/2010	Odpovědnost
24	D.2.1.3	Bezb.město I. trasa - přechod u České spořitelny / realizace v případě získání dotace		kolaudace	2010	nezahájeno	ORM
25	D.2.1.3	Bezb.město I. trasa - příprava PD pro projekty II, III, VI, VII		zpracovaná PD	2010	nezahájeno	ORM
26	D.2.1.3	Bezb.město projekt č.II (ZŠ 17. listopadu) / pod. žádosti o dotaci		podaná žádost	2011	nezahájeno	ORM
27	D.2.1.3	Bezb.město projekt č.II (ZŠ 17. listopadu) / realizace (spoluúčast)		kolaudace	2011	nezahájeno	ORM
28	D.2.1.3	Bezb.město projekt č.III (DPS) / podání žádosti o dotaci		podaná žádost	2011	nezahájeno	ORM
29	D.2.1.3	Bezb.město projekt č.III (DPS) / realizace (spoluúčast)		kolaudace	2011	nezahájeno	ORM
30	D.2.1.3	Bezb.město projekt č.VI (KDK) / podání žádosti o dotaci		podaná žádost	2011	nezahájeno	ORM
31	D.2.1.3	Bezb.město projekt č.VI (KDK) / realizace (spoluúčast)		kolaudace	2011	nezahájeno	ORM
32	D.2.1.3	Bezb.město projekt č.VII (Technické muzeum) / pod. žádosti o dot.		podaná žádost	2011	nezahájeno	ORM
33	D.2.1.3	Bezb.město projekt č.VII (Technické muzeum) / realizace (spoluúčast)		kolaudace	2011	nezahájeno	ORM
34	D.2.1.4	Cyklostezky I.etapa "Kopřivnička" / příprava a podání žádosti o dotaci na realizaci		podaná žádost	I/2010	splněno	ORM
35	D.2.1.4	Cyklostezky I.etapa "Kopřivnička" / realizace za předpokladu získání dotace		kolaudace	2011/2012	nezahájeno	ORM
36	D.2.1.4	Chodník v Mniší / zpracování PD	PZ	zpracovaná PD	2010	zahájeno	ORM
37	D.2.1.4	"Z Poodří do Beskyd" úsek Příbor - Kopřivnice / příprava PD pro I. etapu		zpracovaná PD	2010	splněno	ORM
38	D.2.1.4	"Z Poodří do Beskyd" úsek Příbor - Kopřivnice / výkupy souvisejících pozemků		uzavřené smlouvy	2010	splněno	ORM
39	D.2.1.4	"Z Poodří do Beskyd" úsek Příbor - Kopřivnice / zpracování žádosti o dotaci na realizaci I. etapy		podaná žádost	2010	splněno	ORM
40	D.2.1.4	"Z Poodří do Beskyd" úsek Příbor - Kopřivnice / realizace I. etapy v případě schválení dotace		kolaudace	2011/2012	nezahájeno	ORM
41	D.2.1.4	"Z Poodří do Beskyd" úsek Lubina - Vlčovice / zpracování investiční záměru		schválený investiční záměr	II/2010	splněno	ORM
42	D.2.1.4	Chodník a VO Česká - Paseky / příprava PD		zpracovaná PD	2010	nezahájeno	ORM
43	D.2.1.4	Chodník a VO Česká - Paseky / realizace		kolaudace	2010	nezahájeno	ORM
44	D.3.1.1	Odkanalizování MČ Lubina / příprava realizace		výběr administrátora projektu	2010	splněno	ORM
45	D.3.1.1	Odkanalizování MČ Lubina / realizace		kolaudace	2012	zahájeno	ORM
46	D.3.1.3	Odkanalizování ul. Záhumenní / rozhodnutí o realizaci		usnesení rady	2010	nezahájeno	ORM

Akční plán pro rok 2010 - 2011 - vyhodnocení plnění

D: Doprava, infrastruktura, životní prostředí

	Kód SP	Akce		Termín plnění	Termín plnění	Stav 12/2010	Odpovědnost
47	D.3.1.3	Odkanalizování, chodník ul. Janáčkova / rozhodnutí o realizaci		usnesení rady	2010	nezahájeno	ORM
48	D.3.2.1	TEPLO / výběr koncesionáře a uzavření koncesní smlouvy	E	uzavření smlouvy	2010	zrušeno	OMM
49	D.3.3.4	VO - silnice I/58 (obchvat Příbora) / realizace osvětlení		kolaudace	2010	zahájeno	ORM
50	D.3.4.2	BYDLENÍ / Kopřivnice Západ / DSP a DRS - dešťové kanalizace		zpracovaná PD	2010	zahájeno	ORM
51	D.3.4.2	BYDLENÍ / Kopřivnice Západ / realizace - dešťové kanalizace		kolaudace	2011	nezahájeno	ORM
52	D.3.4.2	BYDLENÍ / nabídka pozemků developerům - lokalita Kopřivnice Západ		zpracovaná nabídka	2011	nezahájeno	ORM
53	D.3.4.2	BYDLENÍ / vytipování a prioritizace dalších ploch pro možnou výstavbu		usnesení RM	2010	nezahájeno	ORM
54	D.3.4.2	BYDLENÍ / zpracování územních studií dle schváleného ÚP		zpracovaná studie	2010/2011	zahájeno	SUP
55	D.3.4.2	BYDLENÍ / výkup potřebných pozemků dle prioritizace (odhad)		uzavření smluv	2011	nezahájeno	ORM
56	D.3.4.3	IPRM / podání žádosti o dotaci na obnovu bytových domů v majetku města	E	podaná žádost	I/2010	splněno	ORM
57	D.3.4.3	IPRM / realizace obnovy bytových domů v majetku města - I. etapa	E	kolaudace/předání díla	2010	splněno	OMM
58	D.3.4.3	IPRM / realizace obnovy bytových domů v majetku města - II. etapa	E	kolaudace/předání díla	2011	zahájeno	OMM
59	D.3.4.3	IPRM / dokončení PD na I. projekt veř. prostranství - parkoviště		zpracovaná PD	2010	splněno	ORM
60	D.3.4.3	IPRM / podání žádosti o dotaci na I. projekt VP - parkoviště		podaná žádost	2010	splněno	ORM
61	D.3.4.3	IPRM / realizace I. projektu VP - parkoviště		kolaudace	2010/2011	splněno	ORM
62	D.3.4.3	IPRM / zpracování PD na II. projekt veř. prostranství - hřiště ZŠ Alšova + areál Fojtství		zpracovaná PD	2010	zahájeno	ORM
63	D.3.4.3	IPRM / podání žádosti o dotaci na II. projekt VP - hřiště ZŠ Alšova + areál Fojtství		podaná žádost	2011	nezahájeno	ORM
64	D.3.5.1	Odvedení potoka od Husovy lípy do Kopřivničky / realizace		kolaudace	2011	nezahájeno	OŽP
65	D.3.5.1	Rek.mlýnského náhonu ve Vičovicích / realizace		kolaudace	2011	nezahájeno	OŽP
66	D.4.1.1	SEZ / provedení průzkumu a zpracování analýz - spoluúčast		provedený průzkum	2010/2011	zahájeno	OŽP
67	D.4.1.1	SEZ / vyhodnocení výsledků a rozhodnutí o dalším postupu		rozhodnutí o dalším postupu	2010/2011	nezahájeno	OŽP
68	D.4.2.1	EVVO / účelový příspěvek školám města		zpráva rozboru hospodaření	průběžně	splněno	OŠK
69	D.4.2.1	EVVO / kampaň: Den Země		realizace akce	průběžně	splněno	ORM

Akční plán pro rok 2010 - 2011 - vyhodnocení plnění

D: Doprava, infrastruktura, životní prostředí

	Kód SP	Akce		Termín plnění	Termín plnění	Stav 12/2010	Odpovědnost
70	D.4.2.1	EVVO / kampaň: Den bez aut		realizace akce	průběžně	splněno	ORM
71	D.4.2.2	IS o stavu a kvalitě ŽP / Průběžná aktualizace dat o stavu a kvalitě ovzduší		aktualizovaná data	průběžně	splněno	OŽP
72	D.4.2.2	IS o stavu a kvalitě ŽP / Doplnění videospotů k ochraně ŽP - podání žádosti o dotaci		podaná žádost	2010/2011	splněno	OŽP
73	D.4.2.2	IS o stavu a kvalitě ŽP / Doplnění videospotů k ochraně ŽP - v případě získání dotace		zveřejnění spotů na internetu	2010/2011	nezahájeno	OŽP
74	D.4.2.2	IS o stavu a kvalitě ŽP / Zapojení do projektu iniciativy TIMUR - zpráva o stavu ŽP - v případě přiznání dotace		zpracovaná zpráva	2010	splněno	OŽP
75	D.4.3.2	Realizace protihlukových opatření v návaznosti na hlukovou studii / příprava realizace doporučení se studie		příprava dokumentace	2011	nezahájeno	OŽP
76	D.4.3.3	Snížení znečištění ovzduší / Osvětová kampaň		realizace kampaně	2010	nezahájeno	OŽP
77	D.4.3.4	Systém sběru a nakládání s odpady / zpracování nové koncepce		koncepce	2010/2011	zahájeno	OŽP
78	D.4.3.4	Systém sběru a nakládání s odpady / schválení nové koncepce		usnesení RM	2011	nezahájeno	Vedení
79	D.4.3.4	Systém sběru a nakládání s odpady / realizace koncepce a příprava projektů		projekt	2010/2011	nezahájeno	OŽP
80	D.4.3.4	Systém sběru a nakládání s odpady / výstavba zpevněných stání pro kontejnery a bourání starých přístřešků		kolaudace	2010	nezahájeno	OŽP
81	D.4.3.4	Systém sběru a nakládání s odpady / utěsnění plochy v kompostárně Točna Příbor		kolaudace	2010	zahájeno	OŽP
82	D.4.3.4	Systém sběru a nakládání s odpady / příprava žádosti o dotaci na modernizaci a rozšíření kompostárny Točna Příbor		podaná žádost	2010	nezahájeno	OŽP
83	D.4.3.4	Systém sběru a nakládání s odpady / realizace modernizace a rozšíření kompostárny Točna Příbor - spoluúčast		kolaudace	2011	nezahájeno	OŽP
84	D.4.3.4	Systém sběru a nakládání s odpady / rozšíření kamerového systému pro odpadové hospodářství		kolaudace	2010	nezahájeno	OŽP
85	D.4.4.1/2	"Korej" Náhrada problematických druhů zeleně / zpracování žádosti	PZ	podaná žádost	2010	nezahájeno	OŽP
86	D.4.4.1/2	"Korej" Náhrada problematických druhů zeleně / realizace	PZ	kolaudace	2011	nezahájeno	OŽP
87	D.4.4.2	Revitalizace zeleně / výsadba mobilní zeleně, trvalky, letničky mimo centrum města - příprava projektu (žádosti)	PZ	projekt	2011	nezahájeno	OŽP
88	D.4.4.4	Výstavba a obnova alejí a větrolamů / vytipování lokalit a příprava žádostí o dotaci		podaná žádost	2011	nezahájeno	OŽP
89	D.4.4.5	Ochrana vzácných dřevin dle schváleného systému / vytvoření koncepce ochrany		schválená koncepce	2011	nezahájeno	OŽP
90	D.4.4.3	Ozelenění PPK / jednání s firmami v PPK, uzavření dohody		uzavření dohody	2011	nezahájeno	Vedení

Komentář: Aktivita z této oblasti byly ze 70 % splněny nebo zahájeny. Některé akce nebyly zahájeny, neboť do rozpočtu města nebyly zařazeny prostředky na jejich realizaci. Také v této oblasti byly realizovány velké, investičně náročné projekty. Jde především o vybudování cyklostezky a chodníku podél ul. Panská, dokončení I. trasy projektu Bezbariérové město, zahájení revitalizace sídliště Jih vč. regenerace městských bytových domů v rámci schváleného Integrovaného plánu rozvoje města. V rámci Svazku obcí Novojičínska pokračovaly přípravy projektu odkanalizování místní části Lubina.