



Město Kopřivnice

# Akční plán rozvoje města Kopřivnice pro období 2012-2013

Vyhodnocení plnění k 31.12.2012



## Akční plán pro rok 2012 - 2013

## E: Ekonomický potenciál a rozvoj lidských zdrojů

Kód SP	Akce	Indikátor	Termín plnění	Odpovědnost	stav 12/2012	poznámka
1	E.1.1.2 <b>Databáze nemovitostí</b> / aktualizace a propagace databáze ploch a objektů k podnikání	aktuální nabídka	2012/2013	CPR	splněno	nabídka volných nemovitostí určených k podnikání v Kopřivnici je k dispozici na <a href="http://www.prokoppr.cz">www.prokoppr.cz</a>
2	E.1.2.2 <b>Podpora podnikatelského prostředí</b> / zajištění porad., konz. a vzd. služeb a aktivit pro podnikatele	aktuální nabídka	2012/2013	ORM	splněno	CPR na základě mandátní smlouvy s městem poskytovalo poradenské služby podnikatelům
3	E.1.3.1 <b>Spolupráce s podnikateli</b> / setkání podnikatelů a vedení města nad aktuálními problémy / projekty města	2x ročně akce	2012/2013	ORM	splněno	proběhlo setkání při příležitosti premiéry dokumentu "Kopřivnice město automobilů a jednání k projektu cyklostezka "ke Křížku"
4	E.1.3.1 <b>Spolupráce s podnikateli</b> / společná propagace a prezentace města a podnikatelů	min. 2x ročně akce	2012/2013	OVV	splněno	setkání se uskutečnilo v rámci představení společného propagačního DVD "Kopřivnice město automobilů"
5	E.1.3.1 <b>Spolupráce s podnikateli</b> / realizace farmářského trhu	min. 2x ročně akce	2012/2013	ORM	splněno	v roce 2012 proběhly 3 farmářské trhy
6	E.2.1.1, 3, 6, 7 <b>RRLZ</b> / realizace projektu (ů) celoživotního vzdělávání	realizovaný projekt	2012/2013	RRLZ	splněno	"Techno 2012 - start technické kariery" (CPR) a "Kompetenční přístup v řízení LZ na MÚ Kopřivnice"
7	E.2.1.1 <b>RRLZ</b> / spolupráce dotčených subjektů v rámci projektu	4x ročně schůzka RRLZ	2012/2013	OŠK	splněno	schůzky členů RRLZ proběhly
8	E.2.1.3 <b>Celoživotní vzdělávání</b> / realizace vzdělávacích aktivit v rámci projektu Kopřivnický rok aktivního stárnutí a	realizace plán. kurzů	2012	OSV	splněno	vzdělávání pro seniory v oblasti užívání PC, Akademie III. věku, finanční gramotnost, sebeobrana seniorů, ...
9	E.2.1.4 <b>Techno 2012</b> / realizace projektu polytechnického vzdělávání na ZŠ	monitorovací zprávy	2012	CPR	splněno	projekt podpořený z OPVK byl úspěšně ukončen
10	E.2.1.6 <b>Akademie III. věku</b> / poskytování informací do MČ	roční zpráva o aktivitách	2012/2013	OŠK	splněno	informace seniorům v MČ jsou předávány
11	E.2.1.6 <b>Akademie III. věku</b> / realizace tematických večerů po dohodě se seniory v MČ	realizace akce	2012/2013	OSV	splněno	v rámci projektu Kopřivnický rok aktivního stárnutí realizován seminář s energetikem města v MČ Lubina
12	E.2.1.8 <b>Koncepce školství v Kopřivnici</b> / zpracování výhledu rozvoje školství do r. 2020 vč. MŠ	zpracovaná koncepce	2012	OŠK	nezahájeno	v rámci školské komise probíhala diskuse k tomuto tématu, materiál však nebyl zpracován
13	E.2.2.1 <b>ZŠ Náměstí</b> / zpracování žádosti o dotaci na rekonstrukci objektu a přemístění ZUŠ Zd. Buriana	PZ žádost o dotaci	2012	OŠK	splněno	žádost o dotaci podána, dotace neschválena.
14	E.2.2.2 <b>ZŠ M. Horákové</b> / zpracování žádosti o dotaci na realizaci energetických opatření	E PZ žádost o dotaci	2012	ORM	splněno	žádost o dotaci podána, dotace neschválena.
15	E.2.2.2 <b>ZŠ M. Horákové</b> / rekonstrukce elektro a vodoinstalace ve školní kuchyni	PZ předání díla	2012	OMM	splněno	realizovaná I. etapa - varna, v rámci II. etapy je třeba realizovat skladové prostory
16	E.2.2.2 <b>ZŠ Mniší</b> / realizace projektu rekonstrukce	E PZ kolaudace	2012	ORM	splněno	projekt dokončen s dotací z ROP a předán do užívání
17	E.2.2.2 <b>ZŠ Alšova</b> / příprava žádosti o dotaci na realizaci projektu Škola 21. století - zajištění spoluúčasti	PZ žádost o dotaci	2012	OŠK	splněno	dotace z ROP přiznána, projekt bude realizován ZŠ v roce 2013, město se bude na projektu finančně spolupodílet
18	E.2.2.2 <b>MŠ Francouzská</b> / výměna oken a oprava střešního pláště	E PZ předání díla	2012	OMM	splněno	akce dokončena
19	E.2.2.2 <b>MŠ Záhumenní</b> / výměna oken	E PZ předání díla	2012	OMM	splněno	akce dokončena
20	E.2.2.3 <b>Školní jídelny</b> / posouzení stávajícího stavu v rámci koncepce školství a zpracování návrhu řešení	PZ usnesení RM,ZM	2012	OŠK	nezahájeno	všechny školní jídelny splňují požadavky KHS, jsou dílčími akcemi opravovány, aktuálně není třeba řešit
21	E.2.2.5 a 6 <b>Hřiště u ZŠ E. Zátopka</b> / příprava žádosti o dotaci na realizaci projektu	PZ žádost o dotaci	2012	ORM	splněno	žádost o dotaci podána, dotace neschválena.
22	E.2.2.5 <b>Modernizace zahrad MŠ</b> / realizace projektu Svět je velká zahrada II. - dokončení projektu	předání díla	2012	OŠK	splněno	realizace projektu s podporou z ROP je dokončena
23	E.2.2.5 <b>Modernizace zahrad MŠ</b> / příprava žádosti o dotaci Svět je velká zahrada III. - zajištění finanční spoluúčasti	žádost o dotaci	2012	OŠK	splněno	dotace z ROP přiznána, projekt bude realizován MŠ 2013-2014, město se bude na projektu finančně spolupodílet

E = Energetický plán města

PZ = Plán zdraví a kvality života Kopřivnice

## Akční plán pro rok 2012 - 2013

## S: Sociální zázemí

Kód SP	Akce	Indikátor	Termín plnění	Odpovědnost	stav 12/2012	poznámka
1 S.1.1.1	<b>Aktivity pro seniory</b> / realizace projektu Kopřivnický rok aktivního stárnutí a mezigenerační spolupráce	realizace plán. akcí	2012	OSV	splněno	akce podpořena dotací MSK, všechny dílčí aktivity byly zrealizovány
2 S.1.1.2	<b>Občanská poradna</b> / podpora provozu	poskytování služeb	2012/2013	OSV	splněno	občanská poradna poskytuje své služby v budově MÚ
3 S.1.1.3	<b>Domov pro seniory</b> / zajištění financování realizace ubytovací části a vytvoření modelu budoucího	zařazení akce do rozpočtu	2012/2013	ORM	zahájeno	proběhla jednání o jiných než dotačních možnostech financování projektu, aktivita zatím nebyla dokončena
4 S.1.2.1	<b>Domov pro seniory</b> / realizace projektu ubytovací části	kolaudace	2013/2014	ORM	nezahájeno	zařezeno v zásobníku požadavků na rozpočet
5 S.1.1.5	<b>Komunitní plán sociálních služeb (KPSS)</b> / dokončení dotačního projektu	monitorovací zprávy	2012	OSV	splněno	projekt realizován s podporou z OPLZZ, projekt bude ukončen 3/2013
6 S.1.1.6	<b>Propagace sociálních služeb</b> / kampaň Den bez úrazů	realizace kampaně	2012/2013	OSV	splněno	akce byla realizována
7 S.1.3.4	<b>Denní centrum pro lidi bez domova</b> / přemístění do přístavby AD	poskytování služeb	2012	OSV	zahájeno	projekt AD dokončen v prosinci 2012, přemístění denního centra proběhne v I. čtvrtletí 2013
8 S.1.3.6	<b>Azylový dům</b> / realizace projektu	kolaudace	2012	ORM	splněno	akce dokončena s podporou z ROP
9 S.2.1.2	<b>KAMERY do ZŠ</b> / v souvislosti s tvorbou koncepce školství zpracovat potřebu a formu použití	usnesení RM	2012	OŠK	nezahájeno	koncepce školství nebyla zpracována, o realizaci akce nebylo rozhodnuto
10 S.2.1.3	<b>Volnočasový klub pro děti a mládež</b> / zajištění provozu v rámci využití KDK	zajištění provozu	2012	OŠK	zahájeno	akce je připravována v rámci činnosti p.o. Kulturní dům Kopřivnice
11 S.2.1.4	<b>Požární ochrana</b> / rozhodnutí o budoucím způsobu zajištění požární ochrany ve městě	usnesení RM	2012	OPE	splněno	byla rekonstruována HZ, město vytvořilo vlastní stálou tříčlennou jednotku, která spolupracuje s SDH
12 S.2.1.4	<b>Požární ochrana</b> / dokončení rekonstrukce hasičské zbrojnice v Kopřivnici	kolaudace	2012	ORM	splněno	projekt dokončen s podporou z rozpočtu MSK
13 S.2.1.4	<b>Požární ochrana</b> / zpracování žádosti o dotaci na rekonstrukce hasičských zbrojnic v Lubině	podaná žádost	2012	ORM	splněno	žádost o dotaci byla podána, dotace nebyla přiznána
14 S.2.2.2	<b>Výchova k bezpečí</b> / realizace informační kampaně Finanční gramotnost	realizace kampaně	2012	OSV	splněno	vyšla série článků v KN, byly vytvořeny tématické videospoty pro KTK
15 S.2.2.2	<b>Výchova k bezpečí</b> / přednášky pro žáky ZŠ Sociálně právní ochrana dětí a syndrom CAN, činnost kurátora	realizace přednášek	2012	OSV	splněno	všechny plánované aktivity byly zrealizovány
16 S.2.3.1	<b>Intenzivní terénní práce</b> / zhodnocení práce terénního pracovníka za rok	roční zpráva	průběžně	OSV	splněno	terénní práce probíhá v souladu s předpoklady

## Akční plán pro rok 2012- 2013

## I. Image města

Kód SP	Akce	Indikátor	Termín plnění	Odpovědnost	stav 12/2012	Poznámka
1	I.1.1.1 <b>CENTRUM</b> / veřejná diskuse k celému projektu, získání podpory veřejnosti	veřejná projednání	2012/2013	ORM	nezahájeno	s ohledem na další aktivity nebylo zahájeno
2	I.1.1.1 <b>CENTRUM</b> / aktualizace zadání projektu	projednání v ZM	2013	ORM	nezahájeno	zařazeno v zásobníku požadavků na rozpočet
3	I.1.1.3 <b>Park E. Beneše</b> / vyjasnění zadání rekonstrukce parku (hřiště, vila, zeleň, ...)	PZ usnesení RM	2012	ORM	splněno	byl připraven projekt na úpravu části parku mezi žel. tratí a vilami; na jeho realizaci bylo požádáno o dotaci z ROP, 2.3 Podpora využívání brownfield
4	I.1.1.3 <b>Park E. Beneše</b> / zpracování PD dle zvolené varianty rekonstrukce	PZ zpracovaná PD	2013	ORM	splněno	
5	I.1.1.5 <b>KDK</b> / návrh etap postupné revitalizace - definice zadání, rozsahu, cílového stavu	E usnesení RM	2013	OŠK	zahájeno	vypracovaná studie využití a úpravy vestibulu KDK
6	I.1.1.6 <b>RADNICE</b> / realizace projektu rekonstrukce vestibulu	předání díla	2012	ORM	splněno	rekonstrukce vestibulu proběhla s přispěním dotace z ROP MSK
7	I.1.1.6 <b>RADNICE</b> / vyhod. stavu a rozhodnutí o využití volných kapacit v budově Radnice (kinosál, kan. prostory ...)	usnesení RM	2012	tajemník	zahájeno	částečné využití kinosálu (Aikido, zumba,...)
8	I.1.1.6 <b>RADNICE</b> / zajištění financování a příprava realizace energeticky úsporných opatření	E návrh financování	2012	OMM	zahájeno	v roce 2012 realizována oprava střechy vč. zateplení nad kinosálem
9	I.1.2.3 <b>Městský mobiliář</b> / stanovení pravidel pro jednotný přístup v rámci osazování městského mobiliáře	schválená pravidla	2012	ORM	zahájeno	pravidla pro obnovu stávajícího mobiliáře budou předložena RM v roce 2013
10	I.1.2.4 <b>SEVER</b> / příprava žádosti o dotaci na MMR na RC 2 a 3	PZ zpracovaná PD	2013	ORM	nezahájeno	zařazeno v zásobníku požadavků na rozpočet
11	I.1.2.4 <b>IPRM</b> / realizace projektu revitalizace VP	PZ předání díla	2012/2013	ORM	zahájeno	v rámci projektu je řešeno okolí ZŠ Alšova, ul. Máchova, veřejné hřiště, ...
12	I.2.1.1 <b>Marketing</b> / realizace dílčích opatření marketingové strategie města	vyhodnocení plnění	2012/2013	OVV	zahájeno	marketing města probíhá v souladu se schválenou strategií
13	I.2.1.4 <b>Benchmarking</b> / zajištění aktualizace dat v rámci Benchmarkingové iniciativy	aktualizace dat	2012/2013	OPE	splněno	data v rámci BI byla aktualizována, město se rovněž zapojilo do benchmarkingu v oblasti Projektového řízení (MEPCO)
14	I.2.2.2 <b>Systematická spolupráce města s médií</b> / tiskové konference, tiskové zprávy, ...	počet tiskových konferencí a schválené zásady	2012/2013	OVV	splněno	v roce 2012 bylo vydáno 172 tiskových zpráv
15	I.2.2.4 <b>IOS</b> / příprava zásad rozvoje inform. a navig.sys.ve městě vč. návrhu jejich realizace a financování	schválené zásady	2012	OŠK	nezahájeno	zařazeno v zásobníku požadavků na rozpočet
16	I.2.2.5 <b>Průzkum</b> / realizace pravidelného sociologického průzkumu	zpráva	2012	OVV	splněno	výsledky soc. průzkumu jsou zveřejněny na webu města
17	I.2.2.6 <b>PZM a MA21</b> / realizace Akčního plánu zlepšování ZM	min.obhajoba kat.	2012/2013	ORM	splněno	město pošesté obhájilo kategorii "B"
18	I.3.1.2 <b>Vila Dr. Bönische</b> / příprava žádosti o dotaci na realizaci projektu	E podaná žádost	2012	ORM	splněno	žádost o dotaci byla podána, dotace nebyla schválena
19	I.3.2.1 <b>Sportoviště pod ČK - Zimní stadion</b> / příprava žádosti o dotaci	E PZ podaná žádost	2012	ORM	splněno	žádost o dotaci byla podána, dotace nebyla schválena
20	I.3.2.1 <b>Sportoviště pod ČK - Příměstský les</b> / realizace projektu	PZ předání díla	2012	ORM	splněno	akce realizována s podporou dotace z OP Rozvoj venkova
21	I.3.2.1 <b>Sportoviště pod ČK</b> / příprava studie rekonstrukce krytého bazénu	PZ usnesení RM	2012	OŠK	nezahájeno	akce nebyla zahájena s ohledem na nevyjasnění způsobu financování budoucí realizace projektu

## Akční plán pro rok 2012- 2013

## I. Image města

Kód SP	Akce	Indikátor	Termín plnění	Odpovědnost	stav 12/2012	Poznámka	
22	I.3.2.3 <b>Hřiště Lubina</b> / příprava žádosti o dotaci	E PZ	podaná žádost	2012	ORM	splněno	žádost o dotaci byla podána, dotace nebyla schválena
23	I.3.2.4 <b>Dětská hřiště a sportoviště</b> / hřiště v Sadu E.B. - projektová dokumentace	PZ	vypracování návrhu	2013	ORM	zahájeno	v rámci projektu "brownfield" byla zpracována studie, jejíž součástí je i návrh možného budoucího řešení dětského hřiště
24	I.3.2.4 <b>Dětská hřiště a sportoviště</b> / postupná obnova a výstavba dětských hřišť a sportovišť		1 hřiště ročně	2012/2013	ORM	zahájeno	výstavba a obnova hřiště v rámci IPRM
25	I.3.3.1 <b>Zpracování výhledu zajištění kultury</b>		projednaný návrh	2012	OŠK	zahájeno	v r. 2013 bude ZM předložen materiál - koncepce kultury a muzejnictví
26	I.3.3.1 <b>Dotační program na podporu kultury a osvětové činnosti</b>	PZ	vyhlášené programy	2012/2013	OŠK	splněno	finanční prostředky byly rozděleny v souladu s podmínkami dotačního programu
27	I.3.3.2 <b>Rozvoj tradičních sportovních akcí</b> / org. výročního běhu rodným krajem E. Zátopka vč. dopr. akcí		realizace akcí	2012	OŠK	splněno	všechny plánované akce se uskutečnily
28	I.3.3.2 a 3 <b>Dotační program na podporu mládeže, tělovýchovy a sportu</b>	PZ	vyhlášené programy	2012/2013	OŠK	splněno	finanční prostředky byly rozděleny v souladu s podmínkami dotačního programu
29	I.3.3.4 <b>Volnočasové aktivity</b> / aktualizace nabídky volných kapacit ZŠ		aktualizace dat	2012/2013	OŠK	splněno	je zpracován materiál o využívání volných prostor mimo vyučovací hodiny
30	I.4.1.1 <b>Lašská brána Beskyd</b> / pokračování v aktivitách v rámci projektu		plnění ročních plánů	2012/2013	OŠK	splněno	www.lasska-brana.cz
31	I.4.2.1 <b>Využití polygonu pro aktivity v cestovním ruchu</b> / organizace vlastních a podpora partnerských akcí		realizace akcí	2012/2013	OŠK	splněno	město podpořilo akce jiných organizátorů - 1000 veteránů, Supermotard Open Tour, tuning show
32	I.4.2.1-5 <b>Cestovní ruch</b> / Podpora spolupráce a iniciace partnerství s jinými subjekty		min. 2 partnerství	2012/2013	OŠK	splněno	Destinační management turistické oblasti Beskydy - Valašsko, o.p.s, spolupráce se společností Šmíra-Print, s.r.o.
33	I.4.2.6 <b>Cestovní ruch</b> / aktualizace koncepce cestovního ruchu		schválená koncepce	2012/2013	OŠK	nezahájeno	
34	I.4.2.7 <b>Využití městského parku s odkazem Z. Buriana</b> / tématické zaměření akcí a vybavení v parku		min. 2 akce v parku	2012/2013	OŠK	nezahájeno	v parku nebyly tématické akce realizovány, ve městě proběhl pochod a výtvarná soutěž Po stopách Z. Buriana
35	I.4.3.2 <b>Fojtství</b> / rozhodnutí o budoucnosti areálu		usnesení orgánů města	2012	OŠK	nezahájeno	v r. 2013 bude ZM předložen materiál - koncepce kultury a muzejnictví

## Akční plán pro rok 2012 - 2013

## D: Doprava, infrastruktura, životní prostředí

Kód SP	Akce	Indikátor	Termín plnění	Odpovědnost	stav 12/2012	Poznámka
1 D.1.1.1 a 2	<b>Komplexní dopravní studie</b> / rozpracování prioritních opatření do dílčích projektů	zpracované projekty	2012/2013	ORM	splněno	* dokončena I. etapa rekonstrukce ul. Štefánikova/Štramberská vč. okružní křižovatky s ul. Husova, * pokračování ve výstavbě cyklostezky "Kopřivnička", * realizace cyklostezky Příbor - Lubina, * příprava cyklostezky Lubina - Vlčovice, * projektová příprava cyklostezky "ke křížku" * příprava koncepce parkování v centru města
2 D.1.1.3	<b>Dobudování autobusových zastávek</b> / instalace nových zastávek v Lubině, Na Holotě	předání díla	2012	ORM	splněno	akce dokončena
3 D.1.2.1	<b>Organizace parkování ve městě</b> / realizace koncepce parkování v centru města	realizace koncepce	2012	ORM	zahájeno	ZM schválilo pravidla, není však upřesněn budoucí provozovatel a vyčleněny prostředky pro realizaci opatření, akce pokračuje
4 D.1.2.1	<b>Parkoviště u KD Vlčovice</b> / realizace	předání díla	2013	ORM	nezahájeno	zařazeno v zásobníku požadavků na rozpočet
5 D.1.2.1	<b>Parkování u MŠ Záhumenní</b> / realizace	předání díla	2012	ORM	splněno	akce dokončena
6 D.1.2.1	<b>Parkování u MŠ Z. Buriana</b> / realizace	předání díla	2013	ORM	splněno	akce dokončena
7 D.1.2.1	<b>Parkování sídliště Sever</b> / příprava PD pro RC 2 a 3 - parkování Trappes	zpracovaná PD	2013	ORM	nezahájeno	zařazeno v zásobníku požadavků na rozpočet
8 D.1.2.2 a 4.	<b>Štramberská</b> / realizace I. etapy - ul. Štefánikova	PZ předání díla	2012	ORM	splněno	akce dokončena
9 D.1.2.5	<b>Doplnění místních komunikací</b> / oprava mostu a dok. křižovatky sil II/480 - ul. Dělnická	předání díla	2012/2013	ORM	zahájeno	ve spolupráci s SSMSK vybrán dodavatel stavby, byly zahájeny realizační práce
10 D.1.2.5	<b>Lokalita Pinkavka</b> / příprava řešení přístupové komunikace	usnesení RM	2013	ORM	nezahájeno	bude připraven podklad pro rozhodnutí RM v roce 2013, město není vlastníkem dotčených pozemků, nutno řešit společně s OMM
11 D.1.2.6	<b>Mostek M1 - Mniší</b> / realizace opravy dle zpracované PD	předání díla	2013	OMM	nezahájeno	zařazeno v zásobníku požadavků na rozpočet
12 D.1.2.6	<b>Velova - Lubina, úpravy místní komunikace</b> / realizace	předání díla	2012	ORM	splněno	akce dokončena
13 D.1.2.9	<b>Obchvat Vlčovic I/58</b> / pokračování v jednáních s ŘSD	zápis z jednání	2012/2013	ORM	splněno	ŘSD zpracovalo novou vyhledávací studii, trasa je potvrzena, prioritata trvá, ale realizace akce mimo plánovací období (5 let)
14 D.2.1.3	<b>Bezb.město II.trasa</b> / projektová dokumentace	zpracovaná PD	2013	ORM	nezahájeno	zařazeno v zásobníku požadavků na rozpočet
15 D.2.1.3	<b>Bezb.město I. trasa</b> - přechod u České spořitelny - světelná signalizace	předání díla	2013	ORM	nezahájeno	zařazeno v zásobníku požadavků na rozpočet
16 D.2.1.3	<b>Bezb.město I. trasa</b> - úprava vstupů a bezbariérových přístupů do veř.objektů v trase - PD	zpracovaná PD	2012/2013	ORM	zahájeno	byl upraven vstup do MÚ od ČP (zbývá ZŠ 17.listop - rampa, DPS - výtahy, ZŠ M.Horákové - vstup, rampa, WC, KDK - vstupní dveře)
17 D.2.1.4	<b>Cyklostezky I.etapa "Kopřivnička"</b> / realizace projektu	předání díla	2012	ORM	zahájeno	výstavba probíhala do poloviny roku 2012, následně byla přerušena z důvodu souběhu s připravovanou rekonstrukcí rozvodů tepla
18 D.2.1.4	<b>Cyklostezka "Z Poodří do Beskyd"</b> úsek Příbor - Kopřivnice / realizace projektu	předání díla	2012	ORM	splněno	akce dokončena
19 D.2.1.4	<b>Cyklostezka "z Poodří do Beskyd"</b> úsek Lubina - Vlčovice / realizace projektu v případě získání dotace	předání díla	2013	ORM	zahájeno	pro realizaci akce je schválena dotace, realizace bude probíhat v roce 2013

## Akční plán pro rok 2012 - 2013

## D: Doprava, infrastruktura, životní prostředí

Kód SP	Akce	Indikátor	Termín plnění	Odpovědnost	stav 12/2012	Poznámka	
20	D.2.1.4 <b>Cyklostezka "Ke křížku"</b> / příprava PD cyklostezky podél PPK		zpracovaná PD	2013	ORM	zahájeno	probíhá projektová příprava, žádost o dotaci bude podána počátkem roku 2013
21	D.2.1.4 <b>Chodník v Mniší</b> / dokončení PD	PZ	zpracovaná PD	2012	ORM	zahájeno	z důvodu zapracování části požadavků obyvatel do připravované PD byl prodloužen termín předání dokončené PD
22	D.2.1.4 <b>Chodník v Mniší</b> / zahájení realizace		předání díla	2013	ORM	nezahájeno	zařazeno v zásobníku požadavků na rozpočet
23	D.2.1.4 <b>Chodník Vlčovice</b> / dokončení chodníku a přechodu pro chodce před KD Vlčovice		předání díla	2012	ORM	splněno	akce dokončena
24	D.3.1.1 <b>Odkanalizování MČ Lubina</b> / realizace projektu v rámci Svazku		předání díla	2012	ORM	zahájeno	v rámci projektu byla vybudována kanalizační síť, v současnosti probíhá napojování domovních přípojek
25	D.3.1.3 <b>Vodovodní a kanalizační síť</b> / rekonstrukce dešťové kanalizace na ul. Školní		předání díla	2012	OMM	splněno	akce dokončena
26	D.3.1.3 <b>Vodovodní a kanalizační síť</b> / rekonstrukce dešťové kanal. na ul. Horní vč. komunikace		předání díla	2012	ORM	splněno	akce dokončena
27	D.3.1.3 <b>Odkanalizování ul. Záhumenní</b> / rozhodnutí o realizaci		usnesení RM	2012	ORM	nezahájeno	záměr odložen z důvodu udržitelnosti projektu majitele komunikace (SSMSK) po dobu 5-ti let - financováno z EU
28	D.3.1.3 <b>Odkanalizování, chodník ul. Janáčkova</b> / rozhodnutí o realizaci		usnesení RM	2013	ORM	nezahájeno	zařazeno v zásobníku požadavků na rozpočet
29	D.3.2.1 <b>TEPLO</b> / realizace projektu v případě schválení dotace	E	předání díla	2012/2013	OMM	zahájeno	projekt je realizován společností Teplo Kopřivnice, s.r.o., na realizaci projektu byla schválena dotace z OPPI
30	D.3.2.1 <b>TEPLO</b> / zpracování návrhu (konceptu) budoucího využití výměňkových stanic		usnesení RM	2012	OMM	zahájeno	ředitelé p.o. města byli vyzváni ke zvážení možnosti budoucího využití pro jejich potřeby, akce pokračuje, bude připraven návrh řešení
31	D.3.4.2 <b>BYDLENÍ</b> / Analýza potřeb a výhled rozvoje bydlení	PZ	usnesení RM	2012	ORM	zahájeno	zpracována sociodemografická studie města, která se mj. zabývá vybaveností města v oblasti bydlení
32	D.3.4.2 <b>BYDLENÍ</b> / ul. Západní - spolufinancování infrastruktury	PZ	rozpočet	2012/2013	ORM	nezahájeno	odbor doporučuje vyčkat s realizací komunikace až po dokončení 10ti RD v lokalitě z důvodu nebezpečí poškození stavebními stroji
33	D.3.4.2 <b>BYDLENÍ</b> / Kopřivnice Západ / realizace - dešťové kanalizace I. etapa (skládka)	PZ	předání díla	2013	ORM	zahájeno	realizace dešťové kanalizace je podmíněna realizací projektu POSEZ, neboť navazuje na odvodnění skládky kalů
34	D.3.4.2 <b>BYDLENÍ</b> / nabídka pozemků developerům - lokalita Kopřivnice Západ, Dolní Roličky	PZ	zpracovaná nabídka	2012/2013	ORM	nezahájeno	lokality nejsou z hlediska technické infrastruktury připraveny ke zpracování nabídky (výkup pozemků ČD)
35	D.3.4.2 <b>BYDLENÍ</b> / výkup potřebných pozemků dle prioritace (odhad)	PZ	uzavření smluv	2013	ORM	nezahájeno	RM bude předložen materiál pro stanovení priorit a preferenci výkupů v roce 2013 (Lubina - za Horačkou, za Sýkorcem, Ko - za tenisovými)
36	D.3.4.3 <b>Modernizace bytového fondu - IPRM</b> / realizace obnovy BD v majetku města - sanace sklepů	E PZ	předání díla	2012	OMM	splněno	akce dokončena
37	D.3.4.3 <b>Modernizace bytového fondu - IPRM</b> / realizace obnovy bytových domů v majetku města - infrastruktura	E PZ	předání díla	2012/2013	OMM	zahájeno	probíhá příprava PD pro rekonstrukci střech bytových domů, realizace proběhne v roce 2013
38	D.3.4.3 <b>Modernizace bytového fondu</b> / zateplení BD v rámci Zelené úsporám čp. 398 - 400 a 401 - 403	E PZ	předání díla	2012	OMM	splněno	akce dokončena
39	D.3.4.3 <b>Modernizace bytového fondu</b> / revitalizace čp. 1196-1197 a čp. 988-989 - fasáda, balkóny	E PZ	předání díla	2012	OMM	zahájeno	v roce 2012 byla provedena oprava střech čp 1196-1197, pro rok 2013 je plánována oprava balkónů a fasády čp 988-989
40	D.3.5.1 <b>Protipovodňová opatření</b> / Odvedení potoka od Husovy lípy do Kopřivničky - realizace		předání díla	2013	ORM	nezahájeno	zařazeno v zásobníku požadavků na rozpočet

## Akční plán pro rok 2012 - 2013

## D: Doprava, infrastruktura, životní prostředí

Kód SP	Akce	Indikátor	Termín plnění	Odpovědnost	stav 12/2012	Poznámka
41	D.3.5.1 <b>Protipovodňová opatření</b> / Rek.mlýnského náhonu ve Vlčovicích - realizace	předání díla	2013	ORM	nezahájeno	zařazeno v zásobníku požadavků na rozpočet
42	D.3.5.1 <b>Protipovodňová opatření</b> / varovný a monitorovací systém - realizace v případě získání dotace	předání díla	2012/2013	OŽP	zahájeno	dotace na realizaci projektu schválena, realizace proběhne 2013
43	D.4.1.1 <b>LCHSEZ</b> / monitoring lokalizovaných SEZ	provedení monitoringu	2012/2014	OŽP	zahájeno	vybrán dodavatel, který bude monitoring provádět až do roku 2015
44	D.4.1.4 <b>POSEZ</b> / realizace projektu sanace skládky kalů	předání díla	2012/2013	ORM	zahájeno	byl vybrán dodavatel, připravuje se realizační PD, byly realizovány práce na úpravě propustků pod komunikací 482 (směr Rybí)
45	D.4.2.1 <b>EVVO</b> / účelový příspěvek školám města	rozpočet	2012/2013	OŠK	splněno	v rámci příspěvku vypláceného základním školám (p.o.) je vyplácen účelový příspěvek 14,- Kč/žáka na EVVO
46	D.4.2.1 <b>EVVO</b> / kampaň: Den Země	realizace kampaně	2012/2013	ORM	splněno	veškeré plánované akce v rámci kampaně proběhly
47	D.4.2.1 <b>EVVO</b> / kampaň: Den bez aut	realizace kampaně	2012/2013	ORM	splněno	veškeré plánované akce v rámci kampaně proběhly
48	D.4.2.2 <b>IS o stavu a kvalitě ŽP</b> / Průběžná aktualizace dat o stavu a kvalitě ovzduší	aktualizovaná data	průběžně	OŽP	splněno	data jak na webu, tak na informačním panelu ve vestibulu radnice jsou pravidelně aktualizována
49	D.4.2.2 <b>IS o stavu a kvalitě ŽP</b> / Doplnění videospotů k ochraně ŽP (akce v rámci projektu Živá Kopřivnice)	zveřejnění spotů na	2012	OŽP	splněno	byly vyrobeny 3 nové videospoty a upraveno 13 původních, jsou zveřejněny na webu, v KTK a distribuovány do škol
50	D.4.3.3 <b>Snížení znečištění ovzduší</b> / Osvětová kampaň	realizace kampaně	2012	OŽP	splněno	realizován projekt ve spolupráci se sdružením Arnika - Jak správně topit (akce v centru města, distribuce letáků, videozáznam)
51	D.4.3.4 <b>Systém sběru a nakládání s odpady</b> / realizace koncepce a příprava projektů	PZ zpracované projekty	2012	OŽP	zahájeno	realizace dílčích opatření zahrnutých v projektu Živá Kopřivnice - nová zpevněná stání, kompostéry pro občany, čárové kódy ...
52	D.4.3.4 <b>Systém sběru a nakládání s odpady</b> / výstavba zpevněných stání pro kontejnery a bourání starých	PZ předání díla	2012	OŽP	splněno	bylo vybudováno/upraveno 16 nových zpevněných ploch
53	D.4.3.4 <b>Systém sběru a nakládání s odpady</b> / utěsnění plochy v kompostárně Točna Příbor	předání díla	2012	OŽP	splněno	proběhla základní oprava fermentační plochy (ošetřecní trhlin, spár a nerovností a odtokových žlabů)
54	D.4.3.4 <b>Systém sběru a nakládání s odpady</b> / vybudování 2. sběrného dvoru - rozhodnutí o projektu	usnesení orgánů města	2012	OŽP	nezahájeno	opatření odloženo s ohledem na probíhající VZ na Zajištění komunálních služeb pro město Kopřivnice
55	D.4.3.4 <b>Systém sběru a nakládání s odpady</b> / podpora využití bioodpadu - pořízení a distribuce kompostérů (akce v	realizace	2012	OŽP	splněno	bylo pořízeno 65 kompostérů, které byly na základě smlouvy o výpůjčce předány občanům k užívání na dobu 5 let
56	D.4.4.1/2 <b>"Korej"</b> Náhrada problematických druhů zeleně / realizace projektu v případě získání dotace	PZ předání díla	2012/2013	OŽP	zahájeno	dotace na realizaci projektu schválena, vybrán dodavatel, realizace proběhne 2013
57	D.4.4.2 <b>Revitalizace zeleně</b> / realizace dílčích opatření v rámci investičních projektů (IPRM, Štefánikova, ...)	PZ zpracované projekty	2012/2013	OŽP	splněno	zeleň obnovena v rámci IPRM, rek. ul. Štefánikova, výstavby stravovny, podél cyklostezky na ul.Panská, u památníků T.G.M, ...
58	D.4.4.4 <b>Výstavba a obnova alejí a větrolamů</b> / vytipování lokalit a jednání s vlastníky pozemků	souhlas vlastníků poz.	2012	OŽP	zahájeno	vlastníci 2 vytipovaných lokalit nesouhlasí s realizací projektu
59	D.4.4.5 <b>Ochrana vzácných dřevin dle schváleného systému</b> / vytvoření koncepce ochrany	schválená koncepce	2012	OŽP	zahájeno	zpracován seznam a mapový zákres význam. stromů a jejich označení v terénu, zpracovány zásady ochrany dřevin při stav. činnosti