


# Akční plán rozvoje města Kopřivnice pro období 2017 - 2018



Vyhodnocení k 31.12.2017

Ekonomika a podnikání						
Priorita	Opatření	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
A.1 MSP	A.1.2 Plochy a objekty pro služby a řemesla	Využití <b>výměňkových stanic a volných budov</b> v majetku města pro MSP	OMM	zajištění využití	zahájeno	3 VS dokončeny ( <b>2 garážová stání, 1 obchod</b> ). Je připravena PD na rekonstrukci <b>dalších dvou pro garážová stání</b> . Realizace pravděpodobně v r. 2018.
		Úprava prostor ve <b>vestibulu MÚ</b> pro potřeby komerčního pronájmu	OMM	realizace	zahájeno	Zpracovaná <b>studie řešení</b> . Výdaje na realizaci akce budou navrženy v rámci úpravy R 2018.
A.2. Péče o investory	A. 2.3 Brownfields	<b>ZŠ Náměstí</b> - posouzení možnosti přemístění městské knihovny	ORM	studie	splněno	Studie je zpracována, předpokládáné realizační náklady jsou 35 mil. Kč. V současné době vede město jednání o <b>jiném využití objektu</b> (prodej).
		<b>Revitalizace objektu depozitáře</b> v sadu E. Beneše - dopracování PD, realizace	ORM	2016 - PD 2017 - R	nezahájeno	V rozpočtu R 2017 <b>nebyly</b> na projektovou přípravu vyčleněny <b>finance</b> .
		<b>Ringofferova vila</b> - I. etapa rekonstrukce - realizace; vyhledání vhodného nájemce komerčních prostor	OMM	realizace	zahájeno	<b>Probíhá rekonstrukce</b> objektu a je zveřejněn záměr na pronájem komerčních prostor. Vzhledem k nutné opravě střechy, se kterou původní projekt nepočítal, budou stavební práce ukončeny v <b>pol. 2018</b> .
		<b>Kolárna za MÚ</b> - úpravy a zpřístupnění pro potřeby MÚ	OVS	realizace	zahájeno	Byly provedeny stavební opravy, <b>nutno dořešit</b> monitoring a uzamykání objektu.
		<b>Bývalá vrátnice Tatry</b> - stavební úpravy pro potřeby garážování aut MÚ	OMM	realizace	zahájeno	Stavební práce byly zahájeny v závěru roku 2017 a budou <b>ukončeny v únoru 2018</b> .
	A. 2.4 Partnerství veřejného a soukromého sektoru	Spolupráce v rámci <b>Rady pro rozvoj lidských zdrojů</b>	OŠKS	4 schůzky	splněno	V průběhu roku se uskutečnily <b>4 schůzky</b> .
	<b>Farmářské trhy</b> v Kopřivnici	OMM	4 trhy	splněno	V průběhu roku se uskutečnily <b>4 farmářské trhy</b> .	
A.3 Lidské zdroje	A. 3.1 Kvalita vzdělávání	Koncepce <b>speciální pedagogické péče v MŠ</b> - realizace vyšetřovny v rámci realizace EO MŠ Jeřábinka - nástavba objektu - realizace 2017	MŠ p.o. / ORM	realizace	splněno	V rámci realizace energetických opatření na objektu byla vybudovaná nástavba pro <b>vyšetřovnu pro speciální pedagogické péče</b> .
		Příprava <b>Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání</b> v ORM Kopřivnice	OŠKS	zprac. MAP	splněno	Projekt přípravy MAP byla v závěru roku ukončen a byla zahájena příprava navazujícího projektu.
		Profesní rozvoj učitelů cizích jazyků v <b>ZŠ Alšova</b>	ZŠ p.o.	realizace akce	splněno	<b>Projekt ukončen</b> a vypořádán.
		Projekt <b>Za poznáním</b> - klub nadaných dětí <b>ZŠ Lubina</b>	ZŠ p.o.	počet dětí na semin.	splněno	<b>Klub nadaných dětí</b> se pravidelně schází, aktivita bude pokračovat i v dalším roce.

Priorita	Opatření	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
A.3 Lidské zdroje	A. 3.1 Kvalita vzdělávání	Setkání <b>dětských zástupců družebních měst</b> - realizace projektu podpořeného z programu Erasmus+	OŠKS	realizované setkání	splněno	Všechny aktivity projektu proběhly dle plánu. <b>Projekt byl ukončen</b> a vypořádán.
		Soubor projektů - <b>zvyšování kvality ve vzdělávání (Nebojte se matematiky...)</b>	OŠKS	realizace akce	splněno	<b>Akce proběhla</b> v listopadu za účasti zástupců žáků kopřivnických ZŠ. Realizační tým plánuje pokračování akce i v dalším roce.
	A. 3.2 Motivace k technickému vzdělávání	<b>Kopřivnické dny techniky</b> - organizace dalších ročníků akce	OŠKS	realizace, poč.účasť.	splněno	<b>Akce se tradičně uskutečnila</b> na polygonu Tatry za velké účasti vystavovatelů i návštěvníků.
		<b>Minitechmanie Kopřivnice</b> - technický kroužek při DDM	DDM p.o.	počet členů	splněno	<b>Zapojeno 48 dětí.</b> Zaměřeno na podporu technické činnosti a rozvoj manuální zručnosti technického charakteru. Součástí kroužku byla i exkurze v areálu Dolních Vítkovic a Světa techniky.
		<b>Den technické kariéry</b> - prezentace středních škol a zaměstnavatelů pro žáky 8. a 9. tříd a jejich rodiče	OŠKS	realizace, poč.účasť.	splněno	<b>Akce proběhla</b> v listopadu za účasti zástupců SŠ, učilišť, VŠB a zaměstnavatelů. Zúčastnilo se jí přes 400 žáků.
		<b>Přehlídka</b> technických profesí - Řemeslo má zlaté dno	VOŠ,SOŠ a SOU	realizace, poč.účasť.	splněno	Tradiční přehlídka pro žáky 8. a 9. tříd <b>se uskutečnila</b> v hale VOŠ v dubnu.
	A. 3.3 Další vzdělávání	<b>Akademie III. věku v Kopřivnici</b> - příprava přednášek dle zájmu posluchačů a kapac. možností organizátora	KDK p.o.	počet účastníků	splněno	<b>Proběhly přednášky</b> v rámci 8 témat Akademie třetího věku (A3VK) a 4 kurzy Virtuální univerzity třetího věku (VU3V), kterých se zúčastnilo 248 posluchačů (154 A3VK a 94 VU3V) Celkem se uskutečnilo bylo 70 přednášek (46 A3VK a 24 VU3V).
	A. 3.4. Infrastruktura pro vzdělávání	<b>ZŠ dr. Horákové</b> - bezbariérové úpravy II. etapa - realizace	OMM	realizace		Aktivita plánována v AP <b>pro rok 2018.</b>
		<b>ZŠ dr. Horákové</b> - rek. soc. zařízení v nové budově	OMM	2017 - PD	zahájeno	<b>Probíhá dokončení PD.</b> Výdaje na realizaci akce nebyly zařazeny do R 2018.
		<b>ZŠ dr. Horákové</b> - instalace soc. zázemí pro hřiště - unimobuňka - realizace	OMM	realizace	zahájeno	<b>Stavebně dokončeno.</b> V r. 2018 bude dokončena přípojka kanalizace a objekt předán do užívání.
		<b>ZŠ E. Zátopka</b> - kamerový systém	OMM	realizace	splněno	Kamerový systém <b>instalován.</b>
		<b>ZŠ E. Zátopka</b> - rek. soc. zařízení v hlavní budově	OMM	2017 - PD	zahájeno	<b>Probíhá dokončení PD.</b> Výdaje na realizaci akce nebyly zařazeny do R 2018.

Priorita	Opatření	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
A.3 Lidské zdroje	A. 3.4. Infrastruktura pro vzdělávání	ZŠ Alšova - rekonstrukce soc. zařízení III. etapa - pavilon	OMM	realizace	zahájeno	Probíhá dokončení PD. Výdaje na realizaci akce jsou zařazeny do R 2018.
		ZŠ E. Zátopka a 17. listopadu - obnova odborných učeben (realizace v případě schválení dotace IROP)	OŠKS	realizace	nezahájeno	ZŠ podala žádost o dotaci, výsledek dotačního řízení <b>nebyl do konce roku znám</b> .
		MŠ Mniší - rekonstrukce zahrady vč. přístupového chodníku - realizace	ORM	realizace	splněno	Školní zahrada byla rekonstruována dle požadavků MŠ a místní komise a předána do užívání.
		DDM Kletné - rekonstrukce venkovních soc. zařízení	OMM	realizace	zahájeno	Probíhá dokončení PD. Výdaje na realizaci akce jsou zařazeny do R 2018.
		ZUŠ Zd. Buriana - výměna plynového kotle	OMM	realizace	splněno	Souběžně se stavebními pracemi při realizaci nástavby objektu <b>byla řešena</b> i rekonstrukce kotelny.
		ZUŠ Zd. Buriana - nástavba objektu - realizace	ORM	realizace	splněno	Nástavba objektu byla <b>dokončena a předána</b> do užívání.

## Doprava, infrastruktura a životní prostředí

Priorita	Opatření	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
B.1 Vnitřní doprava	B. 1.1 Odstraňování dopravních závad a critic. míst na komunikacích	Oprava mostku M1 - Mniší - realizace opravy	OMM	realizace akce	zahájeno	V rámci projektové přípravy se jedná o <b>změně technického řešení</b> , neboť s původním řešením nesouhlasil správce toku.
		Rekonstrukce mostu M1 - Lubina - pod Japstavem, v případě získání dotace	OMM	realizace	zahájeno	Realizace projektu <b>přesunuta do roku 2018</b> .
		Rekonstrukce mostu M6 - Lubina - u mlýnského náhonu, v případě získání dotace	OMM	realizace	zahájeno	Realizace projektu <b>přesunuta do roku 2018</b> , probíhá úprava projektu z důvodu nesouhlasu vlastníka sousedního pozemku s navrženým řešením.
		ul. Štramberská - rekonstrukce povrchu komunikace a přilehlých chodníků - dokončení úseku od kat.domu na konec k.ú. Kopřivnice	ORM	realizace	splněno	<b>Projekt dokončen</b> a předán do užívání.
		Opravy povrchů místních komunikací dle vyhodnocení potřeby opravy	OMM	realizace akce	splněno	V rámci rozpočtového ukazatele byly <b>provedeny opravy ulic</b> Husova, Lidická, Na Drahách, Dělnická, B. Němcové, parkoviště u Alberta a okružní křižovatka v PPK
		ul. K Očnímu - šířková úprava komunikace, zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů - studie, ověření vlastnických vztahů	ORM	zpracovaná studie	nezahájeno	Projektová příprava <b>nebyla zahájena</b> . Akce přechází do roku 2018.
	B. 1.2 Organizace dopravy v klidu	Revitalizace sídliště Sever - záchytné parkování - PD, realizace	ORM	2017 - PD 2018 - R	zahájeno	<b>Probíhá dokončení PD</b> . Výdaje na realizaci akce jsou zařazeny do R 2018.
		Revitalizace VP v lokalitě ul. Kadláčkova - parkoviště u KB - PD, realizace	ORM	realizace akce	zahájeno	Na podzim roku 2017 bylo realizováno VŘ na dodavatele stavby. <b>Stavební práce budou zahájeny</b> po ukončení zimního období.
		Intenzifikace parkování/změna organizace dopravy ve vybraných lokalitách- realizace	OMM / ORM	realizace opatření	splněno	Provedeny stavební úpravy a úpravy dopravního značení na <b>ul. Kadláčkova a Průmyslový park</b>
		Parkoviště za MÚ - realizace	ORM	realizace	splněno	Projekt <b>stavebně dokončen</b> a předán do užívání, na jaře 2018 budou dokončeny vegetační úpravy.
Parkování za Kachlovkou - projekt připravovaný Slumekem		Slumeko	realizace akce	splněno	<b>Projekt dokončen</b> a předán do užívání.	

Priorita	Opatření	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
B.1 Vnitřní doprava	B. 1.2 Organizace dopravy v klidu	Parkoviště <b>Zd. Buriana</b> - PD	ORM	zpracovaná PD	zahájeno	PD není dokončena z důvodu <b>negativního stanoviska</b> SmVaK k napojení dešťových vod do jednotné kanalizace. Připravuje se variantní řešení.
		Parkovací stání <b>Trappes</b> - částečné řešení rozšíření - PD	ORM	zpracovaná PD	zahájeno	Je připraveno řešení <b>úpravy parkování na ul. Družební</b> , návrh úprav bude v roce 2018 projednán s veřejností.
		Parkoviště u <b>KD Vlčovice</b> - realizace, bez přemístění sochy TGM	ORM	realizace	splněno	<b>Projekt dokončen</b> a předán do užívání.
B.2 Veřejná, cyklo a pěší doprava	B. 2.1 Vytvořit kvalitní podmínky a služby pro cyklistickou dopravu a in-line	Cyklistická stezka <b>Vlčovice - Lichnov</b> - příprava PD + pozemky	ORM	zpracovaná PD	nezahájeno	V rozpočtu R 2017 <b>nebyly</b> na projektovou přípravu vyčleněny <b>finance</b> .
		Cyklistická stezka <b>Kopřivnice - Závěšice - Rybí - NJ</b> - PD, příprava výkupu pozemků	ORM	zpracovaná PD	zahájeno	Probíhá <b>dokončení PD</b> . Výdaje na realizaci akce nejsou zařazeny do R 2018.
		Podpora cyklo dopravy - <b>mobiliář, značení, kampaň ...</b>	ORM	realizace akce	zahájeno	Zadáno posouzení <b>možnosti převedení</b> stávajících chodníkových těles na smíšený provoz nebo provoz s podporou cyklistické dopravy.
		<b>Vytvoření cyklopruhu</b> - propojení Dělnická - Nádražní - realizace	OMM	realizace opatření	zahájeno	Z důvodu <b>prodloužení přípravy PD</b> a složitých jednání s drážním úřadem bude stavba realizována v roce 2018.
		<b>Společná stezka pro chodce a cyklisty Dolní Roličky</b> - realizace	ORM	realizace	zahájeno	Na podzim roku 2017 bylo realizováno VŘ na dodavatele stavby. <b>Stavební práce budou zahájeny</b> po ukončení zimního období v roce 2018.
	B. 2.2 Bezpečná a komfortní pěší doprava ve městě a jeho částech včetně vzájemného propojení	Chodník <b>ul. Husova</b> - doplnění, úprava přechodu - realizace	ORM	realizace	splněno	<b>Projekt dokončen</b> a předán do užívání.
		Chodník <b>ul. Obránců míru</b> - prodloužení, VO - PD, realizace	ORM	realizace	zahájeno	Na podzim roku 2017 bylo realizováno VŘ na dodavatele stavby. <b>Stavební práce budou zahájeny</b> po ukončení zimního období v roce 2018.
		Chodník <b>ul. Janáčkova</b> - PD + pozemky + realizace	ORM	2017 - pozemky 2018 - R	zahájeno	
		Chodník <b>Vlčovice</b> - III. etapa (propojení Vlčovice - Mniší) - PD, žádost o dotaci, realizace	ORM	realizace	nezahájeno	PD dokončena. <b>Realizace odložena</b> do doby rozhodnutí o realizaci odkanalizování MČ Vlčovice a Mniší.
		Chodník <b>ul. Hřbitovní</b> - realizace	ORM	realizace 2016-17	zahájeno	V roce 2017 byly realizovány přeložky inženýrských sítí a úprava přechodu přes železniční trať, <b>akce bude dokončena v roce 2018</b> .

Priorita	Opatření	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
B.2 Veřejná, cyklo a pěší doprava	B. 2.2 Bezpečná a komfortní pěší doprava ve městě a jeho částech včetně vzájemného propojení	Ul. Záhumenní - bezpečnostní opatření - přechod u odbočky na ul. Duhová	ORM	2017 - PD, realizace	zahájeno	Probíhá <b>dokončení PD</b> . Výdaje na realizaci akce nebyly zařazeny do R 2018.
		Ul. Štefánikova - rekonstrukce a úprava přechodů	OMM	realizace		Aktivita plánována v AP <b>pro rok 2018</b> .
		Analýza bezbariérovosti - posouzení stávajícího stavu ve vybraných lokalitách a objektech (podpořeno dotací z OPZ)	ORM	zpracovaná analýza	zahájeno	Aktivita <b>přechází do roku 2018</b> , je součástí projektu, který musí být ukončen do 31.12.2018.
		Bezbariérové město - II. trasa (od KB - ul. Kpt. Jaroše - radnice) - PD, monitoring dotací	ORM	realizace akce	nezahájeno	V rozpočtu R 2017 <b>nebyly</b> na projektovou přípravu vyčleněny <b>finance</b> .
		Rekonstrukce lávky přes železniční trať - za Tescem - PD, realizace	OMM	realizace akce	splněno	<b>Projekt dokončen</b> a předán do užívání.
		Opravy chodníků ve městě a v MČ dle vyhodnocení potřeby opravy	OMM	realizace akce	splněno	V rámci rozpočtového ukazatele byly provedeny <b>opravy chodníků podél ulic</b> Lidická, Kadláčkova, Javorová, rozšíření stávajících chodníků na sídlišti Sever.
B.3 Bydlení	B. 3.1 Rozvojová území pro výstavbu rodinných domů	Ul. Západní - spolufinancování infrastruktury v případě dokončení výstavby	ORM	uzavření smlouvy	zahájeno	V rámci dílčí etapy byl v území <b>uložen kabel pro VO</b>
		Územní plán Kopřivnice - aktualizace	SUP	usnesení ZM	zahájeno	V polovině roku 2017 byl zveřejněn návrh nového ÚP k připomínkování, příprava nového ÚP by měla být <b>ukončena 12/2018</b>
	B. 3.2 Zkvalitňování a údržba stávajícího bytového fondu	Reg. bytových domů v maj. města (z fondu rozvoje bydlení) - dle jmenovitých akcí v schválených v rozpočtu	OMM	realizace akcí	zahájeno	<b>Zateplení pláště a nátěr střeš</b> v BD na ul. Obránců míru 703-706, 707-710, 711-714 a 785-786 bude dokončeno v roce 2018.
		Česká 320 - zateplení, rekonstrukce balkonů v případě schválení dotace	OMM	realizace akce	zahájeno	Byla dokončena projektová příprava a městu se podařilo získat <b>dotaci na realizaci akce v roce 2018</b> .
		Masarykovo nám. 650 - řešení havarijního stavu střechy (prostá oprava nebo nástavba)	OMM	2017 - PD 2018 - R	zahájeno	PD pro <b>opravu střechy</b> dokončena. Výdaje na realizaci akce budou navrženy v rámci úpravy R 2018.
B.4 Infrastruktura a životní prostředí	B. 4.1 Odpadové hospodářství města	Výstavba zpevněných stání pro kontejnery	OMM	realizace akce	zahájeno	V roce 2017 byla upravena kontejnerová stání <b>dle požadavků OŽP</b> , pro rok 2018 je plánovaná úprava kont.stání v Lubině u mostu.
		Plán odpadového hospodářství - aktual., promítnutí změn dle nového zák. o odpadech, příprava dílčích opatření	OŽP	schválený POH	splněno	Nový POH <b>byl schválen</b> ZM č.u. 418/22.6.2017. Návrh realizace dílčích opatření bude připraven v průběhu roku 2018.

Priorita	Opatření	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
B.4 Infrastruktura a životní prostředí	B. 4.4 Zlepšení kvality vypouštěných odpadních vod	Odkanalizování MČ Vlčovice a Mniší - příprava PD a žádosti o dotaci	ORM	podaná žádost	zahájeno	V závěru roku 2017 byla podána žádost o vydání SP a v lednu 2018 byla <b>podána žádost o dotaci z OPŽP</b> .
		Převedení jednotné kanalizace v Lubině do režimu dešťové - kontrola stávajícího stavu	OMM	realizace akce	nezahájeno	
	B. 4.5 Protipovodňová opatření	Adaptační strategie města na změnu klimatu - schválení, příprava dílčích opatření	OŽP	schválená strategie	splněno	Adaptační strategie města na změnu klimatu byla <b>schválena ZM</b> č.u. 419/22.6.2017. Návrh realizace dílčích opatření bude připraven v průběhu roku 2018.
		Opatření proti přivalovým deštům - Lubina Holota - studie, PD	ORM	zpracovaná PD	zahájeno	Připraveno <b>variantní řešení</b> , v současné době probíhá ověřování realizovatelnosti variant s ohledem na inženýrské sítě v území.
		Doplnění varovného a informačního protipovod. systému - realizace projektu	OŽP	realizace	zahájeno	Proběhlo VŘ na dodavatele hlásičů bezdrátového rozhlasu, instalace <b>bude dokončena v 03/2018</b>
		Odvedení potoka od Husovy lípy do Kopřivničky - PD, realizace	ORM	2017 - PD 2018 - R	nezahájeno	Projektová příprava nebyla zahájena. Akce <b>přechází do roku 2018.</b>
	B. 4.6 Environmentální výchova a osvěta	Propagace Fairtradového obchodu - Den Země a Místní férová snídaně	OŽP / ORM	realizace akcí	splněno	Férová snídaně <b>proběhla</b> 13.5.2017 a Den Země v náhradním termínu 16.5.2017 v Sadu dr. E. Beneše.
		Podpora žadatelů o kotlíkové dotace - max. 5 tis./žádost	OŽP	realizace akce	zahájeno	Úspěšným žadatelům z 1. i 2. výzvy <b>město přispívá</b> doplňkovou dotací až 5 tis. Kč. Způsobilost výdajů je u 1. výzvy do 31.12.2018 a 2. výzvy do 31.12.2019.
		Plán zlepšování kvality ovzduší - tvorba koncepčního dokumentu (podpořeno dotací z OPZ)	OŽP	schválený plán	splněno	PZKO <b>byl schválen ZM</b> č.u. 496/14.12.2017. Návrh realizace dílčích opatření bude připraven v průběhu roku 2018.
		Výpočet ekologické stopy města za rok 2016	OŽP	usnesení ZM	splněno	Hodnota ekologické stopy a biokapacity města <b>byla projednána ZM</b> č.u. 498/14.12.2017.



Priorita	Opatření	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
B.5 Energetika města	B. 5.1 Územní energetika města	Zpracování <b>územní en. koncepce</b> - příprava dokumentu 2016/2017	OMM	usnesení ZM	zahájeno	Aktivita <b>přechází do roku 2018</b> , je součástí projektu, který musí být ukončen do 31.12.2018.
	B. 5.2 Snižování energetické náročnosti majetku města	<b>MŠ Jeřabinka</b> - en.opatření, nástavba, rekonstrukce elektroinstalace - realizace	ORM	realizace	splněno	<b>Projekt dokončen</b> a předán do užívání.
		<b>MŠ Francouzská</b> - en.opatření, venkovní úpravy + rekonstrukce elektroinstalace - realizace	ORM / OMM	realizace	splněno	<b>Projekt dokončen</b> a předán do užívání.
		<b>DDM</b> - en.opatření, venkovní úpravy - realizace	ORM	realizace	splněno	<b>Projekt dokončen</b> a předán do užívání.
		<b>MŠ Záhumenní - částečná</b> en.opatření - zateplení a oprava střechy a přístavba vstupu - realizace	OMM	realizace	splněno	<b>Projekt dokončen</b> a předán do užívání.
		<b>MŠ I.Šustaly</b> - en.opatření - realizace v případě schválení dotace	ORM	realizace	splněno	Projekt byl upraven na základě podmínek dotačního programu a <b>byla podána žádost o dotaci</b> . V případě schválení je realizace plánována v roce 2019.
		<b>Softwarová podpora energetického managementu</b> - SW pro sledování spotřeby energií v objektech v majetku města	OMM	pořízení SW	splněno	SW byl <b>zprovozněn</b> od 1.1.2018
		<b>Radnice</b> - en.opatření - zateplení střechy (posouzení fotovoltaiky) + II štítová stěna	OMM	realizace	nezahájeno	V rozpočtu R 2017 <b>nebyly na realizaci vyčleněny finance</b> . Výdaje na realizaci zateplení střechy budou navrženy v rámci úpravy R 2018.
B. 5.3 Podpora energeticky odpovědného chování	Zorganizování <b>společného nákupu energií</b> pro veřejnost - 2017	OMM	realizace	splněno	Aktivita byla <b>realizována</b> .	

Image města						
Priorita	Opatření	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
C.1 Fyzické prostředí	C. 1.1 Podpora rekreační a krajinné funkce zeleně	Územní studie krajiny správního obvodu ORP - zadání a zpracování studie v souladu se stavebním zákonem	SUP	schválená studie	zahájeno	Probíhá příprava územní studie, její příprava by měla být ukončena 12/2018.
		Řešení bývalé skládky KBV za ČOV - analýza řešení s návrhem opatření, řešení majetkoprávních vztahů	OŽP	realizace průzkumu	zahájeno	Je připraveno zadání pro výběr dodavatele návrhu řešení lokality vč. zpracování analýzy rizik.
		Ul. Panská - sadovnické úpravy	OŽP	realizace	splněno	Byly upraveny chybějící úseky podél chodníku a cyklostezky na ul. Panská
		Ul. Dělnická - výsadba stromů - náhrada za pokácené topolové stromořadí	OŽP	realizace	splněno	Na podzim 2017 byly vykáceny zbylé topoly podél cyklostezky a vysázeny nové stromy
		Regenerace parku Pionýrská a Sadová - žádost o dotaci, realizace	ORM / OŽP	realizace akce	zahájeno	V roce 2017 probíhala úprava PD dle požadavků poskytovatele dotace a v roce 2018 bude podána žádost o dotaci na realizaci akce.
C. 1.2 Zefektivnění správy a údržby zeleně ve městě	Aktualizace pasportu a inventarizace zeleně - pokračování v dalších lokalitách - ošetření a ořez, popř. kácení	OŽP	realizace akce	splněno	Byla řešena lokalita centra města a sídliště Pod Morávií. Na inventarizaci navázala realizace nezbytných opatření z ní vyplývajících.	
C.2. Centrální zóna	C. 2.1 Reprezentativní centrální část města	Obnova centrální části města - PD + realizace (I. etapa 2018, II. etapa ...)	ORM	2017 - PD 2018 - R	zahájeno	Probíhá dokončení PD. Předpoklad realizace 2018 - 2021. Výdaje na zahájení realizace akce budou navrženy v rámci úpravy R 2018.
	C. 2.2 Veřejná prostranství v centrální části	Regenerace sadu E. Beneše (chodníky, zeleň, VO,...) - studie řešení lokality	ORM / OŽP	realizace akce	nezahájeno	V rozpočtu R 2017 nebyly na projektovou přípravu vyčleněny finance.
C.3 Volný čas	C. 3.1 Modernizace a rozvoj infrastruktury pro trávení volného času	Zimní stadion - rekonstrukce střešního pláště - realizace	OMM	realizace	zahájeno	Akce přechází do roku 2018. Původní VŘ bylo zrušeno a v závěru roku 2017 bylo opakováno
		Zimní stadion - nákup nové rolby - realizace	SpSK	realizace	splněno	Projekt dokončen a předán do užívání.
		Sport.areál ve Vlčovicích - rekonstrukce zázemí - realizace	ORM	realizace	zahájeno	Projekt je v realizaci, předpoklad dokončení stavby zázemí 5/2018, následně bude dokončena výstavba ČOV.
		Sport.areál ve Lubině - rekonstrukce zázemí - realizace	ORM	realizace	splněno	Projekt dokončen a předán do užívání.
		Hřiště/kurt Mniší - rekonstrukce povrchu - realizace	OMM	realizace	splněno	Projekt dokončen a předán do užívání.

Priorita	Opatření	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
C.3 Volný čas	C. 3.1 Modernizace a rozvoj infrastruktury pro trávení volného času	Letní stadion - rekonstrukce atletického a fotbalového hřiště - PD, realizace v případě schválení dotace	ORM	realizace	přerušeno	Dotace na realizaci atletického hřiště <b>nebyla schválena</b> , byla obnovena činnost ploché dráhy, z toho důvodu se v přípravě atletického hřiště nepokračuje.
		KD Mniší - návrh další postupné rekonstrukce	OMM	usnesení RM	zahájeno	Na základě posouzení objektu <b>je navržena realizace výměny oken.</b>
		Veřejné prostranství u KD Mniší - studie řešení	ORM	schválená studie		Aktivita plánována v AP <b>pro rok 2018.</b>
		KDK - příprava rekonstrukce elektroinstalace (PD) a rekonstrukce soc. zařízení (PD)	OMM	zpracovaná PD	zahájeno	<b>Rozpracováno</b>
		Rekonstrukce HZ Lubina Větrkovice - rekonstrukce střechy, vč. úpravy podkroví pro spolkovou činnost	OMM	realizace	zahájeno	Realizace akce <b>přechází do roku 2018.</b>
		Letní koupaliště - částečná rek. rozvodů bazénových vod vč. filtrace	OMM	realizace	splněno	<b>Projekt dokončen</b> a předán do užívání.
		Letní koupaliště - modernizace - rozhodnutí o dalším postupu na základě prac. studie	ORM	usnesení RM	nezahájeno	
		Lyžařský areál - příprava návrhu dalšího provozování	OŠKS	usnesení RM	přerušeno	Byl navržen nákup spodního přibližovacího vleku. Koupě <b>nebyla schválena</b> v orgánech města, <b>jednání byla pozastavena.</b>
		ZŠ 17. listopadu - hřiště - realizace	ORM	realizace	splněno	<b>Projekt dokončen</b> a předán do užívání.
	Areál bývalého házenkářského hřiště - příprava PD dle schválené varianty studie	ORM	zpracovaná PD	nezahájeno	RM rozhodla o realizaci <b>záchovné a udržovací varianty.</b> Usnesení č. 1971/27.4.2017	
	C. 3.2 Atraktivní nabídka využívání volného času	Aktivní senior - soubor kulturních sportovních a vzdělávacích akcí pro seniory	OSV	realizace aktivit	splněno	Všechny plánované aktivity <b>byly realizovány.</b>
		Přehlídka volnočasových aktivit - příprava projektu, monitorování finanční podpory, realizace 2018	OŠKS	připravený projekt	nezahájeno	Realizace aktivity je plánována v rámci <b>projektu MAP II.</b>
		70. výročí povýšení Kopřivnice na město - příprava souboru aktivit/akcí pro rok 2018	OŠKS	připravený projekt	zahájeno	Je připraven plán aktivit, které budou realizovány v průběhu celého roku. Byl vyhlášen dotační program na podporu aktivity, které nebudou organizovány městem. Dotaci získá 5 samostatných projektů.

Priorita	Opatření	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
C.4 Cestovní ruch	C. 4.1 Destinační management	Naplňování smlouvy o spolupráci obcí <b>Lašské brány Beskyd</b>	KDK p.o./IC	realizace plán. aktivit	splněno	Všechny plánované aktivity <b>byly realizovány.</b>
	C. 4.2 Kvalita služeb v cestovním ruchu	Doplnění <b>orientačního systému pro pěší a cyklisty</b>	OŠKS / OMM	instalace IOS	zahájeno	Aktivita bude <b>dokončena v roce 2018.</b>
		<b>Turistický portál</b> a aplikace Lašské brány Beskyd	KDK p.o./IC	aktualizována data	splněno	Data jsou pravidelně <b>doplňována a aktualizována.</b>
	C. 4.3 Muzejnictví v Kopřivnici	<b>Rekonstrukce Slovenské strelý</b>	Tatra	realizace	zahájeno	Tatra Trucks, a.s. podala žádost o dotaci na realizaci projektu. <b>Rozhodnutí o dotaci bude oznámeno v r. 2018.</b>
		<b>Nová expozice v areálu Tatry</b> - rekonstrukce objektu za účelem otevření nového muzea	MSK	realizace	zahájeno	<b>MSK získal dotaci na realizaci projektu.</b> Město se stalo partnerem projektu - zajistí úpravu veřejných prostranství
		<b>Udržení atraktivity Technického muzea</b> - příprava koncepce muzea s ohledem na vznik nové expozice	OŠKS / starosta	schválená koncepce	zahájeno	Aktivita bude realizována v návaznosti na novou expozici muzea Tatry a zahájení jejího provozu. <b>Koordinace aktivit více partnerů</b> - Tatra, MSK, Muzeum Novojičínska.
C.5 Marketing a propagace	C. 5.1 Městský marketing	Doplnění <b>propagačního snímku města</b> (Kopřivnické pexeso) - implementace marketingové strategie	OŠKS	propagační snímek	nezahájeno	V roce 2018 bude realizován <b>propagační film o Kopřivnici.</b>
		Pravidelný <b>sociologický průzkum</b> - realizace 2018	OŠKS	realizace		Aktivita plánována v AP <b>pro rok 2018.</b>
	C. 5.3 Kopřivnický informační portál/systém	<b>Kopřivnický informační portál</b> - příprava internetové aplikace o firmách, institucích, akcích apod. ....	KDK p.o./IC	aktualizována data	splněno	MIC Kopřivnice <b>zprovoznilo infoportál</b> <a href="http://www.lasska-brana.cz/infoportal/">http://www.lasska-brana.cz/infoportal/</a>

Sociální zázemí						
Priorita	Opatření	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
D. 1 Sociální a zdravotní služby	D. 1.1 Síť sociálních a zdravotních služeb ve městě a okolí	Domov pro seniory - příprava prodeje nemovitostí za účelem výstavby DS, popř. realizace jiného řešení projektu	OMM / OSV	usnesení ZM	zahájeno	Výstavbu DS zajistí na základě uzavřeného <b>memoranda MSK</b> , město se zavázalo poskytnout potřebné nemovitosti a pozemky k výstavbě DS a podílet se na provozních nákladech.
		Sociálně-terapeutické dílny - VS Školní - žádost o dotaci, realizace v případě schválení	OSV / ORM	žádost o dotaci, realizace	zahájeno	<b>Dotace</b> na realizaci projektu byla <b>schválena</b> , projekt bude realizován v roce 2018.
		Komunitní plán sociálních služeb - aktualizace pro další období	OSV	schválený KPSS	zahájeno	V průběhu roku probíhaly jednání pracovních skupin a byl zpracováván návrhy opatření a aktivit. <b>Nový KPSS</b> , který bude předložen ke schválení <b>ZM v 04/2018</b>
		Zlepšení informovanosti o poskytovaných soc. službách - den soc. služeb, kulatý stůl pro osoby se ZP, ...	OSV	realizace akcí	splněno	duben- <b>Přednáška SOS tlačítka pro seniory</b> , květen- <b>Kulatý stůl Motýlek - Omezení svéprávnosti a výkon opatrovnictví</b> , <b>Den sociálních služeb</b> , ve spolupráci s MSK otevřen <b>Senior Point</b>
	D. 1.2 Kopřivnice bez bariér	Revitalizace budovy ul. Tyršova 1015 - provoz AD pro matky, popř. rodiny s dětmi - studie	OSV / ORM	schválená studie	změna	K 31.12.2017 ukončila poskytování sociální služby Azylový dům a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi organizace Salus, o.p.s. Budova na ul. Tyršova bude navržena městu, záměr města je budovu prodat. <b>Služba AD byla nahrazena službou terénní program</b> - Prevence bezdomovectví Armádou spásy, stejně tak SAS převzala Armáda spásy.
		Komunitní centrum v budově Francouzská 1181, přemístění DS Kopřetina - realizace v případě schválení dotace	OSV / ORM	realizace	zahájeno	<b>Dotace</b> na realizaci projektu byla <b>schválena</b> , projekt bude realizován v roce 2018.
D. 2 Bezpečnost a prevence křím.	D. 2.1 Aktivity a infrastruktura pro zajištění bezpečnosti	Vybavení jednotek SDH - zásahová vozidla pro JSDH v MČ, cisterna a evakuačního vozidlo pro JSDH Kopřivnice	OPE	realizace	splněno	<b>Projekt dokončen</b> a předán do užívání.
	D. 2.2 Informovanost, výchova k bezpečí	(Ne)bezpečí v kyberprostoru - přednášky pro žáky 6. tříd a pedagogy	OŠKS	realizace akcí	nezahájeno	Na realizaci akce se <b>nepodařilo získat dotaci</b> z MSK, opakovaná žádost bude podána v roce 2018.

D. 2 Bezpečnost a prevence kriminality	D. 2.3 Snižování výskytu sociálně patologických jevů u dětí a mládeže	Přednášky z oblasti sociálně právní ochrany dětí (v rámci činnosti oddělení SPO)	OSV	realizace akcí	splněno	Realizováno <b>11 přednášek</b> pro žáky ZŠ a 1 přednáška pro pedagogy ZŠ E. Zátopka.
		Protidrogový vlak - program protidrogové prevence pro děti a mládež	OŠKS	realizace	splněno	Protidrogový vlak, který <b>byl v Kopřivnici 3.5.</b> navštívili žáci základních škol i veřejnost.
		Prázdninový program pro mládež	OŠKS	realizace akcí	splněno	Všechny plánované <b>aktivity byly realizovány.</b>
	D. 2.4 Řešení drogové problematiky	Podpora terénního programu a poradenského místa pro osoby ohrožené závislostí a jejich blízké (v rámci dotačního programu OSV)	OSV	schválení podpory	splněno	V rámci individuální dotace byla podpořena organizace <b>Renarkon o.p.s.</b> částkou 130 tis. Kč k zajištění terénního programu a poradenství
D. 3 Rodinná politika města	D. 3.1 Rozvoj rodinné politiky	Týden rodiny - podpora a realizace dílčích aktivit	OSV	realizace akcí	splněno	Všechny plánované <b>aktivity byly realizovány.</b>
		Rodinné vstupné - úprava cenové politiky do sportovních a kulturních zařízení města	OŠKS	usnesení RM	splněno	Bylo upraveno rodinné vstupné <b>na bazén a koupaliště.</b>
		Mapování výchozího stavu, potřeb občanů a zdrojů pro real. prorodinných opatření (sociol. průzkum)	OSV	realizace průzkumu	nezahájeno	Odbor <b>nemá</b> personální <b>kapacity</b> a ni finanční prostředky na zajištění tohoto průzkumu. Bude hledat jiné formy zajištění průzkumu - např. spolupráce s VŠ