

Akční plán rozvoje města Kopřivnice pro období 2019 - 2020

Vyhodnocení plnění k 31.12.2019

Ekonomika a podnikání						
Priorita	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
A.1 MSP	A.1.2 Plochy a objekty pro služby a řemesla	Využití výměňíkových stanic a volných budov v majetku města pro MSP (VS pod Morávií - garáže, Dukelská - posouzení možnosti využití)	OMM	zajištění využití	zahájeno	Plněno průběžně. V roce 2019 dokončena rek. VS Pod Morávií na parkovací stání. V roce 2020 bude takto rek. VS na ul. 17. listopadu. Zbývá rozhodnout o využití VS Polní 331, Dukelská 26 a Družební 925.
		Úprava prostor ve vestibulu MÚ	OMM	2019 - PD 2020 - R	nezahájeno	OA zpracovalo návrhy. Dosud nebyla vybrána varianta řešení. V rozpočtu města nebyly vyčleněny finance na projektovou přípravu.
A.2. Péče o investory	A. 2.3 Brownfields	ZŠ Náměstí - rozhodnutí o způsobu využití objektu, zpracování studie využití dostavby (např. bytové jednotky)	ORM	usnesení ZM	zahájeno	Byla představena studie využití staré budovy pro knihovnu, probíhala jednání o dalších možnostech užití.
		ZŠ Náměstí - příprava projektu/žádosti o dotaci na revitalizaci staré budovy, popř. částečnou demolici dostaveb	ORM	2019 - PD	nezahájeno	
		Bývalý depozitář v sadu E. Beneše - příprava opatření dle schválené studie revitalizace parku Sad dr. E. Beneše	ORM	2019 - PD	nezahájeno	Posouzení využití objektu je součástí studie revitalizace sadu E. Beneše a navazujících ploch.
		Ringofferova vila - úprava a doplnění prostor restaurace a atria; vyhledání vhodného nájemce komerčních prostor	OMM	realizace	zahájeno	Vybavení atria pořízeno. V 1/2020 uzavřena smlouva na zpracování studie (dokončení 15.4.2020). Následně proběhne VŘ na zpracovatele PD. Po dokončení legislativních procesů budou na přelomu roku vypsáno VŘ na zhotovitele. R 2021.
	A. 2.4 Partnerství veřejného a soukromého sektoru	Spolupráce v rámci Rady pro rozvoj lidských zdrojů	OŠKS	4 schůzky	splněno	Byly realizovány 4 schůzky, v rámci kterých proběhla výměna informací mezi městem, úřadem práce a zaměstnavateli.
	Farmářské trhy v Kopřivnici	OMM	4 trhy	splněno	Byly realizovány 4 trhy.	
A.3 Lidské zdroje	A. 3.1 Kvalita vzdělávání	Příprava Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Kopřivnice II a realizace dílčích aktivit	OŠKS	realizace	zahájeno	V průběhu roku proběhla řada aktivit v souladu s projektem podpořeným z OPVVV pro pedagogy i nepedagogické pracovníky, žáky škol i jejich rodiče. Realizace projektu pokračuje do 6/2021.
		Projekt Klub nadaných dětí pro ORP Kopřivnice - aktivita v rámci MAP II	ZŠ p.o.	počet dětí na semin.	splněno	Byl otevřen badatelský kroužek BADCY. Proběhlo testování IQ ve spolupráci s MENSOU.

Priorita	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
A.3 Lidské zdroje	A. 3.1 Kvalita vzdělávání	Šablony II - zapojení ZŠ a MŠ do dotačního programu OPVVV	ZŠ a MŠ p.o.	realizace projektů	splněno	Všechny základní a mateřské školy zřizované městem Kopřivnice (+ nově DDM) se zapojily do výzvy Šablony II
		Zvyšování kvality ve vzdělávání (Podpora matematické gramotnosti - např. soutěž Nebojte se matematiky...)	OŠKS	realizace akce	splněno	Dne 11.12. proběhla soutěž pro 4. a 5. ročníky Nebojte se matematiky, v září se uskutečnil seminář pro veřejnost Kouzlo Hejneho matematiky, v rámci realizace MAP II probíhá řada dalších aktivit zaměřených na zvyšování kompetencí učitelů v oblasti metod moderní pedagogiky, včetně rozvoje matematické gramotnosti.
	A. 3.2 Motivace k technickému vzdělávání	Kopřivnické dny techniky - podpora dalších ročníků akce	OŠKS	realizace, poč.účást.	splněno	KDT proběhly 8.-9.6.2019. Akce byla podpořena individuální dotací města.
		Obnova vybavení DDM pro technické vzdělávání - realizace projektu v případě schválení žádosti o dotace	DDM / ORM	realizace projektu	zahájeno	Dotace z IROP byla schválena, realizace projektu proběhne v roce 2020.
		Rekonstrukce vnitřních rozvodů DDM (elektroinstalace, soc. zařízení, bezbarierovost ...) - PD + R	OMM	realizace projektu	zahájeno	Zpracována PD, schválení VŘ na zhotovitele RM 14.1.2020, realizace 2020.
	A. 3.2 Motivace k technickému vzdělávání	Projekt Technika nás baví - Podpora technických a přírodovědných aktivit v DDM - žádost o dotaci	DDM	realizace projektu	splněno	DDM získal podporu 70 tis. z rozpočtu MSK na podporu činnosti zájmových útvarů: Technický I., Technický II. Štramberský, Plastiková a papíroví modeláři a Media klub.
		Den podpory Vaší kariéry - prezentace středních škol a zaměstnavatelů pro žáky 8. a 9. tříd a jejich rodiče	OŠKS	realizace, poč.účást.	splněno	Akce se uskutečnila 20.11.2019 v KDK, zúčastnilo se jí 195 žáků 8. a 9. tříd a 145 dospělých.
		Přehlídka technických profesí - Řemeslo má zlaté dno	VOŠ,SOŠ a SOU	realizace, poč.účást.	splněno	Akce se uskutečnila 3. a 4. 4.2019 v areálu VOSKOP. Zúčastnilo se jí 1 200 žáků 8. tříd ZŠ, bylo prezentováno 19 profesí a představilo se 17 významných firem z regionu.
	A. 3.3 Další vzdělávání	Akademie III. věku v Kopřivnici - příprava přednášek dle zájmu posluchačů a kapac. možností organizátora	KDK p.o.	počet účastníků	splněno	Tradiční akce. V roce 2020 proběhne již 18. ročník. Kapacita kurzů bývá 100 % naplněna.

Priorita	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
A.3 Lidské zdroje	A. 3.4. Infrastruktura pro vzdělávání	ZŠ dr. Horákové - rek. soc. zařízení v nové budově, výměna podlahových krytin (pavilon učeben)	OMM	realizace	splněno	
		ZŠ a MŠ 17. listopadu - rekonstrukce sociálních zařízení v pavilonu U1 - realizace	OMM	realizace	splněno	
		ZŠ E. Zátopka (fyzika), 17. listopadu (přírodopis) a ZŠ Lubina (přírodopis) - obnova odborných učeben (realizace v případě schválení dotace IROP)	ZŠ p.o.	realizace projektů	zahájeno	projektové záměry byly schváleny, odborné učebny na těchto 3 školách budou realizovány v roce 2020
		DDM Kletné - oprava chatek a oplocení	OMM	realizace	zahájeno	V roce 2019 - realizace 1. etapy, realizace 2. etapy v roce 2020 závisí na zajištění financí v rámci 2. části rozpočtu
		MŠ I. Šustaly - rekonstrukce elektroinstalace PD + R	OMM	realizace	splněno	Realizace akce proběhla souběžně se zateplením objektu školky.
		MŠ Česká - rekonstrukce elektroinstalace PD + R	OMM	realizace	zahájeno	Byla dokončena projektová příprava, realizace 2020.
		ZŠ E. Zátopka - rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů vody 1.P.P. pavilon tělocvičny - R	OMM	realizace	splněno	
		ZŠ E. Zátopka - rekonstrukce elektroinstalace a šaten pro 1. a 2. třídu - PD + R	OMM	realizace		Zahájení aktivity plánováno pro rok 2020.

Doprava, infrastruktura a životní prostředí						
Priorita	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
B.1 Vnitřní doprava	B. 1.1 Odstraňování dopravních závad a kritic. míst na komunikacích	Oprava mostku M1 - Mniší - realizace opravy	OMM	realizace akce	zahájeno	Byla dokončena projektová příprava, VŘ I. čtvrtletí 2020, následně realizace
		Rekonstrukce mostu M1 - Lubina - pod Japstavem - realizace	OMM	realizace akce	zahájeno	VŘ 1. čtvrtletí 2020, následně realizace
		Opravy povrchů místních komunikací dle vyhodnocení potřeby opravy	OMM	realizace akce	splněno	
		Dopravní studie na ul. Sportovní, Pionýrská a Pod Bílou horou - studie řešení	ORM	schválena studie	splněno	Bylo zpracováno variantní řešení lokality, které bylo představeno 14. 10. veřejnosti
		Řešení okružní křižovatky Obránců míru - Školní - Francouzská - PD	ORM	zpracovaná PD	zahájeno	Byla uzavřena smlouva s MSK o společném postupu při přípravě a realizaci akce a následně byl vybrán zpracovatel projektové dokumentace a uzavřena smlouva.
		ul. K Očnícím - šířková úprava komunikace, zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů - zpracování návrhu opatření	OMM	projednání návrhu	zahájeno	Studie projednána s vedením města, opatření se promítnou do podoby navrhované nejlevnější varianty - pořízení zpomalovacích retardérů na celém úseku ulice. Realizace závisí na zajištění financí v rámci 2. části rozpočtu
	B. 1.2 Organizace dopravy v klidu	Koncepce statické dopravy - příprava koncepčního dokumentu - návrh opatření na zlepšení parkování ve městě	ORM	schválená koncepce	zahájeno	Dokument byl zpracován, je součástí PUMM, který byl odeslán k připomínkování MŽP. Po schválení MŽP bude dokument projednán v orgánech města.
		Intenzifikace parkování /změna organizace dopravy ve vybraných lokalitách- realizace	OMM / ORM	realizace opatření	splněno	Probíhá průběžně dle aktuálních podnětů. Byla provedena úprava odstavné plohy za Medical Care, dále bylo upraveno parkování na ul. I. Šustaly.
		Parkoviště Zd. Buriana - PD, realizace	ORM	2019 - PD 2020 - R	zahájeno	Projektová příprava dokončena, připravuje se žádost o dotaci.
		Parkování ul. Obránců míru - za č.p. 761 - PD - úprava zpevněných ploch	ORM	příprava PD	zahájeno	Probíhá projektová příprava.
		Parkovací stání Trappes - částečné řešení - úprava parkování na ul. Družební - PD + R	ORM	realizace	zahájeno	V závěru roku byl vybrán dodavatel stavby, která bude realizována v roce 2020.

Priorita	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
B.2 Veřejná, cyklo a pěší doprava	B. 2.1 Vytvořit kvalitní podmínky a služby pro cyklistickou dopravu a in-line	Plán udržitelné městské mobility - příprava koncepčního dokumentu v oblasti dopravy	ORM	schválený plán	zahájeno	Dokument byl zpracován a odeslán k připomínkování MŽP. Po schválení MŽP bude dokument projednán v orgánech města.
		Cyklistická stezka Vičovice - Lichnov - příprava PD + pozemky (na projektovou přípravu <i>schválena dotace MSK</i>)	ORM / OMM	2019 - PD + pozemky	pozastaveno	Z důvodu nemožnosti zajištění souhlasu vlastníků dotčených pozemků s projektovou přípravou byla tato pozastavena.
		Cyklistická stezka Kopřivnice - Závišice - Rybí - NJ - realizace	ORM	realizace akce	zahájeno	Projektová příprava dokončena, bylo vydáno stavební povolení, žádost o dotaci nebyla schválena, v případě vyhlášení další výzvy bude žádost upravena a předložena znovu.
		Podpora cyklo dopravy - mobiliář, značení, kampaň ...	ORM	realizace akce	zahájeno	Část financí byla použita na realizaci požadavků škol na doplnění cyklomobiliáře
	B. 2.2 Bezpečná a komfortní pěší doprava ve městě a jeho částech včetně vzájemného propojení	Chodník ul. Janáčkova - dokončení PD + pozemky + realizace	ORM / OMM	2019-poz. 2020-R	zahájeno	Příprava akce byla přerušena do dořešení ul. Horečkova
		Chodník Vičovice - III. etapa (propojení Vičovice - Mniší) - realizace po dokončení odkanalizování MČ	ORM	realizace		Realizace akce odložena po dokončení odkanalizování MČ
		Chodník Ul. Severní - úprava a doplnění chodníkového tělesa a VO - PD	OMM	2019 - PD 2020 - R	zahájeno	Dokončuje se PD a byla zahájena jednání o výkupech pozemků. Dle OMM má před realizací chodníku prioritu oprava mostu.
		Ul. Záhumenní - bezpečnostní opatření - chodníkové těleso a přechod pro chodce u odbočky na ul. Duhová - realizace	ORM	realizace akce	splněno	Stavba s podporou IROP dokončena a předána do užívání.
		Ul. Štefánikova - rekonstrukce a úprava přechodů	ORM / OMM	2019 - PD 2020 - R	nezahájeno	Nebylo zahájeno z důvodu návrhu OA na komplexní řešení ulice. Navrhujeme, aby se dále touto problematikou zabývalo OA.
		Ul. Čs. armády – úpravy přechodů pro chodce a související opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy	ORM / OMM	2019 - PD 2020 - R	zahájeno	Projektová příprava úpravy chodníku a přechodu pro chodce u KB byla dokončena a byla podána žádost o dotaci ze SFDI, probíhá hodnocení žádosti

Priorita	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
B.2 Veřejná, cyklo a pěší doprava	B. 2.2 Bezpečná a komfortní pěší doprava ve městě a jeho částech včetně vzájemného propojení	Přechod pro chodce ul. Průmyslový park (u firmy Erich Jaeger) - realizace v případě schválení dotace, popř. příspěvku firem	ORM	realizace akce	zahájeno	Stavba s podporou IROP bude dokončena v jarních měsících roku 2020.
		Bezbariérové město - II. trasa (od KB - ul. Kpt. Jaroše - radnice) - PD, monitoring dotací	ORM	zpracovaná PD	nezahájeno	V rámci rozpočtu města nebyly na projektovou přípravu vyčleněny finance.
		Opravy chodníků ve městě a v MČ dle vyhodnocení potřeby opravy	OMM	realizace akce	splněno	Byl upraven chodník za BD na ul. Francouzská (u kom.centra) a poskytnuta dlažba na úpravu chodníku po rek.rozvodů plynu
B.3 Bydlení	B. 3.1 Rozvojová území pro výstavbu rodinných domů	Ul. Západní - spolufinancování infrastruktury (komunikace) - PD + R	ORM	realizace	nezahájeno	Akce přechází do roku 2020.
		Ul. Horečkova - spolufinancování infrastruktury (komunikace) - realizace	ORM	realizace	zahájeno	Dokončena projektová příprava, realizace stavby proběhne v roce 2020.
		Podpora individuální bytové výstavby - příprava pravidel podpory	ORM	schválená pravidla	zahájeno	Na základě interních jednání byl připraven návrh pravidel, které budou projednány v orgánech města v roce 2020.
		Dolní Roličky - příprava území (sjezd na I/58) - studie řešení	ORM	studie řešení	zahájeno	Bylo zadáno zpracování územní studie pro dotčenou lokalitu, o kterou projevil zájem soukromý investor.
		Územní plán Kopřivnice - aktualizace	SUP	usnesení ZM	splněno	Nový územní plán byl vydán ZM 20.6.2019 a nabyl účinností 9.7.2019.
	B. 3.2 Zkvalitňování a údržba stávajícího bytového fondu	Příprava koncepce rozvoje bydlení	ORM	schválená koncepce	zahájeno	Bylo zahájeno zpracování analytické části koncepce, proběhla anketa mezi občany města a uzavřena smlouva s externí poradensku firmou.
		Reg. bytových domů v maj. města (z fondu rozvoje bydlení) - dle jmenovitých akcí v schválených v rozpočtu (BD Obránců míru, Horní,...)	OMM	realizace akcí	splněno	Akce zrealizovány. Na realizaci energetických opatření BD na ul. Horní byla získána dotace z IROP.
		Masarykovo nám. 650 - zateplení pláště, výměna oken na pavlačích - PD+R	OMM	realizace	zahájeno	Probíhá projektová příprava, bude podána žádost o dotaci z IROP.
Revitalizace veřejného prostoru na sídlištích		ORM	postupná realizace	nezahájeno	Na projektovou přípravu komplexnějších řešení nebyly vyčleněny finance.	

Priorita	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
B.4 Infrastruktura a ŽP	B. 4.1 Odpadové hospodářství města	Výstavba zpevněných stání pro kontejnery (Lubina u mostu,...)	OMM / OŽP	realizace akce	zahájeno	OA zpracovalo studii řešení, která byla schválena místní komisí, OMM zajistí zpracování PD. Je zřejmé, že dle zvoleného řešení nebudou v rozpočtu vyčleněné finance dostatečné pro krytí realizace akce.
	B. 4.2 Zařízení pro nakládání s odpady	Úprava zpevněných ploch v areálu kompostárny v Příboře - spolufinancování město Příbor	OMM / OŽP	realizace	zahájeno	Zpracovaná PD, realizace proběhne v roce 2020.
		Interaktivní mapa všech stanovišť kontejnerů na odpady na webu města	OŽP / OI	realizace	splněno	Interaktivní mapa GIS je zveřejněna na webu města.
	B. 4.4 Zlepšení kvality vypouštěných odpadních vod	Odkanalizování MČ Vlčovice a Mniší - realizace (2019-2022, CN 183 mil. Kč, dotace 80 mil.)	ORM	realizace akce	zahájeno	Byla schválena dotace, vybrán dodavatel stavby, stavba bude zahájena 2020 ve Vlčovicích a v roce 2021 bude pokračovat v Mniší.
		Převedení jednotné kanalizace v Lubině do režimu dešťové - kontrola stávajícího stavu	OMM	realizace akce	nezahájeno	Na kanalizaci jsou napojeny některé nemovitosti splaškami, z toho důvodu nelze převedení provést.
	B. 4.5 Protipovodňová opatření	Adaptační strategie města na změnu klimatu - příprava a realizace dílčích opatření	OŽP	realizace akce	zahájeno	Byla provedena úprava režimu sečení trávy na městských trávnících, část ploch byla přeměněna na květné louky, při výstavbě zpevněných ploch jsou využívány propustné a polopropustné povrchy a retenční a akumulární nádrže.
		Opatření proti přívalovým deštům - Lubina Holota - příprava PD, popř. žádosti o dotaci	ORM	zpracovaná PD	zahájeno	Probíhá projektová příprava, po jejím dokončení bude podána žádost o dotaci.
		Odvedení potoka od Husovy lípy do Kopřivničky (využití dešť. vod pro letní stadion) - PD, realizace	ORM	2019 - PD 2020 - R	zahájeno	Probíhá projektová příprava. Předpoklad dokončení 06/2020.
	B. 4.6 Environmentální výchova a osvěta	Propagace Fairtradového obchodu - Den Země a Místní férová snídaně	OŽP / ORM	realizace akcí	splněno	Obě akce proběhly dle plánu.
		Plán zlepšování kvality ovzduší - příprava a realizace dílčích opatření	OŽP	schválený plán	splněno	AP PZKO byl schválen RM 27.11.2018 usnesením č. 72, jeho plnění bude vyhodnoceno v samostatném dokumentu zpracovaném OŽP.

Priorita	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
B.4 Infrastruktura a ŽP	B. 4.6 Environmentální výchova a osvěta	Podpora žadatelů o kotlíkové dotace - max. 5 tis./žádost	OŽP	realizace akce	splněno	21 žadatelů bylo podpořeno celkovou částkou 105 tis. Kč.
		Edukativní show "Smokeman zasahuje" - realizace 1-3 akcí	OŽP	realizace akce	splněno	Proběhla edukativní show o správném spalování v lokálních topeništích v rámci tří akcí pro veřejnost.
		Výpočet ekologické a uhlíkové stopy města za rok 2018	OŽP	usnesení ZM	splněno	Přepočtení ekologické a uhlíkové stopy proveden. Výsledky byly prezenovány na jednání ZM 12.12.2019
B.5 Energetika města	B. 5.1 Územní energetika města	Akční plán územní en. koncepce - příprava dokumentu (realizace v případě příspěvků partnerů)	OMM	usnesení ZM	nezahájeno	
		Podpora vzniku čerpací stanice/dobíjecí stanice na alternativní PHM	OMM	usnesení RM/ZM	zahájeno	V současné době se rozhoduje o umístě. V lednu 2020 otevřel veřejnou dobíjecí elektrostanici MSK u DC Motýlek.
	B. 5.2 Snižování energetické náročnosti majetku města	MŠ I.Šustaly - en.opatření - realizace	ORM	realizace	splněno	Akce s podporou OPŽP proběhla v letních měsících roku 2019.
		MŠ Lubina - en. opatření - příprava PD a žádosti o dotaci	ORM	zpracovaná PD	zahájeno	Probíhá projektová příprava, po jejím dokončení bude podána žádost o dotaci z OPŽP.
		Vytvoření finanční rezervy na realizaci en. úsporných opatření v městských objektech	OMM	realizace akcí	zahájeno	Plněno průběžně dle možností rozpočtu
		Radnice - en.opatření - návrh řešení tepelné pohody (chlazení a vytápění objektu)	OMM	projednání návrhu	zahájeno	
		Rekonstrukce VO na území města - tvorba plánu obnovy a doplnění + realizace I. etapy	OMM	realizace akce	zahájeno	V roce 2020 bude zadána aktualizace zpracovaných dokumentů k rekonstrukci VO na území města.
	Radnice - en.opatření - instalace FTV na střeše - kinosál + vrátnice - posouzení možnosti	OMM	realizace	nezahájeno	Z hlediska energetických opatření byla upřednostněna rekonstrukce kotelny na ubytovně.	
B. 5.3 Podpora energeticky odpovědného chování	Zorganizování společného nákupu energií pro veřejnost - 2019	OMM	realizace	splněno	Aukce energií se uskutečnila v roce 2019.	

Image města						
Priorita	Opatření dle strategického plánu		Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
C.1 Fyzické prostředí města	C. 1.1 Podpora rekreační a krajinné funkce zeleně	Řešení bývalé skládky KBV za ČOV - analýza řešení s návrhem opatření, řešení majetkoprávních vztahů	OŽP	realizace průzkumu	zahájeno	Usnesením č. 675/8.10.2019 vzala RM na vědomí výsledky zpracované analýzy rizik a schválila další postup ve věci rekultivace.
		Regenerace parku Pionýrská a Sadová - realizace v případě schválení dotace	ORM / OŽP	realizace akce	zahájeno	RM rozhodla o nepřijetí dotace na realizaci akce. Projekt byl upraven a bude financován z rozpočtu města 2020.
	C. 1.2 Zefektivnění správy a údržby zeleně ve městě	Aktualizace pasportu a inventarizace zeleně pokračování v dalších lokalitách - ošetření a ořez, popř. kácení	OŽP	realizace akce	splněno	V roce 2019 byla provedena aktualizace pasportu a inventarizace zeleně v lokalitě sídliště Korej, poslední lokalitou, ve které by toto mělo být provedeno je Ptačí čtvrť.
	C. 1.5 Správa a užití majetku města a památek	Revitalizace hřbitova v Kopřivnici - obnova zpevněných ploch, revitalizace zeleně	OMM / OŽP	realizace	splněno	Akce byla dokončena a předána do užívání.
C.2.Centrální zóna	C. 2.1 Reprezentativní centrální část města	Obnova centrální části města - PD + realizace (realizace 2018-2021)	ORM	realizace akce	zahájeno	Výběrové řízení na dodavatele bylo zrušeno a následně byla upravena projektová dokumentace pro přípravu nového výběrového řízení na dodavatele, které bude vyhlášeno v lednu 2020.
	C. 2.2 Veřejná prostranství v centrální části	Regenerace sadu E. Beneše (chodníky, zeleň, VO,...) - studie řešení lokality	ORM / OŽP	realizace akce	zahájeno	Byla zpracována studie možného řešení lokality, o dalším postupu nebylo rozhodnuto.
C.3 Volný čas	C. 3.1 Modernizace a rozvoj infrastruktury pro trávení volného času	Letní stadion Kopřivnice - příprava PD dle projednané studie + žádost o dotaci	ORM	podaná žádost	zahájeno	Rekonstrukce sportovních povrchů stadionu s příspěvím dotace ze státního rozpočtu a rozpočtu města je zajišťována Atletickým klubem Emila Zátopka. Bude dokončena v roce 2020.
		Letní stadion Kopřivnice - rekonstrukce elektroinstalace - tribuna - PD	OMM	realizace	zahájeno	Zpracovaná PD, o financích na realizaci v roce 2020 bude rozhodováno v rámci 2. části rozpočtu.
		Letní koupaliště - modernizace - instalace skluzavky pro malé děti	SpSK	realizace	splněno	Byla instalovaná nová dětská atrakce - pirátská loď.
		Krytý bazén - oprava bazénových rozvodů	OMM	realizace	splněno	
		KD Mniší - postupná rekonstrukce - výměna oken - R	OMM	realizace	splněno	

Priorita	Opatření dle strategického plánu		Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
C.3 Volný čas	C. 3.1 Modernizace a rozvoj infrastruktury pro trávení volného času	Veřejné prostranství u KD Mniší - studie řešení	ORM	schválená studie		Aktivita byla plánována pro rok 2020. Finance na zajištění aktivity budou požadovány v rámci druhé části rozpočtu.
		KD Vlčovice - en. opatření - výměna dveří přesálí a sál	OMM	realizace akce	splněno	
		KDK - realizace požárně-bezpečnostních opatření	OMM	realizace	zahájeno	Je zpracovaná PD na únikový východ ze suterénu tech. muzea. Realizace 2020.
		KDK - příprava rekonstrukce elektroinstalace (PD)	OMM	zpracovaná PD	zahájeno	Přerušeno, primárně je nutno dořešit požárně-bezpečnostní opatření.
		KDK - postupná rekonstrukce soc. zařízení - R - (celková rekonstrukce 16 mil.)	OMM	realizace	zahájeno	Probíhá aktualizace PD dle návrhů OA, předpoklad realizace - léto 2020.
		Vybudování parkourového a workoutového hřiště	ORM	realizace	zahájeno	Proběhla jednání se zástupci parkuristů o vhodné ploše pro vybudování hřiště, na realizaci akce nebyly vyčleněny finance.
C. 3.2 Atraktivní nabídka využívání volného času		Aktivní senior - soubor kulturních sportovních a vzdělávacích akcí pro seniory	OSV	realizace aktivit	splněno	Ve spolupráci s partnery se uskutečnilo 24 různých aktivit pro seniorskou generaci. Část aktivit byla spolufinancována z dotačního programu MSK.
		Přehlídka volnočasových aktivit - realizace aktivity v rámci MAP II	OŠKS	realizace aktivit	splněno	Akce proběhla 26.5.2019 v sadu E. Beneše, byla připravena ve spolupráci MAP II a Zdravého města za účasti sportovních klubů, DDM a dalších organizací zajišťující volnočasové aktivity dětí a mládeže.
C.4 Cestovní ruch	C. 4.1 Destinační management	Naplňování smlouvy o spolupráci obcí Lašské brány Beskyd a spolupráce s Destinačním managementem turistické oblasti Beskydy-Valašsko o.p.s.	KDK p.o./IC	realizace aktivit	splněno	IC zajišťuje služby v souladu s uzavřenou smlouvou. V roce 2019 zajistilo instalaci dobíjecí stanice na elektrokola na objektu KDK:
	C. 4.2 Kvalita služeb v cestovním ruchu	Turistický portál a aplikace Lašské brány Beskyd	KDK p.o./IC	aktualizovaná data	splněno	Pravidelně probíhají servisní a aktualizací práce na https://www.lasska-brana.cz/

Priorita	Opatření dle strategického plánu		Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
C.4 Cestovní ruch	C. 4.3 Muzejnictví v Kopřivnici	Rekonstrukce Slovenské strelý	Tatra	realizace	zahájeno	Probíhá rekonstrukce, která bude dokončena v roce 2020.
		Nová expozice v areálu Tatry - rekonstrukce objektu a instalace expozice za účelem otevření nového muzea	MSK	realizace	zahájeno	Projekt MSK - probíhají stavební práce. Nové muzeum bude otevřeno v roce 2021.
		Úprava veřejného prostranství v areálu nového muzea - 2019 - dokončení PD + I. etapa R, 2020 - II.etapa	ORM	realizace	zahájeno	Byla dokončena příprava PD, připravuje se výběrové řízení na dodavatele stavby.
		Udržení atraktivity Technického muzea - příprava koncepce muzea s ohledem na vznik nové expozice	OŠKS / starosta	schválená koncepce	nezahájeno	
		Udržení atraktivity Technického muzea - úprava předprostoru muzea po Slovenské strelé - zpracování studie	ORM	schválená studie	zahájeno	V závěru roku město získalo dotaci z rozpočtu MSK na projektovou přípravu, která bude probíhat v letech 2020-21
C.5 Marketing a propagace	C. 5.1 Městský marketing	Aktualizace marketingové strategie	OŠKS	schválená strategie	zahájeno	V roce 2019 byl zpracován marketingový/komunikační plán, se kterým se dále v rámci priorit pracuje.
		Pravidelný sociologický průzkum - realizace 2020	OŠKS	realizace		Akce je plánována pro rok 2020.
	C. 5.3 Kopřivnický informační portál/system	Kopřivnický informační portál - internetové aplikace o firmách, institucích, akcích apod.	KDK p.o./IC	aktualizovaná data	splněno	Průběžně aktualizovány stránky www.lasska-brana.cz a portál www.lasska-brana.cz/infoportal/

Sociální zázemí						
Priorita	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
D. 1 Sociální a zdravotní služby	D. 1.1 Síť sociálních a zdravotních služeb ve městě a okolí	Domov pro seniory - převod nemovitostí MSK za účelem výstavby DS, spolupráce s MSK při projektové přípravě	OMM / OSV	usnesení ZM	zahájeno	Byla uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě, MSK zajišťuje projektovou přípravu, město je přizýváno ke konzultaci dílčích částí projektu
		Domov pro seniory - výstavba, zajištění provozu služby	MSK	realizace	nezahájeno	Projekt MSK - probíhá projektová příprava na základě projednané studie; na výstavbu je v rozpočtu MSK 2020 vyčleněna částka 25 mil. Kč a v rozpočtovém výhledu 2021-23 dalších 212,7 mil. Kč
		Sociálně-terapeutické dílny - bývalá výměňková stanice Školní - dokončení projektu a zahájení provozu	OSV / ORM	realizace	splněno	Stavba dokončena, služba je zajišťována vybraným poskytovatelem. Dotace je vyplacena.
		Byty zvláštního určení - Česká 320 - postupná rekonstrukce zařízení (kuch. linky, koupelny, ...)	OMM	realizace	zahájeno	VŘ zrušeno z důvodu ekonomicky nevýhodných nabídek, opakovaně bude vyhlášeno v 1. čtvrtletí 2020.
		Komunitní plán sociálních služeb - realizace aktivit	OSV	realizace akcí	splněno	Aktivity KPSS jsou plněny ve spolupráci s partnery města. Plnění KPSS je vyhodnocováno samostatně.
		Zajištění informovanosti o poskytovaných soc. službách - prezentace soc. služeb, kulatý stůl pro osoby se ZP, SeniorPoint...	OSV	realizace akcí	splněno	Proběhlo slavnostní zahájení provozu sociálně-terapeutických dílen a komunitního centra. V rámci týdne sociálních služeb se uskutečnily dny otevřených dveří a výstava sociálních služeb ve vestibulu radnice. Uskutečnila se tradiční divadelní přehlídka Motýlek i sportovní hry zdravotně postižených.
	D. 1.2 Kopřivnice bez bariér	Komunitní centrum PětKa, přemístění DS Kopretina - dokončení projektu a zahájení provozu všech zapojených organizací	OSV / ORM	realizace	splněno	Stavba dokončena a předána do užívání všem subjektům. Dotace je vyplacena.

Priorita	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
D. 2 Bezpečnost a prevence kriminality	D. 2.1 Aktivity a infrastruktura pro zajištění bezpečnosti	Vybavení jednotek SDH - zásahová technika - příprava žádosti o dotaci, realizace v případě schválení dotace	OPE	realizace	zahájeno	Žádost o dotaci z IROP prostřednictvím MAS Lašsko byla podána v závěru roku 2019. Probíhá její hodnocení.
	D. 2.2 Informovanost, výchova k bezpečí	(Ne)bezpečí v kyberprostoru - přednášky pro žáky 6. tříd a pedagogy	OŠKS	realizace akcí	splněno	Realizovány přednášky na téma šikana a kyberšikana pro žáky 6. tříd na všech ZŠ v Kopřivnici.
	D. 2.3 Snižování výskytu sociálně patologických jevů u dětí a mládeže	Přednášky z oblasti sociálně právní ochrany dětí (v rámci činnosti oddělení SPO)	OSV	realizace akcí	splněno	V roce 2019 proběhlo 8 přednášek pracovníků OSPOD v kopřivnických základních školách.
		Prázdninový program pro mládež - Někdo ven???	OŠKS	realizace akcí	splněno	Realizován 5. ročník aktivit pro náctileté v průběhu letních prázdnin - celkem 10 akcí sportovně a kulturně zaměřených.
	D. 2.4 Řešení drogové problematiky	Program pro ZŠ na prevenci rizikového chování - např. protidrogový vlak nebo program ve spolupráci s Renarkonem	OŠKS	realizace akcí	splněno	V roce 2019 byl na náklady města přistaven do Kopřivnice protidrogový vlak - program využili žáci ZŠ (7.-8. třída) a veřejnost.
		Podpora terénního programu a poradenského místa pro osoby ohrožené závislostí a jejich blízké (v rámci dotačního programu OSV)	OSV	schválení podpory	splněno	Terénní program je zajišťován NNO Renarkon, poradenské místo je zřízeno v přízemí budovy MÚ. Město podporuje poskytování těchto sociálních služeb dotací.
D. 3 Rodinná politika města	D. 3.1 Rozvoj rodinné politiky	Týden rodiny - podpora a realizace dílčích aktivit	OSV	realizace akcí	splněno	Týden pro rodinu se uskutečnil od 11. do 19.5., kdy proběhl soubor akcí organizovaných různými spolky, NNO, či městem
		Rodinné vstupné - pokračování v úpravě cenové politiky do sportovních a kulturních zařízení města	OŠKS	usnesení RM	splněno	Nadále zůstává rodinné vstupné na koupaliště a krytý bazén
		Prorodinné aktivity - podpora a realizace aktivit vytvářejících příznivé prorodinné klima, spolupráce s NNO (např. Centrum pro rodinu, ...)	OSV	realizace akcí	splněno	Individuální dotací z rozpočtu města jsou podporovány aktivity Centra pro rodinu, z.s., které pořádá různé přednášky, semináře, poskytuje rodinné poradenství.