



Odbor majetku města

VÁŠ DOPIS ZN.:**ZE DNE:****Č. J.:** 58497/2016/VM**SPIS. ZN.:** OMM-1596/2016**VYŘIZUJE / ÚTVAR:** Ing. Vladimíra Martiníková /OMM**TELEFON:** +420 556 879 660, +420 739 329 328**E-MAIL:** vladimira.martinikova@koprivnice.cz**DATUM:** 15.11.2016

Informace o vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu – čl. 10 písm. e) vnitroorganizační směrnice č. 18/2013

| | |
|------------------------------|---|
| Název veřejné zakázky | ZŠ Alšova – rekonstrukce sociálních zařízení (II. etapa) –pavilon „učebny“ |
| Typ zakázky | Veřejná zakázka malého rozsahu - <i>stavební práce</i> |
| Zadavatel | Město Koprivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Koprivnice IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg |
| Dodavatel | BESKYDGROUP s.r.o. Nad Přehradou 2442, 738 01 Frýdek – Místek IČ 286 14 321, DIČ CZ 286 14 321 |

Výše uvedená veřejná zakázka byla splněna dne : **09.09.2016**

Původní termín předání zakázky dle smlouvy o dílo : 19.08.2016

Změna termínu plnění díla nebyla s dodavatelem smluvně sjednána. Za nedodržení termínu byla ze strany zadavatele uplatněna sankce dle SOD.

Konečná cena zakázky včetně DPH činila : **2.129.217,00 Kč**

Původní cena zakázky dle smlouvy o dílo včetně DPH činila : 2.304.446,00 Kč

Na základě dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 18.05.2016 došlo ke změně předmětu plnění (vícepráce a méněpráce) a k úpravě ceny. Z celkové ceny díla dle SOD jsou odečteny i sankce za nedodržení termínu plnění díla.

Ing. Kamil Žák v.r.
vedoucí OMM