



# Akční plán rozvoje města Koprivnice pro období 2024 - 2025

Vyhodnocení plnění k 31.12.2024

| Ekonomika a podnikání                                  |  |   |                                |                    |   |   |
|--|--|---|--------------------------------|--------------------|---|---|
| Strategický cíl  | Opatření dle strategického plánu   | Název aktivity/projektu   | Odpovědnost příprava realizace | Indikátor výsledku | Vyhodnocení   | Poznámka  |
| A.1 Podnikavost v Kopřivnici                           | A.1.1 Rozšíření nabídky podnikatelských prostor  | Ringhofferova vila - příprava využití suterénu dle schváleného zadání   | OMM                            | zpracovaná PD      | pozastaveno   | Projektová příprava odložena, je na zvážení změna původního zadání, s ohledem na obtížnou situaci v gastroprovozech, lze očekávat problém při hledání provozovatele.                  |
|  |  | Úprava prostor ve vestibulu MÚ - pracoviště informací, bufet, hlavní schodiště do budovy  | OMM                            | 2024-PD<br>2025-R  | zahájeno  | Probíhala příprava PD. Předpoklad zahájení soutěže na zhotovitele je 03/2025.   |
|  | A.1.2 Spolupráce s MSIC  | V době zpracování AP není pro nadcházející dvouleté období pro toto opatření, s ohledem na personální a finanční kapacity, plánována žádná významná aktivita. |                                |                    |   |   |
|  | A.1.3 Podpora vzniku nových podnikatelských aktivit, poradenství a služby pro podnikání  | Program podpory MSP - vzdělávání, síťování, spolupráce  | ORM                            | organizace akcí    | zahájeno  | Ve spolupráci s NJ byl vybrán dodavatel souboru aktivit na podporu podnikatelského prostředí v obou městech. Společnost BeePartner bude tyto aktivity realizovat v průběhu roku 2025. |
|  | A.1.4 Propagace řemesel a podnikání, zvýšení zájmu o podnikání, vstřícnost města k podnikatelům  | Dílejší aktivity jsou plánovány v rámci jiných opatření, např. Program podpory MSP, Estetizace provozoven/objektů v centru, ...                               |                                |                    |   |   |
| A.1.5 Motivační program pro podnikatele v centru města | Soubor aktivit k zajištění atraktivity centra - program pro estetizaci objektů (opatření B.2.2), úlevy od poplatků, akce pro veřejnost | ORM / OMM / OŠKS  | realizace dílčích aktivit      | splněno            | * V rámci dotačního programu na podporu estetizace objektů a provozoven v centru města bylo rozděleno 280 tis. Kč, další podpora byla poskytnuta formou individuálních dotací. Podpořené projekty by měly být dokončeny v roce 2025.<br>* Provozovatelé venkovních posezení mají od města k dispozici jednotný mobiliář.<br>* V průběhu roku proběhla v centru řada akcí, která přivedla do lokality potenciální zákazníky zdejších provozoven. |   |
| A.2 Péče o investory                                   | A.2.1 Pravidelná komunikace s podniky  | Spolupráce v rámci Rady pro rozvoj lidských zdrojů  | OVV                            | 4 schůzky          | splněno   | RRLZ se pravidelně setkávala, pro další období byla zahájena diskuse o úpravě formátu setkání a rozšíření počtu členů.  |
|  |  | Neformální setkání s podnikateli - zajištění vzájemné informovanosti, navázání spolupráce,....  | OVV                            | realizace setkání  | splněno   | Dvě setkání, jedno s drobnými a jedno s většími, podnikateli se uskutečnila v říjnu 2024.   |

| Strategický cíl                | Opatření dle strategického plánu  | Název aktivity/projektu  | Odpovědnost příprava realizace | Indikátor výsledku | Vyhodnocení | Poznámka  |
|--------------------------------|---|--|--------------------------------|--------------------|-------------|---|
| A.2 Péče o investory           | A.2.2 Vybudování zázemí průmyslové zóny                                   | <b>Vybudování zázemí pro řidiče v rámci odstavného parkování na ul. Dělnická (opatření C.2.4)</b>  | ORM                            | realizace          | zahájeno    | Probíhá zpracování projektové dokumentace na základě schválené studie.  |
|                                | A.2.3. Nové pozemky/nová lokalita pro průmyslový rozvoj                   | <i>V době zpracování AP není pro nadcházející dvouleté období pro toto opatření, s ohledem na personální a finanční kapacity, plánována žádná významná aktivita.</i> |                                |                    |             |   |
|                                | A.2.4 Revitalizace lokality "starého závodu Tatry"                        | <i>V době zpracování AP není pro nadcházející dvouleté období pro toto opatření, s ohledem na personální a finanční kapacity, plánována žádná významná aktivita.</i> |                                |                    |             |   |
|                                | A.2.5 Vytváření podmínek pro příchod nových obyvatel do Kopřivnice        | <i>Dílčí aktivity jsou plánovány v rámci strategického cíle C.3 Příležitosti pro bydlení</i>   |                                |                    |             |   |
|                                | A.2.6 Vytvoření personálních a organizačních kapacit ve struktuře MÚ      | <i>V době zpracování AP není pro nadcházející dvouleté období pro toto opatření, s ohledem na personální a finanční kapacity, plánována žádná významná aktivita.</i> |                                |                    |             |   |
| A.3 Flexibilní a vzdělání lidí | A.3.1 Rozvoj infrastruktury pro formální, zájmové a neformální vzdělávání | <b>ZŠ dr. Horákové - rek. vstupní prostor a navazujících chodeb</b>  | OMM                            | 2024-PD<br>2025-R  | zahájeno    | Schváleno stavebně-technické řešení. Projektová dokumentace bude dokončena v II. polovině 2025. Realizace předpokládána v roce 2026.  |
|                                |   | <b>ZŠ dr. Horákové - rekonstrukce kuchyně</b>  | OMM                            | 2024-PD<br>2025-R  | zahájeno    | Schváleno stavebně-technické řešení. Projektová dokumentace bude dokončena v II. polovině 2025. Realizace předpokládána v roce 2026.  |
|                                |   | <b>ZŠ a MŠ 17. listopadu - oprava jídelny - PD+R</b>   | OMM                            | realizace akce     | splněno     | Akce dokončena v 08/2024.   |
|                                |   | <b>Modernizace vnitřní konektivity v ZŠ - Lubina, dr. Horákové - předfinancování + spoluúčast</b>  | ZŠ p.o.                        | realizace projektů | splněno     | Obě akce dokončeny, realizovány rozvody vnitřní sítě a byla pořízena koncová zařízení.  |
|                                |   | <b>ZŠ Mniší - rozdělení učebny na 2 pomocí příčky, instalace akustického podhledu v jídelně</b>  | OMM                            | realizace akce     | splněno     | Akce dokončena v 08/2024.   |
|                                |   | <b>MŠ Krátká - rekonstrukce terasy a oplocení</b>  | OMM                            | realizace          | zahájeno    | Dokončena rekonstrukce terasy. Podepsána smlouva na zhotovitele oplocení (včetně opěrné zdi a přilehlého chodníku). Realizace stavebních prací předpokládána 03/2025 - 07/2025. |
|                                |   | <b>MŠ Pionýrská - rekonstrukce rozvodů vody, kanalizace</b>  | OMM                            | realizace akce     | splněno     | Akce dokončena v 08/2024.   |

| Strategický cíl                | Opatření dle strategického plánu   | Název aktivity/projektu   | Odpovědnost příprava realizace | Indikátor výsledku    | Vyhodnocení  | Poznámka   |
|--------------------------------|--|---|--------------------------------|-----------------------|--|--|
| A.3 Flexibilní a vzdělání lidí | A.3.2 Vzdělávání zaměřené na kompetence a individuální přístup, podpora polytechnického vzdělávání | Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Kopřivnice IV - realizace projektu 2024 - 2026 (dotace OP JAK)         | OŠKS                           | realizace projektu    | splněno  | V průběhu roku probíhala řada aktivit v rámci realizace MAP IV - zážitkové workshopy pro žáky i jejich učitele, tematické semináře, exkurze, přednášky pro rodiče.   |
|                                |  | Podpora systematické práce s nadanými dětmi (Klub nadaných dětí BADY, spolupráce s MENSOU a Světem vzdělání, ...) | ZŠ p.o.                        | počet dětí na semin.  | splněno  | ZŠ a MŠ 17. listopadu nabízí ve spolupráci se Světem vzdělání rozšířenou výuku angličtiny, programování, matematiky a logiky a volnočasový kroužek Klub nadaných dětí. Ve spolupráci se spolkem Veselá věda nabízí ZŠ a MŠ 17. listopadu a ZŠ Lubina volnočasový badatelský kroužek. |
|                                |  | Zvyšování kvality ve vzdělávání (aktivity k rozvoji klíčových kompetencí)   | OŠKS                           | realizace akce        | splněno  | V rámci realizace aktivit MAP je vytvořena pracovní skupina pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, v rámci které jsou připravovány aktivity v této oblasti, probíhá diskuse zástupců zapojených škol a jsou přenášeny příklady dobré praxe.                                 |
|                                |  | Technicky zaměřené kroužky v DDM - realizace  | DDM                            | realizace kroužků     | splněno  | Opakující se akce. V DDM děti navštěvují kroužky Lego I, Media klub, Plastiková a papírová modelářka, Plastiková modelářka - pokročilá, Robotika a Kybernetika, Technický kroužek. Novými kroužky jsou Dron racing pro začátečníky a pro pokročilé, kroužek PS Pařmeni (e-sporty).   |
|                                |  | Podpora aktivit kariérového poradenství - prezentace SŠ a zaměst. pro žáky 8. a 9. tříd a jejich rodiče           | OŠKS                           | realizace, poč.účast. | splněno  | Opakující se akce.<br>* 13. 11. se uskutečnila přehlídka škol a firem Den tvé kariéry<br>* 18.1. a 22. - 23. 11. - Den otevřených dveří VOSKOP<br>* 09.-10.10. - Dny profesí (dříve Přehlídka technických profesí - Řemeslo má zlaté dno)  |
|                                | A.3.3 Zvýšení prestiže místní střední školy  | Opatření, bude naplňováno dílčími projekty/aktivitami střední školy.  |                                |                       |  | Dne 15. 6. se uskutečnila akce VOSKOP DAY - představení školy s doprovodným zábavným programem. Škola pravidelně pořádá dny otevřených dveří. Na webu školy je možnost její virtuální prohlídky.   |
|                                | A.3.4 Kvalitní nabídka dalšího vzdělávání  | Edukace v oblasti architektury a estetiky prostředí - vzdělávací program pro děti MŠ                              | ORM                            | realizace akce        | splněno  | Součástí aktivit MAP IV byly i zážitkové workshopy Architekti na školách - pro žáky 5. tříd ZŠ v rámci ORP.  |
|                                | Akademie III. věku - zachování případně rozvoj tradičního programu pro seniory                     | KDK   | realizace akce                 | splněno               | Opakující se akce. Aktivity realizovány v rámci činnosti příspěvkové organizace Kulturní dům Kopřivnice. |  |

| Přitažlivost/Image města a veřejný život      |  |   |                                |                          |                                     |   |
|---|--|---|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|
| Strategický cíl                               | Opatření dle strategického plánu   | Název aktivity/projektu   | Odpovědnost příprava realizace | Indikátor výsledku       | Vyhodnocení                         | Poznámka  |
| B.1 Atraktivní a bezpečné prostředí města     | B.1.1 Revitalizace významných veřejných prostranství mimo centrum města                | <b>UI. Školní (býv.Kavárna)</b> - revitalizace veřejného prostranství   | ORM                            | 2024- PD                 | zahájeno                            | Finalizaci studie převzala Komise pro rozvoj veřejných prostranství, předpoklad zahájení následné projektové přípravy v roce 2025.  |
|   |  | <b>Revitalizace sídliště Sever</b> - prostranství u prodejny Hruška   | ORM                            | 2024 - PD                | zahájeno                            | Bylo rozhodnuto o zahájení projektové přípravy formou soutěže o návrh a byla připravena zadávací dokumentace pro vyhlášení na začátku roku 2025.  |
|   |  | <b>Masarykovo náměstí</b> - revitalizace veřejného prostranství   | ORM                            | 2024 - studie            | zahájeno                            | Byl zpracován návrh studie s plánem dokončení v roce 2025. V souvislosti s projektovou přípravou přestavby historické části budovy ZŠ Náměstí je část prostranství před budovou ZŠ již při zapojení architekta města řešena v rámci těchto prací.   |
|   | B.1.2 Rekonstrukce a využití nefungujících, problematických budov ve vlastnictví města | <b>Depozitář v sadu E. Beneše</b> - statické posouzení objektu pro stanovení dalšího postupu jeho úprav       | ORM                            | statický posudek         | zahájeno                            | Byly zahájeny práce na zadání a zajištění podkladů pro statické posouzení, zadání plánováno v roce 2025.  |
| B.1.3 Místní kulturní dědictví a jeho využití | <b>Šustalova hrobka</b> - jednání o majetkoprávních vztazích                           | OMM   | realizace aktivit              | nezahájeno               | Jednání budou probíhat v roce 2025. |   |
| B.2 Centrální zóna = atraktivní živé místo    | B.2.1 Revitalizace veřejných prostranství navázaných na nově dokončené centrum města   | <b>Regenerace sadu E. Beneše a prostranství před MÚ</b> - definice zadání v rámci komise pro veř.prostranství | ORM / OŽP                      | schválený návrh          | zahájeno                            | Komise pro architekturu a urbanismus stanovila priority v přípravě revitalizace veřejných prostranství. V případě Sadu E. Beneše se komplexní rekonstrukce v nejbližších letech nepředpokládá, budou však realizována dílčí opatření na stávajících objektech v parku.                              |
|   |  | <b>Úprava předprostoru muzea po Slovenské střele</b> - podání žádosti o dotaci, realizaci akce                | ORM                            | realizace                | zahájeno                            | Dotace na realizaci z IROP schválena, spolufinancování částečně zajištěno změnou účelového určení individuální dotace MSK. Vybrán dodavatel stavby, předpoklad zahájení stavebních prací 03/2025.   |
|   | B.2.2 Motivace vlastníků objektů v centru města k pestrému funkčnímu mixu              | <b>Estetizace objektů v centru města</b> - podpora vlastníků a provozovatelů (dotační program)                | ORM                            | zlepšení vzhledu objektů | zahájeno                            | V rámci dotačního programu bylo rozděleno 280 tis. Kč, další podpora byla poskytnuta formou individuálních dotací. Podpořené projekty by měly být dokončeny v roce 2025. V průběhu roku probíhala příprava městské vyhlášky regulující umístění reklamy, její vyhlášení se předpokládá v roce 2025. |

| Strategický cíl                            | Opatření dle strategického plánu  | Název aktivity/projektu  | Odpovědnost příprava realizace | Indikátor výsledku | Vyhodnocení | Poznámka  |
|--|---|--|--------------------------------|--------------------|-------------|---|
| B.2 Centrální zóna = atraktivní živé místo | B.2.3 Podpora a realizace kulturních, sportovních a společenských akcí v centru města | Rekonstrukce centra města - odstranění závad, kolaudace  | ORM                            | kolaudace          | zahájeno    | Proběhla kolaudace s výjimkou zpevněných ploch, plánovaná na rok 2025.  |
|  |   | Skleněný pavilon - klimatizace, doplnění mobiliáře pro pořádání akcí                               | ORM / OŠKS                     | realizace          | zahájeno    | Klimatizace byla instalována. Projekt podpořený dotací MMR jehož součástí je pořízení mobiliáře pro pořádání akcí v centru města a v pavilonu bude ukončen v roce 2025.   |
|  |   | Příprava a realizace každoročního programu akcí v centru města                                     | OŠKS / KDK                     | realizace akcí     | splněno     | V průběhu roku proběhla v centru města řada kulturních, společenských a sportovních akcí organizovaných městem, jeho organizacemi a partnery. OŠKS zpracoval manuál pro organizátory akcí v centru města, který je k dispozici na webu města.       |
| B.3 Příležitosti pro trávení volného času  | B.3.1 Rozvoj a modernizace kulturního domu  | KDK - řešení požární bezpečnosti   | OMM                            | 2025-PD            | nezahájeno  | Po diskuzi s požárním technikem se od dílčí realizace ustoupilo. Bude řešeno komplexně s rekonstrukcí celého prostoru KD. Nelze řešit samostatně tak, aby investice nebyla zmařena během následujících 5 let.                                       |
|  |   | KDK - oprava schodiště, vč. bezbariérové rampy   | OMM                            | realizace akce     | zahájeno    | Probíhající stavební práce budou ukončeny 06/2025.  |
|  |   | KDK - rekonstrukce vzduchotechniky (kino) - PD+R   | OMM                            | realizace          | zahájeno    | PD bude dokončena v 02/2025 - realizace předpokládána v 07/2025.  |
|  |   | KDK - zpracování studie budoucího využití jako podklad pro další projektovou přípravu rekonstrukce | OŠKS / KDK                     | schválená studie   | zahájeno    | Probíhají jednání s MSK ve vazbě na rekonstrukci objektu Technického muzea a využití prostor pro potřeby nové expozice a provozní prostory muzea. Následně bude definováno využití prostor pro potřeby KDK a s tím související jejich rekonstrukce. |
|  |   | KDK - nákladový výtah - příprava technického řešení  | OMM                            | studie             | zahájeno    | Připravuje se uzavření smlouvy na zpracování PD pro stavebně technické řešení. Cca v polovině roku 2025 bude zahájena soutěž na zhotovitele výtahu, která bude v režimu design and build pro výtahovou část a dle PD pro stavební část.             |
|  |   | Vybudování soc. zařízení pro obyvatele a návštěvníky města - úprava prostor v objektu KDK          | OMM                            | realizace akce     | zahájeno    | Realizace zahájena v 11/2024, dokončení plánováno v 02/2025.  |

| Strategický cíl                           | Opatření dle strategického plánu                               | Název aktivity/projektu  | Odpovědnost příprava realizace | Indikátor výsledku | Vyhodnocení | Poznámka  |
|---|--|--|--------------------------------|--------------------|-------------|---|
| B.3 Příležitosti pro trávení volného času | B.3.2 Vytvoření moderní knihovny                               | <b>ZŠ Náměstí</b> - zpracování PD pro rekonstrukci historického objektu na <b>knihovnu/komunitní centrum</b> | ORM                            | 2024/5- PD         | zahájeno    | Byla zahájena projektová příprava.  |
|   | B.3.3 Kvalitní infrastruktura pro sport a trávení volného času | <b>LS Kopřivnice</b> II. etapa - rekonstrukce 2.NP, zateplení objektu, výměna kotle                          | ORM                            | realizace          | splněno     | II. etapa rekonstrukce objektu zázemí byla ukončena a předána do užívání.   |
|   |  | <b>Letní koupaliště</b> - rekonstrukce (příprava dílčích etap)   | ORM                            | 2024 - PD          | zahájeno    | Probíhá projektová příprava, předpoklad vydání stavebního povolení 5-6/2025 a dokončení realizační PD 5/2025. V listopadu 2024 se uskutečnilo veřejné projednání záměru rekonstrukce areálu koupaliště.   |
|   |  | <b>Větrkovická přehrada</b> - doplnění mobililáře (dotace MSK)   | OMM                            | realizace akce     | splněno     | Veškeré plánované aktivity byly dokončeny a mobiliář v podobě nových laviček, převlíkáren, mola byly dány do užívání návštěvníkům areálu  |
|   |  | <b>KD Mniší</b> - zastřešení venkovní terasy + oprava zpevněné plochy před KD                                | OMM                            | 2024-PD 2025-R     | zahájeno    | Dokončena studie zpevněné plochy, realizace bude probíhat v 1.polovině roku 2025. PD na zastřešení venkovní terasy bude zaslavněno v 1.čtvrtletí roku 2025.   |
|   |  | <b>Krytý bazén</b> - rekonstrukce <b>osvětlení</b>   | OMM                            | realizace          | splněno     | Dokončeno v 08/2024.  |
|   |  | <b>Zimní stadion</b> - dokončení rekonstrukce <b>osvětlení</b>   | OMM                            | realizace          | splněno     | Dokončeno v 01/2024.  |
|   |  | <b>Zimní stadion</b> - rekonstrukce <b>TZB vč. oprav vnitřních prostor</b> (šatny, soc. zařízení)            | OMM                            | 2024-PD            | zahájeno    | Zahájena soutěž na zhotovitele PD, bez úspěchu. Opakovaně budeme soutěžit pouze zhotovitele studie, na kterou se v 2.polovině roku naváže soutěží pro zhotovitele PD.   |
|   |  | <b>Dětská hřiště</b> - obnova herních prvků, likvidace nevyužívaných ploch                                   | OMM / OŽP                      | realizace          | zahájeno    | Jedná se o průběžnou akci. V roce 2024 byly odstraněny 4 nevyužívané hřiště a byly doplněny herní prvky na hřišti v sadu E. Beneše. Další dětská hřiště byla doplněna o houpačky.   |
|   |  | <b>Rekonstrukce hřiště Pod Zahradami</b> - realizace   | OMM                            | realizace          | zahájeno    | V 03/2024 proběhlo veřejné projednání záměru revitalizace hřiště, kde byl představen návrh řešení. Následně byla podána žádost o dotaci z IROP prostřednictvím MAS Lašsko. Z důvodu vyčerpání alokace nebyla žádost podpořena. V roce 2024 proběhla z rozpočtu města I. etapa zahrnující rekonstrukci asfaltového povrchu a oplocení sportovního hřiště. Na realizaci II. etapy v roce 2025 bude podána opětovná žádost o dotaci. |

| Strategický cíl                           | Opatření dle strategického plánu   | Název aktivity/projektu  | Odpovědnost příprava realizace | Indikátor výsledku | Vyhodnocení | Poznámka  |
|---|--|--|--------------------------------|--------------------|-------------|---|
| B.3 Příležitosti pro trávení volného času | B.3.3 Kvalitní infrastruktura pro sport a trávení volného času   | Areál bývalého házenkářského hřiště - pumptrack + chodník  | ORM                            | realizace          | zahájeno    | Na základě dokončených projektových prací byl vybrán dodavatel, který stavbu pumptracku realizuje v r. 2025. Projektová příprava chodníku pokračuje a bude realizována samostatně v r. 2025.  |
|   |  | Fojtství - kuchyňka a soc. zařízení - komplexní rekonstrukce   | OMM                            | 2024 - PD 2025 - R | zahájeno    | Dokončena projekční příprava. Soutěž na zhotovitele bude zahájena v 01/2025.  |
|   |  | Hřiště pro padel - příprava plochy v areálu volejbalových hřišť  | OMM                            | realizace          | zahájeno    | Soutěž na zhotovitele proběhla v 12/2024 a proběhla bez úspěchu. Výběrové řízení bylo zrušeno a bude opětovně vyhlášeno v 01/2025.  |
|   |  | Oprava a zprovoznění chaty Červeném kameni - oživení areálu  | OMM / SpSK                     | 2024 - PD          | zahájeno    | Probíhá projekční příprava. Aktuálně se dokončují možné varianty řešení, které budou následně předloženy k rozhodnutí a postoupeny do další projekční přípravy.   |
|   | B.3.4 Atraktivní nabídka kulturních, společenských a sportovních aktivit   | Aktivní senior - soubor kulturních sportovních a vzdělávacích akcí pro seniory   | OSV                            | realizace aktivit  | splněno     | Opakující se akce. Byly realizovány všechny plánované kulturní, společenské a sportovní aktivity pro seniory, které byly doplněny o původně neplánované aktivity partnerů - např. Nemocnice AGEL.   |
|   |  | Někdo ven??? + Zapoj se!- realizace prázdninového programu pro děti a mládež   | OŠKS                           | realizace          | splněno     | Opakující se akce. Prázdninový program proběhl, do přípravy a realizace závěrečné prázdninové akce se zapojili i samotní účastníci.   |
|   | B.3.5 Spolupráce mezi aktéry, kteří nabízejí volnočasové aktivity a zvýšení informovanosti o volnočasových aktivitách ve městě | <i>V době zpracování AP není pro nadcházející dvouleté období pro toto opatření, s ohledem na personální a finanční kapacity, plánována žádná významná aktivita.</i> |                                |                    | zahájeno    | Proběhla koordináční setkání v souvislosti s přípravou harmonogramu akcí a dotačními programy města. OŠKS zpracoval manuál pro pořadatele akcí v centru města.  |
| B.4 Kopřivnice = zajímavá destinace       | B.4.1 Informační a marketingová podpora cestovního ruchu   | <i>Opatření, bude naplňováno dílčími projekty/aktivitami informačního centra (KDK).</i>  |                                |                    | zahájeno    | Nové produkty a propagační předměty Lašské brány Beskyd.  |
|   | B.4.2 Zlepšení orientačního a navigačního systému ve městě   | <i>V době zpracování AP není pro nadcházející dvouleté období pro toto opatření, s ohledem na personální a finanční kapacity, plánována žádná významná aktivita.</i> |                                |                    |             |   |
|   | B.4.3 Rozšíření spolupráce s LBB a DM B-V, aktualizace stávajících a vznik nových cestovních produktů                          | <i>Opatření, bude naplňováno dílčími projekty/aktivitami informačního centra (KDK).</i>  |                                |                    | zahájeno    | KDK jako zastřešující organizace Lašské brány Beskyd připravila balíček nových produktů (např. projekt Vychozeno, vychery do vybraných atraktivit jako bonusový program pro zaměstnance firem, nové propagační předměty, ...). Proběhl další ročník akce Lašský poklad. |

| Strategický cíl                     | Opatření dle strategického plánu  | Název aktivity/projektu  | Odpovědnost<br>příprava<br>realizace | Indikátor<br>výsledku | Vyhodnocení    | Poznámka   |
|-------------------------------------|---|--|--------------------------------------|-----------------------|----------------|--|
| B.4 Kopřivnice = zajímavá destinace | B.4.4 Další rozvoj muzeí a optimalizace jejich správy   | <b>Udržení atraktivity Technického muzea -</b> rekonstrukce objektu za účelem instalace nové expozice (dotace MSK)   | OMM                                  | 2024/5 - R            | změna projektu | V průběhu roku došlo k redefinici projektu. Objekt Technického muzea byl převeden MSK, který prostřednictvím své příspěvkové organizace připravuje projekt nové expozice osobních vozů značky Tatra a s tím související stavební úpravy objektu. Plánovanou rekonstrukci bude řešit MSK. |
|                                     |   | <b>Expozice kopřivnické majoliky, expozice Zd. Buriana -</b> příprava nové expozice v Lašském muzeu  | ORM / OŠK                            | realizace             | pozastaveno    | S ohledem na organizační změny v oblasti muzejnictví byla příprava projektu pozastavena. K zajištění efektivnějšího využití prostor vily chybí řešení depozitáře sbírkových předmětů.  |
|                                     | B.4.5 Doplnění stávajících cyklotras a pěších tras v okolí Kopřivnice                                     | Cyklistická stezka <b>Vlčovice - Lichnov</b> - ověření alternativní trasy  | ORM                                  | zpracovaná studie     | zahájeno       | Ve spolupráci s obcí Tichá byla obnovena jednání s vlastníky potřebných pozemků a dosaženo dílčích posunů v jednání s cílem zahájit v roce 2025 výkupy pozemků a projektovou přípravu.   |
|                                     | B.4.6 Vybudování alternativního, jednoduchého ubytování v Kopřivnici                                      | <i>V době zpracování AP není pro nadcházející dvouleté období pro toto opatření, s ohledem na personální a finanční kapacity, plánována žádná významná aktivita.</i> |                                      |                       |                |  |
|                                     | B.4.7 Spolupráce subjektů na území města a s okolními městy při tvorbě a zlepšení mediálního obrazu města | <i>V době zpracování AP není pro nadcházející dvouleté období pro toto opatření, s ohledem na personální a finanční kapacity, plánována žádná významná aktivita.</i> |                                      |                       |                |  |

| Vyvážený rozvoj  |                                    |   |                                |  |             |   |
|--|------------------------------------|---|--------------------------------|--|-------------|---|
| Strategický cíl  | Opatření dle strategického plánu   | Název aktivity/projektu   | Odpovědnost příprava realizace | Indikátor výsledku   | Vyhodnocení | Poznámka  |
| C.1 Plynulá a bezpečná doprava   | C1.1 Zvyšování bezpečnosti dopravy | Rekonstrukce mostu ul. Kpt. Jaroše - realizace  | OMM                            | realizace akce   | splněno     | Stavba dokončena 06/2024.   |
|  |                                    | Rekonstrukce mostu ul. Dukelská - realizace   | OMM                            | realizace akce   | splněno     | Stavba dokončena 09/2024.   |
|  |                                    | Rekonstrukce mostu ul. Erbenova - realizace   | OMM                            | realizace akce   | splněno     | Stavba dokončena 10/2024.   |
|  |                                    | Rekonstrukce mostu Vlčovice - M02 - realizace   | OMM                            | realizace  | splněno     | Stavba dokončena 09/2024.   |
|  |                                    | Rekonstrukce mostu ul. Husova - příprava a realizace akce   | OMM                            | 2024-PD  | zahájeno    | Zahájena projekční příprava. Projekční příprava bude dokončena v průběhu roku 2025. Realizace předpokládána v roce 2027.  |
|  |                                    | Most Lubina u KD - statické posouzení možnosti zavěšené lávky, příp. následná projektová příprava | ORM                            | 2024-zpráva 2025 - PD  | splněno     | Statické posouzení zpracováno, stanovisko vlastníka mostu je negativní. Vzhledem k neefektivitě výstavby nové lávky návrh od další realizace upustit a akci z AP vyřadit.   |
|  |                                    | ul. Na Vápenkách - realizace opravy   | OMM                            | realizace akce   | splněno     | Stavba dokončena 06/2024.   |
|  |                                    | ul. Severní - realizace opravy  | OMM                            | realizace akce   | splněno     | Stavba dokončena 06/2024.   |
|  |                                    | ul. Janáčkova - realizace opravy  | OMM                            | realizace akce   | splněno     | Stavba dokončena 04/2024.   |
|  |                                    | ul. Sportovní - úprava komunikace, příp. zavedení sdílené zóny                                    | OMM / ORM                      | realizace  | zahájeno    | Projekční příprava rozšířena na celou délku ulice, kvůli plánované rekonstrukci plynu. Součástí bude změna provozu v ulici. Akci je nutné koordinovat se společností GASNET. Realizace předpokládána v roce 2026. |
|  |                                    | Výstavba okružní křižovatky Záhumenní - kpt. Jaroše - realizace ve spolupráci se SSMSK            | ORM                            | 2025 - R   | zahájeno    | Ve spolupráci s MSK probíhá výběrové řízení na dodavatele. Předpoklad zahájení stavby 04-05/2025, doba realizace 3-4 měsíce.  |
|  |                                    | Pasport komunikací - aktualizace a digitalizace   | OMM                            | realizace akce   | zahájeno    | Mapy a zatřídění komunikací dokončeno. Chybí vložit údaje a naměřené délce a šířce jednotlivých úseků.  |
| Propojení ulic Severní a Moravská (vč. parkoviště) - příprava projektu                     | ORM                                | 2024-PD, VZ 2025-R  | zahájeno                       | Probíhá projektová příprava, předpoklad realizace jaro 2026.                       |             |   |
| Křižovatka Palárna - zvýšení bezpečnosti (chodník a přechod), společná akce se Štramberkem | ORM                                | realizace akce  | zahájeno                       | Žádost o dotaci schválena, vybrán dodavatel, realizace stavby proběhne 03-06/2025. |             |   |

| Strategický cíl                          | Opatření dle strategického plánu                              | Název aktivity/projektu  | Odpovědnost příprava realizace | Indikátor výsledku  | Vyhodnocení  | Poznámka   |
|--|---|--|--------------------------------|---------------------|--|--|
| C.1 Plynulá a bezpečná doprava           | C.1.2 Obchvat Vlčovic na silnici I/58                         | Silniční propojení PPK na plánovanou okružní křižovatku - projektová příprava - spolupráce s ŘSD                 | ORM                            | zpracovaná PD       | zahájeno   | Dle aktualizovaných informací ŘSD byla zahájena příprava dokumentace pro SP obchvatu. Předpoklad vydání stavebního povolení 2027, předpoklad zahájení stavby 2028. Projektová příprava plánovaného silničního napojení z PPK byla zahájena ve spolupráci s firmami v PPK, které zafinancují projektovou přípravu a realizaci převezme město. Dokončení PD 02/2025, realizace 2026. |
|  |   | Cyklistické napojení PPK - zpracování studie řešení do PD obchvatu - spolupráce s ŘSD                            | ORM                            | zpracovaná PD       | zahájeno   | Zpracovatel PD vybrán 12/2024, studie řešení cyklistického napojení mu bude předána k zpracování do PD obchvatu. Město plánuje co nejdříve jednání s ŘSD a projektantem.   |
| C.2 Alternativní doprava                 | C.2.1 Zlepšení obslužnosti hromadnou dopravou                 | Stavební úpravy autobusových zastávek (ul. Pod stadionem a Tatra vrát. č. 2) - PD                                | ORM                            | 2025 - PD           | nezahájeno   | Příprava aktivity byla odložena minimálně do roku 2025.  |
|  |   | Cyklobus/Skibus Beskydy (na Bílou) - spoluúčast na provozních nákladech  | ORM                            | realizace           | splněno  | Provoz linky je zajišťován v souladu s uzavřenou smlouvou.   |
|  |   | Podpora sdílení dopravních prostředků (kola) na území města - spolupráce s Novým Jičínem                         | ORM                            | realizace           | splněno  | Pilotní provoz v roce 2024 zajišťovala společnost NEXT bike, v závěru roku proběhlo výběrové řízení na dodavatele této služby na další 2 roky. Vítězem se stala společnost REKOLA.   |
|  |   | Autobusová linka na vlakové nádraží v Hranicích - spolupráce s okolními obcemi a MSK - provoz pravidelných spojů | ORM                            | realizace           | splněno  | Provoz linky je zajišťován v souladu s uzavřenou smlouvou.   |
|  | C.2.2 Inkluzivní mobilita                                     | Posílení linek VHD - zlepšení dostupnosti místních částí a sídlišť autobusovou dopravou                          | ORM                            | zvýšení počtu spojů | splněno  | Od prosince byl zahájen zkušební provoz rozšířených autobusových linek. V roce 2025 bude jejich využití monitorováno a vyhodnocováno a následně bude připraven návrh pro další období.   |
| C.2.3 Alternativy k automobilové dopravě | Podpora pěší a cyklo dopravy - mobiliář, značení, kampaně ... | ORM  | realizace dílčích opatření     | zahájeno            | Zadána opatření směřující k větší informovanosti o cykloboxech. Plán přesunout cykloboxy do dostupnější lokality před úřadem zatím nerealizován pro neshodu na umístění mezi útvary úřadu. Aktuálně se jako potřebná jeví kampaň k propagaci bezpečné jízdy na kole, i v souvislosti s rozvojem provozu sdílených kol. |  |

| Strategický cíl           | Opatření dle strategického plánu         | Název aktivity/projektu   | Odpovědnost<br>příprava realizace | Indikátor výsledku | Vyhodnocení | Poznámka  |
|---------------------------|--|---|-----------------------------------|--------------------|-------------|---|
| C. 2 Alternativní doprava | C.2.3 Alternativy k automobilové dopravě | <b>ul. Janáčkova - bezpečný přístup pro pěší</b> - návrh a projednání ekonomických variant řešení                               | ORM                               | návrh řešení       | nezahájeno  | Varianta trasy kolem trati se po projednání jeví jako nerealizovatelná. Výhledově připadá v úvahu revize dosud zpracovaných dokumentací a projektová příprava plnohodnotného chodníku.  |
|                           |  | Stavební úprava slepé části <b>ulice Zd.Buriana před MŠ Jeřábinka</b> (parkování, chodník, VO) - projednání způsobu řešení, PD  | ORM                               | 2025 - PD          | nezahájeno  | Příprava aktivity byla odložena minimálně do roku 2026.   |
|                           |  | <b>Chodník Lubina</b> - lokalita od HZ Větrkovice k točně (směr Hájov)  | ORM                               | zpracovaná PD      | zahájeno    | Zpracovaná PD pro stavební povolení a vydáno stavení povolení, připravuje se žádost o dotaci z IROP na realizaci stavby.  |
|                           |  | <b>Chodník ul. Pod Zahradami</b> - oprava   | OMM                               | realizace akce     | splněno     | Akce dokončena v 05/2024.   |
|                           |  | <b>Chodník ul. Štramberská</b> - přístup k vlakové zastávce Štramberk   | OMM                               | realizace akce     | splněno     | Akce dokončena v 09/2024.   |
|                           |  | <b>Ul. Štefánikova</b> - příprava komplexní rekonstrukce (úsek od vily Machů před MÚ) - definice zadání v rámci komise pro VP   | ORM                               | schválené zadání   | zahájeno    | V harmonogramu projektů rozvoje veřejných prostranství je zahájení této akce naplánováno nejdříve na rok 2029. V plánu jsou proto dílčí aktivity, i v návaznosti na revitalizaci centra a také opravy povrchů komunikací.   |
|                           | C.2.4 Parkování ve městě                 | <b>Intenzifikace parkování/změna organizace dopravy</b> ve vybraných lokalitách - realizace dílčích opatření                    | OMM / ORM                         | realizace opatření | zahájeno    | Na ulici Dvořákova bude odstraněn chodník, který je v havarijním stavu a bude doplněno kolmé parkování. Stavební úpravou bude kapacita parkování rozšířena o 8 parkovacích míst. Akce je před vydáním stavebního povolení. Soutěž na zhotovitele předpokládáme v 03/2025. |
|                           |  | <b>Parkoviště ul. Školní</b> - realizace opatření Dopravní studie na ul. Sportovní, Pionýrská a Pod Bílou horou                 | ORM                               | realizace akce     | splněno     | Stavba dokončena, předána do užívání.   |
|                           |  | <b>Rozšíření parkovacích ploch u krytého bazénu</b> - řešení majetkových vztahů s MSK, příprava PD                              | OMM / ORM                         | příprava akce      | zahájeno    | ORM zajišťuje zpracování studie řešení lokality, která bude podkladem pro jednání s MSK a převodu dotčených pozemků.  |
|                           |  | <b>Řešení parkování na sídlišti Sever</b> - realizace dílčích projektů - dočasná parkovací plocha vedle hřiště ZŠ 17. listopadu | OMM                               | realizace          | splněno     | Realizace dokončena 09/2024.  |

| Strategický cíl              | Opatření dle strategického plánu                  | Název aktivity/projektu   | Odpovědnost<br>příprava realizace | Indikátor<br>výsledku     | Vyhodnocení | Poznámka   |
|------------------------------|---|---|-----------------------------------|---------------------------|-------------|--|
| C. 2 Alternativní doprava    | C.2.4 Parkování ve městě                          | Příprava návrhu parkování po případném zavedení parkovacích systémů u OC                                  | ORM                               | návrh řešení              | zahájeno    | Bylo připraveno nové nařízení o zpoplatnění parkování ve městě - rozšíření o parkoviště Zelný trh a rozšíření rezidenčních zón - platné od 1.3.2025. Pro přípravu dalších kroků zahájila činnost pracovní skupina pro řešení parkování ve městě, jmenovaná tajemníkem města.                       |
|                              |   | Odstavná plocha pro nákladní vozidla - ul. Dělnická/Panská  | ORM                               | 2024 - PD                 | zahájeno    | Probíhá zpracování PD na základě schválené studie. Předpoklad dokončení DSP 06/2025, DRS 09/2025.  |
|                              |   | Parkoviště Dukelská - demolice VS, výstavba parkoviště - příprava a realizace                             | OMM                               | 2024 - PD                 | nezahájeno  | Společnost ČEZ neustále posouvá přemístění výměňkové stanice do nové pozice, což je podmínka realizace této akce. Cílem urbanistické změny, bude především zlepšit průchod pro pěší v dané lokalitě. Sekundárně bude řešeno parkování v oblasti. Předpokládá se vznik 2-4 nových parkovacích míst. |
| C.3 Příležitosti pro bydlení | C.3.1 Investice do bytového fondu v majetku města | DPS 320 - postupná rekonstrukce bytových jednotek   | OMM                               | realizace                 | splněno     | Plněno průběžně - v r 2024 - realizace 6 bytů, plán pro 2025 - min. další 3 bytové jednotky.   |
|                              |   | BD Alšova 1143-1144 - sanace suterénu   | OMM                               | realizace                 | zahájeno    | Realizace dokončena - 09/2024. Zůstává oprava sklepních kóji. Realizace 2025.  |
|                              |   | BD Školní 891 - oprava střechy  | OMM                               | 2024 - PD                 | zahájeno    | PD dokončena. Čeká se na přidělení finančních prostředků z rozpočtu. Realizace předpokládána v létě 2025.  |
|                              | C.3.2 Rozšíření nabídky bydlení v bytových domech | Příprava rezidenčních projektů ve městě - spolupráce MSID   | ORM                               | realizace dílčích aktivit | zahájeno    | Na základě smlouvy s MSID probíhají konzultace a přípravné kroky pro projekty rozvoje bydlení ve městě. Lokalitu Západ aktivně MSID nabízí potenciálním investorům prostřednictvím své databáze a na veletrzích investičních příležitostí.   |
|                              |   | Rozvojová lokalita Kopřivnice Západ - rozvoj území ve spolupráci se soukromým investorem, výběr investora | OMM                               | schválené zadání          | zahájeno    | V rámci přípravných prací byl vykoupen vhodný pozemek pro zajištění přístupu do lokality z ul. Obránců míru, v roce 2025 bude zahájena projektová příprava napojení. Byly zahájeny práce na zveřejnění záměru prodeje.   |
|                              |   | Rozvojová lokalita Dolní Roličky - příprava podmínek pro jednání s investorem                             | ORM / OMM                         | schválené zadání          | zahájeno    | Proběhlo nové posouzení dopravního napojení lokality, která bude určena pro výstavbu RD, v roce 2025 bude zahájena projektová příprava napojení. Bylo rozhodnuto o zpracování regulačního plánu lokality a zahájena příprava zadání.   |
|                              |   | ZŠ Náměstí - příprava projektu rekonstrukce přístavby školy na byty                                       | ORM                               | 2024-PD 2025+ - R         | zahájeno    | Probíhá projektová příprava. Na náklady s ní spojené byla podána žádost o dotaci z NPO. Připravuje se žádost o dotaci na realizaci stavby z Programu Dostupné nájemní bydlení.   |

| Strategický cíl   | Opatření dle strategického plánu                | Název aktivity/projektu  | Odpovědnost<br>příprava realizace  | Indikátor výsledku     | Vyhodnocení       | Poznámka   |
|---|---|--|--|------------------------|-------------------|--|
| C.3 Příležitosti pro bydlení  | C.3.3 Podpora individuální bytové výstavby      | Územní plán Kopřivnice - digitalizace, příprava změny  | SUP  | usnesení ZM            | zahájeno          | Byla zadána změna č. 2 ÚP, jejíž součástí je i jeho konverze do jednotného standardu.  |
|   |   | Systémová spolupráce se stavebníky a investory - uplatňování zájmů města z hlediska urbanismu a dopravní dostupnosti lokalit | ORM  | spolupráce s investory | splněno           | Probíhala jednání s investory záměrů individuální výstavby - Pod Zahradami, nad Fojtstvím, s cílem podpořit výstavbu při zajištění zájmů města a obyvatel lokality.  |
|   | C.3.4 Dostupné bydlení pro osoby v bytové nouzi | Revize Pravidel hospodaření s byty ve vlastnictví města - promítnutí Zákona o dostupném bydlení                              | OMM / OSVZ   | usnesení               | zahájeno          | Aktuálně dokončována 1.verze nových pravidel. Bude zahájena debata s vedením města o jednotlivých parametrech nových pravidel.   |
|   |   | Zajištění bydlení osob bez přístřeší v návaznosti na provedené mapování jejich potřeb - návrh řešení                         | OSVZ   | zpráva                 | splněno           | Pracovní skupina byla seznámena s výsledky dotazníkového šetření z roku 2023, bylo navrženo zaměřit se na spolupráci služeb pro cílovou skupinu např. formou případového setkání či case managementu. Pracovníci soc. služeb jsou zapojeni do vzdělávacího projektu MPSV, který je zaměřený na tuto problematiku. Po ukončení kurzu bude navržen další postup. |
|   |   | Ubytovna pod ČK - rekonstrukce sociálních zařízení   | OMM  | realizace              | splněno           | Realizace dokončena 09/2024.   |
|   | C.4 Technická infrastruktura                    | C.4.1 Kvalitní páteřní technická infrastruktura  | UI. Západní - vybudování technické infrastruktury v návaznosti na rozvojovou lokalitu - PD + realizace | ORM                    | 2025-PD<br>2026-R | nezahájeno   |
| Dostavba splaškové kanalizace - příprava projektu Lubina/Mniší                    |   |  | ORM  | příprava akce          | zahájeno          | Probíhá příprava PD. Předpoklad dokončení DSP 02/2025 DRS 08/2025 Jsou monitorovány možné dotační zdroje.  |
| Převedení jednotné kanalizace v MČ do režimu dešťové - kontrola stávajícího stavu |   |  | OMM / OŽP  | realizace akce         | zahájeno          | Části kanalizace již rekolaudovány, u některých stok nutné dořešit odpojení některých objektů. Před převedením na dešťovou kanalizaci je nezbytné, aby byly všechny objekty přepojeny na novou splaškovou kanalizaci.  |
| C.4.2 Úsporné a účelné veřejné osvětlení  |   | Rekonstrukce VO na území města - realizace I. etapy (dotace MPO), projektová příprava II. etapy                              | OMM  | realizace              | zahájeno          | V roce 2024 proběhla realizace I. etapy. V závěru roku byla podána žádost o dotaci na realizaci II. etapy. Aktuálně probíhá výběrové řízení na zhotovitele 2.etapy - instalace 1.157 svítidel. Po realizaci 2.etapy tak bude 1.629 z 2.800 svítidel v LED - roční úspora na fakturách EE kalkulována po dokončení 2.etapy na 1,7 mil Kč.                       |

| Strategický cíl                                     | Opatření dle strategického plánu   | Název aktivity/projektu  | Odpovědnost<br>příprava realizace | Indikátor výsledku | Vyhodnocení | Poznámka  |
|---|--|--|-----------------------------------|--------------------|-------------|---|
| C.5 Zdravá Kopřivnice a odolnost vůči změně klimatu | C.5.1 Rozšiřování stávajících způsobů třídění a sběru odpadů   | <b>Rozšíření systému sběru tříděného odpadu DOOR to DOOR - nádoby na papír</b>                   | OŽP                               | realizace akce     | splněno     | Pořízeno 800 ks nádob na papír a nápojový karton. Nádoby formou výpůjčky distribuovány mezi zájemce.  |
|   | C.5.2 Realizace opatření ke snižování množství odpadu a identifikace možností a testování využití odpadů | <b>Knihobudky</b> (prevence vzniku odpadu, zlepšování služeb re-use centra)                      | OŽP                               | realizace          | zahájeno    | Byla zakoupena knihobudka, která je vyrobena z textilního kompozitu (tj. textilních vláken a odpadních fólií), dodání 2/2025. Uvedena do provozu jaro/25.   |
|   | C.5.3 Optimalizace systému nakládání s komunálními odpady  | <b>Podzemní kontejnery</b> - posouzení realizovatelnosti   | OŽP                               | zpráva             | zahájeno    | V r. 2024 probíhal sběr dat a informací/dobré praxe. V r. 2025 posouzení realizovatelnosti = materiál pro RM.   |
|   |  | <b>Zefektivnění sběru tříděných složek odpadu v nedostupných lokalitách</b>                      | OŽP                               | návrh řešení       | zahájeno    | Navrženo řešení v nedostupných lokalitách znovuobnovit pytlový sběr. 11/2024 proběhla anketa v daných lokalitách. Lokalitou, kde je o zavedení této služby větší zájem, je v místě zástavby RD "naproti Japstavu". O případném obnovení sběru pytlů ve vybraných lokalitách bude rozhodnuto v roce 2025.  |
|   |  | <b>Sjednocení vzhledu sběrných nádob na tříděný odpad</b> - postupná výměna                      | OŽP                               | realizace          | zahájeno    | S vlastníkem nádob, společností Slumeko, odkomunikován požadavek na modernizaci nádob a jednotný vzhled. Vzhledem k finanční náročnosti půjde o postupnou výměnu nádob, které dosluhují. Výměna zahájena na stanovišti na ul. Lidická.  |
|   |  | <b>Osvěta v oblasti odpadů</b> (biokyblíčky, fyzická analýza odpadů v r. 2025, ...)              | OŽP                               | realizace          | splněno     | Osvěta probíhá v rámci tradičních akcí, jako Uklidíme Česko, Den Země apod. + v r. 2024 vydána první Odpadová příloha v KN, na jaře 2024 pokračování roznosu biokyblíčků do domácností, zavedeno třídění na hřbitovech (v rámci osvěty u příležitosti "dušiček" rozdávány zápalky). Na r. 2025 je plánována fyzická analýza odpadu (finance v rozpočtu OŽP na r. 2025 již schváleny). |
|   | C.5.4 Zadržování a využívání srážkové vody   | <b>Zadržování a využití srážkových vod v areálu letního stadionu</b> (střecha + zpevněné plochy) | ORM                               | realizace          | zahájeno    | V rámci rekonstrukce objektu tribuny byla provedena příprava na realizaci svádění vod ze střechy tribuny.   |
|   |  | <b>Využití srážkových vod od Husovy lípy</b> pro letní stadion - realizace dílčí etapy           | ORM                               | realizace          | zahájeno    | Provedena revize projektové dokumentace včetně návazností na projekt rekonstrukce koupaliště. Etapa svedení a využití vod od Husovy lípy je připravena k realizaci v případě alokace prostředků do rozpočtu v roce 2025.  |

| Strategický cíl                                     | Opatření dle strategického plánu            | Název aktivity/projektu  | Odpovědnost<br>příprava realizace | Indikátor výsledku | Vyhodnocení          | Poznámka   |
|---|---|--|-----------------------------------|--------------------|----------------------|--|
| C.5 Zdravá Kopřivnice a odolnost vůči změně klimatu | C. 5.5 Udržení a zkvalitnění městské zeleně | <b>Řešení bývalé skládky KBV za ČOV s cílem ukončení dočasného vynětí území ze ZPF</b> - jednání s vlastníky pozemků, zajištění trvalého vynětí ze ZPF za účelem zachování stávajícího stavu | OŽP                               | realizace akce     | nezahájeno           | Ukončení monitoringu vod na skládce v r. 2022. Jednání s vlastníky pozemků s cílem najít společné řešení, jak ukončit dlouholeté dočasné vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu - zatím nebyla zahájena - nutná spolupráce s ORM a vedením.  |
|   |   | <b>Aktualizace pasportu a inventarizace zeleně</b> - mapování zeleně v Kopřivnici a MČ - ošetření a ořez, popř. kácení   | OŽP                               | realizace akce     | splněno              | V r. 2024 zadán pasport a inventarizace pro lokalitu SEVER, dokončení díla 02/25. V rozpočtu OŽP na r. 2025 schváleno 400 tis.Kč na inventarizaci další lokality.  |
|   |   | <b>Zastínění parkovacích míst za MÚ</b> - pilotní projekt, výsadba popínavých rostlin  | OŽP                               | realizace          | zahájeno             | Konstrukce byly na přední parkoviště u MÚ instalovány na podzim 2024. Osázeny popínavými rostlinami budou v roce 2025.   |
|   |   | <b>Zeleň místo nevyužívaných zpevněných ploch</b> - projekt na vybrané lokality  | OŽP                               | zpracovaná PD      | zahájeno             | Zadáno vyprojektování "Revitalizace starých asfaltových hřišť na ul. Francouzská a ul. Moravská", výstup 02/25.  |
|   |   | <b>Pořízení moderních mobilních nádob na zeleň</b> (před MÚ, u parku, na ul. Štefánikova)  | OŽP                               | realizace          | splněno              | Pořízeno a osázeno 21 ks cortenových nádob.  |
|   |   | <b>Kopřivnička - zelená páteř města</b> (studie)   | OŽP                               | zpracovaná studie  | zahájeno             | Proběhlo jednání s architekty města, kde byly definovány podmínky pro zadání studie. Prověřována možnost nechat zpracovat studenty.  |
|   | C.5.6 Komunitní energetika                  | <b>Energetická koncepce města</b> - vyhodnocení en. plánu, tvorba nové koncepce, realizace AP  | OMM                               | usnesení orgánů    | splněno              | Koncepce schválena ZM usnesením 184/7.3.2024.  |
|   |   | <b>Podpora vzniku čerpací stanice/dobíjecí stanice na alternativní PHM / dobíjecí stanice pro elektromobily</b>  | OMM / ORM                         | usnesení RM/ZM     | zahájeno             | Aktuálně se na této položce systematicky nepracuje. Pro vybudování sítě dobíjecích stanic je nutné zajistit systém provozu. V tuto chvíli se spoléháme pouze na 3. subjekty, kteří s realizací nespěchají vzhledem k malému množství elektromobilů ve městě.<br>V rámci rekonstrukce parkovací plochy u OC Kaufland byla vybudována veřejná dobíjecí stanice provozovaná skupinou ČEZ. |
|   |   | <b>Studie na realizaci komunální energetiky</b>  | OMM                               | zpracovaná studie  | zahájeno             | Zpracována studie proveditelnosti OZE (FVE), projednaná v radě města 10.12.2024, usn. Č. 1676. Projekt neřeší sdílení energie mezi jednotlivými objekty.   |
|   |   | Zorganizování <b>společného nákupu energií</b> pro veřejnost   | OMM                               | realizace 2025     | aktivita pro r. 2025 | Zatím poslední aukce proběhla v roce 2023, uživatelé mají uzavřeny smlouvy na 2 roky.  |

| Strategický cíl                                     | Opatření dle strategického plánu               | Název aktivity/projektu  | Odpovědnost příprava realizace | Indikátor výsledku | Vyhodnocení | Poznámka  |
|---|--|--|--------------------------------|--------------------|-------------|---|
| C.5 Zdravá Koprivnice a odolnost vůči změně klimatu | C. 5.7. Snižování energetické náročnosti budov | MŠ Záhumenní - řešení energetických opatření vč. přístřešku nad vchod                          | ORM                            | 2024-PD            | zahájeno    | Zadáno zpracování projektové dokumentace, zahrnující komplexnější rekonstrukci objektu. K realizaci nejdříve v roce 2026. Jsou monitorovány možné dotační zdroje.                                     |
|   |  | MŠ Mniší - řešení energetických opatření   | ORM                            | 2024-PD            | zahájeno    | Probíhá příprava PD. Předpoklad dokončení DSP duben 2025, DRS září 2025 Součástí projektové přípravy jsou i drobné stavební úpravy objektu dle požadavku MŠ . Jsou monitorovány možné dotační zdroje. |
|   |  | Realizace dílčích en. úsporných opatření v městských objektech                                 | OMM                            | realizace akcí     | zahájeno    | Výměna svítidel za LED v budově MÚ dokončena v 09/2024. Ve výměně svítidel se bude pokračovat také v roce 2025.   |
|   |  | Radnice - vzduchotechnika s rekuperací a chlazením na chodbách, výměna stávajících jednotek    | OMM                            | 2024-PD+R          | splněno     | Dokončeno 09/2024.  |
|   |  | Objekt Školní 890 (Kavárna) - zateplení fasády, výměna oken, sanace suterénu, výstavba výtahu  | OMM                            | realizace          | zahájeno    | Podepsána smlouva se zhotovitelem. Zahájení realizace v 03/2025.  |
|   |  | Instalace fotovoltaických panelů na objektech města - realizace na budově radnice              | OMM                            | realizace akce     | zahájeno    | V závěru roku 2024 podána žádost o dotaci na realizaci FTV na budově radnice. Žádost je v procesu hodnocení.  |
| C.6 Efektivní veřejná správa a krizový management   | C.6.1 Otevřený a bezpečný úřad                 | Průzkum spokojenosti obyvatel  | OVV                            | realizace          | splněno     | Průzkum proběhl v 07/2024, s výsledky průzkumu byli seznámeni zástupci města a prostřednictvím médií a zveřejnění závěrečné zprávy na webu města také veřejnost.                                      |
|   |  | Realizace prvků e-governmentu, zvyšování kyberbezpečnosti a uplatňování moderní veřejné správy | tajemník                       | realizace aktivit  | zahájeno    | V průběhu roku probíhala příprava nové strategie MÚ, byla provedena analýza vybraných smluvních vztahů k využívaným IS, proběhla školení na využívání AI, ...   |
|   |  | Pořízení IT pro stavební úřad - zapojení se do dotační výzvy                                   | SUP                            | realizace          | splněno     | V souvislosti s novelou SZ byla s dotací z IROP pořízena nová výpočetní technika pro pracovníky SUP.  |
|   | C.6.2 Krizový management                       | Rekonstrukce HZ Drnholec - žádost o dotaci, následná realizace                                 | ORM                            | realizace aktivit  | zahájeno    | Žádost o dotaci schválena, vybrán dodavatel, realizace stavby bude ukončena v roce 2025.  |
|   |  | Doplnění vybavení JPO II - zásahová čtyřkolka (žádost o dotaci, následná realizace)            | ORM / OPE                      | realizace aktivit  | pozastaveno | Z důvodu nedostatečné alokace ve předmětných výzvách MAS Lašsko nebyl projekt připraven.  |
|   |  | Obnova a doplnění vybavení jednotek SDH - pořízení cisterny (žádost o dotaci)                  | OPE                            | realizace          | zahájeno    | Žádost o dotaci byla v rámci předběžné alokace schválena. Nákup proběhne v roce 2025.   |

| Sociální zázemí   |  |   |                                |                      |             |  |
|---|--|---|--------------------------------|----------------------|-------------|--|
| Strategický cíl   | Opatření dle strategického plánu   | Název aktivity/projektu   | Odpovědnost příprava realizace | Indikátor výsledku   | Vyhodnocení | Poznámka   |
| D. 1.1 Spolupracující síť sociálních služeb                 |  | Zachování stávající sítě soc. služeb a jejich podpora   | OSV                            | počet podpoř. služeb | splněno     | Podpora poskytovatelů sociálních služeb byla poskytována v souladu se schváleným střednědobým plánem soc. služeb.  |
|   |  | Propagace poskytovatelů sociálních služeb a jejich činnosti   | OSV / NNO                      | realizace akcí       | splněno     | Vydáno 20 tiskových zpráv; 56 článků v Kopřivnických novinách; cca 30 reportáží KTK. Proběhly 2 tematické výstavy ve vestibulu MÚ.<br>Oslavy 20. výročí založení SSSmK - výstava poskytovatelů sociálních služeb.<br>03/24 - přednáška Co je dobré vědět o příspěvku na péči, kompenzačních pomůckách, službě Domova pod Bílou horou.                                |
|   |  | Katalog sociálních služeb   | OSV / NNO                      | realizace            | nezahájeno  | MSK spravuje krajský elektronický katalog soc. služeb <a href="https://sluzby.msk.cz/katalog-socialnich-sluzeb">https://sluzby.msk.cz/katalog-socialnich-sluzeb</a>  |
| D. 1 Sociální služby a aktivity pro potřebné cílové skupiny | D. 1.2 Péče o osoby v seniorském věku, osob se zdravotním postižením a podpora pečujících osob | Vznik pobytové sociální služby domov pro seniory a domov se zvláštním režimem - spolufinancování provozu                    | OSV / MSK                      | zahájení provozu     | splněno     | Domov pod Bílou horou byl slavnostně otevřen 06/2024. Město se od roku 2025 bude podílet na spolufinancování jeho provozu.   |
|   |  | Provedení mapování potřeb a případné následné rozšíření kapacity osobní asistence   | OSV / NNO                      | závěrečná zpráva     | zahájeno    | Mapování probíhá, dle průběžných výsledků není třeba kapacitu soc. služby navýšovat.   |
|   |  | Vznik pobytové odlehčovací služby pro osoby mentálním a mentálním a kombinovaným postižením, poruchami autistického spektra | OSV / NNO                      | realizace            | zahájeno    | Slezskou diakonií byl zpracován návrh možného řešení vzniku pobytové odlehčovací služby. Bohužel je v kolizi s udržitelností jiného projektu, proto jej bude možno realizovat po r. 2027.  |
|   |  | Podpora pečujících osob včetně dobrovolnictví   | OSV / NNO                      | realizace akcí       | splněno     | Od 3/2024 probíhají 1x měsíčně svépomocné skupiny pro pečující osoby, nepravidelné přednášky, předpoklad rozšíření dobrovolnictví v r. 2025  |
|   |  | Přednášky a besedy preventivního charakteru (např. na témata závislost, bezpečnost v dopravě, 1. pomoc, zdraví ....)        | OSV                            | realizace akcí       | splněno     | V rámci projektu Aktivní senior 2024 proběhla beseda Senior v dopravě, která byla zaměřena na novinky v provozu na pozemních komunikacích; Dále proběhly Dny duševního zdraví pro školy a veřejnost - teoretické informace i praktické rady ohledně péče o lidskou mysl. Beseda s psychiatrem a psychoterapeutem o sebepoškozování s porozuměním (streamováno na FB) |

| Strategický cíl  | Opatření dle strategického plánu                                      | Název aktivity/projektu   | Odpovědnost příprava realizace | Indikátor výsledku | Vyhodnocení | Poznámka   |
|--|---|---|--------------------------------|--------------------|-------------|--|
| D. 1 Sociální služby a aktivity pro potřebné cílové skupiny                  | D.1.3 Volnočasové aktivity pro osoby se zdravotním postižením         | <b>Terapeutická a smyslová zahrada za Effathou - vítězný projekt Koprojektů 2023</b>  | ORM                            | realizace          | zahájeno    | Byla zpracována studie úprav, která byla 05/2024 veřejně projednána s klienty STD Effatha a obyvateli okolních domů. Z důvodu naplněnosti kapacit realizačních firem bude akce realizována v roce 2025.  |
|  |   | <b>Osvěta a informovanost</b> o možnostech trávení volného času osob se zdr. postižením, zejména mentálním  | OSV / NNO                      | realizace          | splněno     | Bylo provedeno mapování konkrétních potřeb osob se zdravotním postižením (zejména mentálním) v zapojení se do volnočasových aktivit a současně byla zmapována nabídka volnočasových aktivit a možnost jejich využití osobami se zdravotním postižením (zejména mentálním), k tomuto byl vytvořen leták s nabídkou volnočasových aktivit.   |
|  | D.1.4 Péče o osoby s duševním onemocněním                             | <b>Podpora realizace svépomocných skupin</b> a peer konzultantů pro osoby s duševním onemocněním  | OSV                            | realizace          | splněno     | Svépomocná skupina osob s duševním onemocněním se schází dle možností jednou týdně, prostory zajistilo město (OSV), samotnou organizaci zajišťuje Slezská diakonie v rámci poskytování sociální služby – sociální rehabilitace. Stejně tak byla Slezskou diakonií v rámci této sociální služby zaměstnána i osoba – peer konzultant.   |
|  |   | <b>Zajištění bydlení</b> s podporou pro osoby duševním onemocněním  | OSV                            | realizace          | nezahájeno  | dosud nerealizováno  |
| D. 2 Výchova k bezpečí a primární prevence rizikového chování dětí a mládeže | D.2.1 Efektivní programy prevence rizikového chování u dětí a mládeže | <b>Preventivní programy v oblasti zdraví a zdravého životního stylu pro žáky základních škol - v souladu se zdravotním plánem (šikana, kyberšikana, poruchy příjmu potravy, psychické problémy ....</b> | OŠKS / ZŠ                      | realizace akcí     | splněno     | Témata jsou jednotlivými školami zařazována ve vybraných ročnících. Aktivity jsou hrazeny z různých zdrojů, státní prostředky na vzdělávání (ONIV) a dále z příspěvku města na tyto aktivity. Podrobný přehled je zveřejněn na webu každé školy ve výroční zprávě (oddíl G). Nad tento rámec jsou městem pořádány veřejné semináře v 10. p. budovy MěÚ (v roce 2024 byla téma sebepoškození, drogy, šikana). |
|  |   | <b>Sdílení zkušeností koordinátorů zdravotního plánu</b> z jednotlivých škol  | OŠKS                           | realizace setkání  | nezahájeno  | Setkání koordinátorů zdravotního plánu je připravováno pro rok 2025.   |
|  | D. 2.2 Informovanost, výchova k bezpečí                               | <b>Realizace programů protidrogové prevence</b>   | OŠKS / MP                      | realizace          | splněno     | Dne 23. 10. 2024 proběhla beseda „Neber to!“ . Tématy bylo jak poznat závislost a jaké důsledky přináší užívání drog. Kdo se nemohl dostavit osobně, měl možnost sledovat stream na Facebookových stránkách města. Tento stream je na FB nadále dostupný.  |