



# Akční plán rozvoje města Kopřivnice pro období 2025 – 2026

Vyhodnocení plnění k 31.12.2025

Ekonomika a podnikání						
Strategický cíl	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
A.1 Podnikavost v Kopřivnici	A.1.1 Rozšíření nabídky podnikatelských prostor	Ringhofferova vila - příprava využití suterénu dle schváleného zadání	OMM	zpracovaná PD	pozastaveno	Příprava PD odložena, probíhá přehodnocení možností dalšího využití prostoru.
		Úprava prostor ve vestibulu MÚ - pracoviště informací, bufet, rekonstrukce hlavního schodiště do budovy	OMM	realizace	zahájeno	Stavba zahájena v 01/2026, předpoklad dokončení 07/2026.
	A.1.2 Spolupráce s MSIC	<i>V době zpracování AP není pro nadcházející dvouleté období pro toto opatření, s ohledem na personální a finanční kapacity, plánována žádná významná aktivita.</i>				
	A.1.3 Podpora vzniku nových podnikatelských aktivit, poradenství a služby pro podnikání	Program podpory MSP - vzdělávání, síťování, spolupráce	ORM	organizace akcí	splněno	Ve spolupráci s NJ byl realizován soubor aktivit na podporu podnikatelského prostředí - workshopy pro začínající podnikatele, pravidelné schůzky podnikatelského klubu, síťování podnikatelů. V přízemí MÚ byla otevřena sdílená kancelář přístupná podnikatelům a veřejnosti i mimo provozní dobu MÚ. Město podpořilo realizaci Roadshow dotačních příležitostí organizovaných CI a partnery. Akce proběhla 11/2025.
	A.1.4 Propagace řemesel a podnikání, zvýšení zájmu o podnikání, vstřícnost města k podnikatelům	<i>Dílejší aktivity jsou plánovány v rámci jiných opatření, především A.1.3</i>				
A.1.5 Motivační program pro podnikatele v centru města	Soubor aktivit k zajištění atraktivitu centra - podpora estetizace objektů, úlevy od poplatků, akce pro veřejnost, ...	ORM / OMM / OŠKS	realizace dílčích aktivit	splněno	Podnikatelé realizovali úpravu označení provozoven a estetické úpravy na objektech v centru v souladu s poskytnutými dotacemi v centru města. Město ve spolupráci s partnery realizovalo v centru města řadu akcí pro veřejnost se zapojením podnikatelů z Kopřivnice a okolí.	
A.2 Péče o investory	A.2.1 Pravidelná komunikace s podniky	Spolupráce v rámci Rady pro rozvoj lidských zdrojů	OVV	3-4 schůzky	splněno	RRLZ se pravidelně setkávala, jednání byla využita také k seznámení členů s prozvy v jednotlivých firmách či zapojených institucích.
		Neformální setkání s podnikateli - zajištění vzájemné informovanosti, navázání spolupráce,....	OVV	realizace setkání	splněno	Dvě setkání, jedno s drobnými a jedno s většími podnikateli, se uskutečnila v říjnu 2025.
	A.2.2 Vybudování zázemí průmyslové zóny	Vybudování zázemí pro řidiče v rámci odstavného parkování na ul. Dělnická (opatření C.2.4)	ORM	realizace	zahájeno	Probíhá zpracování projektové dokumentace na základě schválené studie.
	A.2.3 Nové pozemky/nová lokalita pro průmyslový rozvoj	<i>V době zpracování AP není pro nadcházející dvouleté období pro toto opatření, s ohledem na personální a finanční kapacity, plánována žádná významná aktivita.</i>				
	A.2.4 Revitalizace lokality "starého závodu Tatry"	<i>V době zpracování AP není pro nadcházející dvouleté období pro toto opatření, s ohledem na personální a finanční kapacity, plánována žádná významná aktivita.</i>				V rámci řešení majetkoprávních vztahů s Tatrou existuje možnost získat do vlastnictví města centrální komunikaci ve starém závodu. Případná realizace odkupu musí být vyhodnocena i z hlediska budoucích nákladů na správu této komunikace.
	A.2.5 Vytváření podmínek pro příchod nových obyvatel do Kopřivnice	Integrační aktivity pro ukrajinskou komunitu - realizace projektu v případě schválení dotace	OSV	realizace	splněno	* Byly realizovány všechny aktivity dle schváleného projektu (jazykové kurzy, právní a psychologické poradenství, komunitní akce). * V oblasti vytváření podmínek pro příchod nových obyvatel (bez ohledu na národnost) jsou dále realizovány aktivity rozšiřování možností pro bydlení ve městě viz opatření C.3 - včetně přípravy rezidenčních lokalit a rozšiřování městského bytového fondu.
A.2.6 Vytvoření personálních a organizačních kapacit ve struktuře MÚ	<i>V době zpracování AP není pro nadcházející dvouleté období pro toto opatření, s ohledem na personální a finanční kapacity, plánována žádná významná aktivita.</i>				Aktivity pro podnikatele a investory jsou organizačně zabezpečovány především OVV a ORM, případně ve spolupráci s externími partnery.	

Strategický cíl	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
A.3 Flexibilní a vzdělávací lidé	A.3.1 Rozvoj infrastruktury pro formální, zájmové a neformální vzdělávání	ZŠ dr. Horákové - rek. vstupní prostor a navazujících chodeb	OMM	2025-PD 2026-R	zahájeno	Projektová příprava dokončena, realizace plánovaná pro rok 2026.
		ZŠ dr. Horákové - rekonstrukce kuchyně	OMM	2025-PD 2026-R	zahájeno	
		ZŠ a MŠ 17. listopadu - rek. učeben a chodeb ve 2. a 3. NP	OMM	realizace akce	splněno	Realizace proběhla v průběhu letních prázdnin 2025.
		MŠ Krátká - rekonstrukce terasy a oplocení	OMM	realizace	splněno	Rekonstrukce terasy proběhla v roce 2024, v roce 2025 byla dokončena rekonstrukce oplocení a přilehlého chodníku.
		Modernizace učeben základních škol - žádosti o dotaci IROP, realizace projektů v případě schválení dotace	ZŠ p.o.	realizace	zahájeno	Mateřské i základní školy realizovaly projekty dle tzv. šablon operačního programu JAK. Z OPST byl podpořen projekt modernizace vnitřní konektivity v ZŠ Mniší - realizace 2026; ZŠ E. Zátopka, M.Horákové a 17. listopadu získaly dotaci na mimoškolní pobyty - realizace 2026.
		ZŠ Alšova - rekonstrukce kanalizace	OMM	PD+R	zahájeno	Realizace vnitřního rozvodu splaškové a dešťové kanalizace proběhla v průběhu letních prázdnin 2025. V R 2026 dojde k dokončení venkovní části dešťové kanalizace, kdy budou dešťové vody z pavilonu učeben odvedeny přímo do vodního toku za podmínek stanovených povodím Odry.
		ZŠ E. Zátopka - přestavba výdejny jídel na kuchyň	OMM	2025 - PD	zahájeno	Zadání upraveno na zpracování studie proveditelnosti.
		ZŠ Lubina - přestavba půdního prostoru na učebny (realizace akce v případě schválení dotace)	ZŠ p.o.	2025 - PD	zahájeno	Dotace na projektovou přípravu rekonstrukce půdních prostor pro družinu byla schválena, projektová příprava bude probíhat v r. 2026.
		ZŠ Mniší - vybudování zázemí pro školní družinu (realizace akce v případě schválení dotace)	ZŠ p.o.	2025 - R	zahájeno	Dotace na realizaci projektu byla schválena, realizace bude dokončena v r. 2026
		DDM - revitalizace a modernizace zahrady (realizace akce v případě schválení dotace)	DDM	2025 - PD	pozastaveno	Dotace na projektovou přípravu nebyla schválena.
	A.3.2 Vzdělávání zaměřené na kompetence a individuální přístup, podpora polytechnického vzdělávání	Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Kopřivnice IV - realizace projektu 2024 - 2026 (dotace OP JAK)	OŠKS	realizace projektu	splněno	V průběhu roku probíhala řada aktivit v rámci realizace MAP IV - zážitkové workshopy pro žáky i jejich učitele, tematické semináře, exkurze, přednášky pro rodiče. Projekt byl k závěru roku ukončen.
		Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Kopřivnice - příprava MAP V pro období 2027+	OŠKS	příprava projektu	splněno	Žádost o dotaci podána a schválena. Podmínky dotačního programu velmi omezily aktivity, které lze v rámci MAP realizovat. Realizace bude probíhat 01/2026-10/2027.
		Podpora systematické práce s nadanými dětmi (Klub nadaných dětí BADY, spolupráce s MENSOU a Světem vzdělání, ...)	ZŠ p.o.	počet dětí na semin.	splněno	ZŠ a MŠ 17. listopadu nabízí ve spolupráci se Světem vzdělání rozšířenou výuku angličtiny, programování, matematiky a logiky a volnočasový kroužek Klub nadaných dětí. Ve spolupráci se spolkem Veselá věda nabízí ZŠ a MŠ 17. listopadu a ZŠ Lubina volnočasový badatelský kroužek.
		Zvyšování kvality ve vzdělávání (aktivity k rozvoji klíčových kompetencí)	OŠKS	realizace akce	splněno	V rámci realizace aktivit MAP je vytvořena pracovní skupina pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, v rámci které jsou připravovány aktivity v této oblasti, probíhá diskuse zástupců zapojených škol a jsou přenášeny příklady dobré praxe.
		Technicky zaměřené kroužky v DDM - realizace	DDM	realizace kroužků	splněno	Opakující se akce. V DDM děti navštěvují kroužky Lego I, Media klub, Plastiková a papíroví modeláři, Plastiková modeláři - pokročilí, Robotika a Kybernetika, Technický kroužek. Novými kroužky jsou Dron racing pro začátečníky a pro pokročilé, kroužek PS Pařmeni (e-sporty).

Strategický cíl	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
A.3 Flexibilní a vzdělání lidí	A.3.2 Vzdělávání zaměřené na kompetence a individuální přístup, podpora polytechnického vzdělávání	<b>Podpora aktivit kariérového poradenství</b> - prezentace SŠ a zaměst. pro žáky 8. a 9. tříd a jejich rodiče	OŠKS	realizace, poč.účast.	<b>splněno</b>	Opakující se akce. * 12. 11. se uskutečnila přehlídka škol a firem Den tvé kariéry * 16.1. a 21. - 22. 11. - Den otevřených dveří VOSKOP * 08.-9.10. - Dny profesí VOSKOP - představení učebních a maturitních oborů, budoucích zaměstnavatelů, i programů VŠB-TUO.
	A.3.3 Zvýšení prestiže místní střední školy	<i>Opatření, bude naplňováno dílčími projekty/aktivitami střední školy.</i>				Dne 14. 6. se uskutečnila akce VOSKOP DAY - představení školy s doprovodným zábavným programem. Škola pravidelně pořádá dny otevřených dveří. Na webu školy je možnost její virtuální prohlídky. Škola podepsala memorandum o spolupráci se společností Tatra Trucks, a.s. na projektu Tatra Class.
	A.3.4 Kvalitní nabídka dalšího vzdělávání	<b>Edukace v oblasti architektury a estetiky prostředí</b> - vzdělávací program pro děti MŠ	ORM	realizace akce	<b>splněno</b>	Součástí aktivit MAP IV byly i zážitkové workshopy Architekti na školách - pro žáky 5. tříd ZŠ v rámci ORP.
		<b>Akademie III. věku</b> - zachování případně rozvoj tradičního programu pro seniory	KDK	realizace akce	<b>splněno</b>	Opakující se akce. Aktivity realizovány v rámci činnosti příspěvkové organizace Kulturní dům Kopřivnice.

Přitažlivost/Image města a veřejný život							
Strategický cíl	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka	
B.1 Atraktivní a bezpečné prostředí města	B.1.1 Revitalizace významných veřejných prostranství mimo centrum města	Ul. Školní (býv. Kavárna) - revitalizace veřejného prostranství	ORM	2025-PD	zahájeno	K demolicím původních zpevněných ploch a částečné úpravě veřejného prostranství dojde v rámci dokončovacích prací v souvislosti s rekonstrukcí přilehlých obchodních prostor (OMM). Dokončení projektu dle zadání zpracovaného architektem města zajistí ORM.	
		Revitalizace sídliště Sever - prostranství u prodejny Hruška	ORM	2025-PD	zahájeno	Probíhají projekční práce, v 09/25 se uskutečnilo veřejné jednání navrhovaných úprav. Předpoklad dokončení projekčních prací 09/26.	
		Revitalizace sídliště Pod Moraví (vnitroblok), realizace dětského a sportovního hřiště	ORM / OMM	2025 - studie	zahájeno	* 12/25 proběhlo místní šetření s cílem definice hlavních problémů území a navržen postup další přípravy. * V roce 2026 proběhne soutěž o návrh s následným zahájením projektové přípravy. * OMM připravuje pro r. 2026 reasfaltaci hřiště vedle mostu přes Kopřivničku na ulici Záhumní. Současně OMM připravuje dešťovou kanalizaci, do které bude (mimo jiné) umožněno napojení dešťových vod z lokality.	
		Masarykovo náměstí - revitalizace veřejného prostranství ve vazbě na rekonstrukci ZŠ Náměstí	ORM	2025 - studie	zahájeno	V souvislosti s projektovou přípravou přestavby historické části budovy ZŠ Náměstí je část prostranství před budovou ZŠ již řešena v rámci těchto prací. V roce 2026 budou zahájeny stavební práce na objektu ZŠ Náměstí. Z důvodu omezení vyvolaných stavbou budou další aktivity ve vztahu k veřejným prostranstvím v lokalitě Masarykova náměstí probíhat po dokončení rekonstrukce bývalé ZŠ Náměstí.	
	B.1.2 Rekonstrukce a využití nefungujících, problematických budov ve vlastnictví města	Depozitář v sadu E. Beneše - statické posouzení objektu pro stanovení jeho využití a úprav, základní oprava fasády	ORM / OMM	2025 - statický posudek	splněno	Byla realizována základní obnova fasády objektu, byly odstraněny náletové dřeviny. Objekt je městem využíván jako sklad.	
		Rekonstrukce smuteční obřadní síně	OMM	2025 - PD	nezahájeno	Projektová příprava bude zahájena v roce 2026.	
		Rekonstrukce útulku pro psy	OMM / OŽP	2025 - PD	zahájeno	V 02/2025 proběhl kulatý stůl s cílem vydefinovat zadání pro přípravu rekonstrukce. V roce 2026 proběhne VŘ na projektanta a budou zahájeny projekční práce.	
	B.1.3 Místní kulturní dědictví a jeho využití	Šustalova hrobka - jednání o majetkoprávních vztazích	OMM	realizace aktivit	nezahájeno		
	B.2 Centrální zóna = atraktivní živé místo	B.2.1 Revitalizace veřejných prostranství navázaných na nově dokončené centrum města	Výměna zpevněných ploch v návaznosti na revitalizované centrum - PD+R	OMM	realizace	zahájeno	Ve IV/2025 proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby. Řešeno bude prostranství před drogerií Teta, lékárnou dr. Max, mezi ul. Kpt. Jaroše a Novým náměstím a plochy u veřejných toalet v KDK. Uzavřena smlouva se zhotovitelem, realizace bude zahájena 03/2026.
			Úprava předprostoru muzea po Slovenské střele - realizaci akce (dotace IROP)	ORM	realizace	zahájeno	Akce v realizaci. Předpoklad dokončení realizace projektu na jaře 2026.
B.2.2 Motivace vlastníků objektů v centru města k pestrému funkčnímu mixu		Estetizace objektů v centru města - očištění mozaiky Rozvoj města	ORM	realizace	splněno	Mozaika byla vyčištěna, opravena a ošetřena ochranným nátěrem.	
B.2.3 Podpora a realizace kulturních, sportovních a společenských akcí v centru města		Rekonstrukce centra města - odstranění závad, kolaudace	ORM	kolaudace	zahájeno	Stavba zkolaudována. S dodavatelem stavby probíhají jednání ve vztahu k odstranění závad.	
		Výstavní pavilon - realizace projektu Odpočívka nejen pro turisty (dotace MMR)	ORM / OŠKS	realizace	splněno	Proběhly všechny v projektu plánované aktivity, dotace byla vyúčtována a vyplacena. Udržitelnost hmotných výstupů projektu je 5 let.	
		Příprava a realizace každoročního programu akcí v centru města	OŠKS / KDK	realizace akcí	splněno	V průběhu roku proběhla v centru města řada kulturních, společenských a sportovních akcí organizovaných městem, jeho organizacemi a partnery.	

Strategický cíl	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
B.3 Příležitosti pro trávení volného času	B.3.1 Rozvoj a modernizace kulturního domu	KDK - oprava schodiště, vč. bezbariérové rampy	OMM	realizace akce	splněno	Akce realizována, předána do užívání.
		KDK - rekonstrukce vzduchotechniky (kino) - realizace	OMM	realizace	splněno	Akce realizována, předána do užívání.
		KDK - zpracování studie budoucího využití jako podklad pro další projektovou přípravu rekonstrukce	OŠKS / KDK	schválená studie	zahájeno	Probíhají jednání s MSK ve vazbě na rekonstrukci objektu Technického muzea a využití prostor pro potřeby nové expozice a provozní prostory muzea. Následně bude definováno využití prostor pro potřeby KDK a s tím související jejich rekonstrukce.
		KDK - nákladový výtah - realizace	OMM	2025 - PD 2026 - R	zahájeno	PD bude dokončena v únoru 2026. Prostředky na případnou realizaci bude schvalovat zastupitelstvo na svém únorovém zasedání.
		Vybudování soc. zařízení pro obyvatele a návštěvníky města - úprava prostor v objektu KDK	OMM	realizace akce	splněno	Veřejné WC vybudovány a předány k užívání.
	B.3.2 Vytvoření moderní knihovny	ZŠ Náměstí - zpracování PD pro rekonstrukci historického objektu na knihovnu/komunitní centrum	ORM	2024/5- PD	splněno	Projektová dokumentace dokončena, vydáno stavební povolení. Zároveň byla připravena žádost o dotaci do OP Spravedlivá transformace do výzvy na podporu kulturních a kreativních center.
	B.3.3 Kvalitní infrastruktura pro sport a trávení volného času	Letní koupaliště - rekonstrukce (příprava dílčích etap)	ORM	2025 - PD	zahájeno	V 12/2025 byla podepsána smlouva s dodavatelem stavby, stavební práce byly zahájeny počátkem roku 2026, předpoklad dokončení stavby 06/27. Akce je spolufinancována z úvěru a dotace z fondů EU.
		Letní koupaliště - beach volejbal	OMM	2025 - PD	nezahájeno	Projektová příprava bude zahájena v roce 2026.
		KD a MŠ Mniší - zastřešení venkovní terasy + oprava zpevněné plochy před KD a MŠ	OMM	2024/5-PD 2025-R	zahájeno	Byla realizována oprava chodníku a úprava veř. prostranství před KD. Vypracována studie terasy. V roce 2026 se předpokládá projektování dalšího stupně PD (pro stavební povolení).
		Zimní stadion - rekonstrukce TZB vč. oprav vnitřních prostor (šatny, soc. zařízení)	OMM	2024/5-PD	zahájeno	Byla zpracována studie, probíhají jednání ve vztahu k vypořádání majetkoprávních vztahů s vlastníkem pozemků, na kterém je objektu stadionu.
Dětská hřiště - obnova herních prvků, likvidace nevyužívaných ploch		OMM / OŽP	realizace	splněno	Jedná se o průběžnou opakující se akci. V rámci úprav chodníků a parkovacích stání na ul. Dvořákova bylo odstraněno staré nevyužívané asfaltové hřiště, plocha po hřišti byla zatravněna. Stejně tak bylo odstraněno a zatravněno hřiště na ulici Kadláčkova. Probíhala projektová příprava reasfaltace hřišť za Polivarem, Pod Morávií 1313, sídliště Sever u skluzavek a hřiště Francouzská 1017-1018 (realizace je v roce 2026 je předpokládána realizace 3 hřišť). Dále probíhá projekční příprava na dětské hřiště mezi ulicemi Dvořákova a Erbenova.	
Rekonstrukce hřiště Pod Zahradami - realizace II. etapy (podaná žádost o dotaci IROP)		OMM	realizace	zahájeno	Na realizaci II. etapy projektu obnovy dětského hřiště byla získána dotace z IROP, prostřednictvím MAS Lašsko. V závěru roku 2025 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele, instalace herních prvků a související stavební úpravy proběhnou v roce 2026.	
Areál bývalého házenkářského hřiště - pumptrack + chodník		ORM	realizace	zahájeno	Realizace projektu pumptracku proběhla za přispění daru od Gas Storage CZ, slavnostní otevření proběhlo 13.6.2025. V roce 2026 bude realizováno pěší propojení mezi ulicemi Kadláčkova a Čs. Armády.	
Fojtství - kuchyňka a soc. zařízení - komplexní rekonstrukce		OMM	realizace	zahájeno	Probíhá realizace, předpoklad dokončení 01/2026.	
Hřiště pro padel - příprava plochy v areálu volejbalových hřišť		OMM	realizace	zahájeno	Probíhá realizace, předpoklad dokončení 04/2026.	
Hala ZŠ Emila Zátopka - rekonstrukce šaten	OMM	realizace	zahájeno	Vybrán dodavatel stavby, realizace proběhne 06-08/2026.		

Strategický cíl	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
B.3 Přiléhlosti pro trávení volného času	B.3.3 Kvalitní infrastruktura pro sport a trávení volného času	<b>Bezručova vyhlídka</b> - obnova ve stávající podobě	ORM	realizace	zahájeno	Je zpracovaná PD, snahou města bude získat na realizaci projektu dotaci z programu příhraniční spolupráce INTERREG, v rámci realizace společného projektu s polskou Ratiboří. Předpoklad zahájení realizace 2026.
		<b>Oprava a zprovoznění chaty Červeném kameni</b> - oživení areálu	OMM / SpSK	2024/5 - PD	zahájeno	Byly provedeny dílčí opravy objektu i mobiliáře, tak aby se zvýšila jeho atraktivita pro pořádání akcí. Vypracována studie proveditelnosti na opravu objektu. Další projekční práce byly pozastaveny, čeká se na finanční prostředky na realizaci. Pro rok 2026 jsou plánovány další dílčí opravy (doplnění sprch, úprava kominů, nátěr střechy)
	B.3.4 Atraktivní nabídka kulturních, společenských a sportovních aktivit	<b>Aktivní senior</b> - soubor kulturních sportovních a vzdělávacích akcí pro seniory	OSV	realizace aktivit	splněno	Opakující se akce. Byly realizovány všechny plánované kulturní, společenské a sportovní aktivity pro seniory.
		<b>Někdo ven???</b> + <b>Zapoj se!</b> - realizace prázdninového programu pro děti a mládež	OŠKS	realizace	splněno	Opakující se akce. Prázdninový program proběhl, do přípravy a realizace závěrečné prázdninové akce se zapojili i samotní účastníci.
	B.3.5 Spolupráce mezi aktéry, kteří nabízí volnočasové aktivity a zvýšení informovanosti o volnočasových aktivitách ve městě	<i>V době zpracování AP není pro nadcházející dvouleté období pro toto opatření, s ohledem na personální a finanční kapacity, plánována žádná významná aktivita.</i>			zahájeno	Proběhla koordináční setkání v souvislosti s přípravou harmonogramu akcí a dotačními programy města.
B.4 Kopřivnice = zajímavá destinace	B.4.1 Informační a marketingová podpora cestovního ruchu	<i>Opatření, bude naplňováno dílčími projekty/aktivitami informačního centra (KDK).</i>			splněno	Realizováno v rámci LBB - Vyhodnocení naplňování smlouvy o spolupráci obcí LBB za období 2024-2025 projednáno ZM v prosinci 2025.
	B.4.2 Zlepšení orientačního a navigačního systému ve městě	<i>V době zpracování AP není pro nadcházející dvouleté období pro toto opatření, s ohledem na personální a finanční kapacity, plánována žádná významná aktivita.</i>				IC připravilo návrh obnovy informačních tabulí v rámci LBB, na jeho základě byla počátkem roku 2026 podána žádost o dotaci na realizaci z programu MSK.
	B.4.3 Rozšíření spolupráce s LBB a DM B-V, aktualizace stávajících a vznik nových cestovních produktů	<i>Opatření, bude naplňováno dílčími projekty/aktivitami informačního centra (KDK).</i>			splněno	Byl realizován 5. ročník Lašského pokladu, turistická výzva Koruna Podbeskydí, probíhaly marketingové aktivity. S vyhodnocením plnění smlouvy o spolupráci 4 obcí pod značkou Lašská brána byli seznámeni zastupitelé města na prosincovém zasedání, kdy zároveň schválili uzavření smlouvy pro další období.
	B.4.4 Další rozvoj muzeí a optimalizace jejich správy	<b>Expozice kopřivnické majoliky, expozice Zd. Buriana - příprava nové expozice v Lašském muzeu</b>	ORM / OŠK	realizace	pozastaveno	S ohledem na organizační změny v oblasti muzejnictví nebyla vydefinovaná budoucí podoba a umístění expozic.
	B.4.5 Doplnění stávajících cyklotras a pěších tras v okolí Kopřivnice	Cyklistická stezka <b>Vlčovice - Lichnov</b> - projektová příprava	ORM	zpracovaná studie	pozastaveno	Přes opakovanou snahu města o jednání s vlastníky dotčených pozemků se nepodařilo dosáhnout jejich souhlasu s realizací akce. Projektová příprava nebyla proto zahájena.
		<b>Odpočívka u splavu v Lubině</b> - realizace vítězného projektu Participativního rozpočtu 2024	ORM	realizace	splněno	V lokalitě byla instalována dobíjecí stanice na elektrokola, lavičky a herní prvky, házečka dle požadavků navrhovatele projektu.
	B.4.6 Vybudování alternativního, jednoduchého ubytování v Kopřivnici	<i>V době zpracování AP není pro nadcházející dvouleté období pro toto opatření, s ohledem na personální a finanční kapacity, plánována žádná významná aktivita.</i>				
B.4.7 Spolupráce subjektů na území města a s okolními městy při tvorbě a zlepšení mediálního obrazu města	<i>V době zpracování AP není pro nadcházející dvouleté období pro toto opatření, s ohledem na personální a finanční kapacity, plánována žádná významná aktivita.</i>				Ve spolupráci s Novým Jičínem jsou především na platformě Zdravých měst prezentovány společné projekty - sdílená kola, cyklobus/skibus, podpora podnikatelského prostředí, osvětové akce apod.	

Vyvážený rozvoj						
Strategický cíl	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
C.1 Plynulá a bezpečná doprava	C.1.1 Zvyšování bezpečnosti dopravy	Rekonstrukce mostu ul. Husova - příprava a realizace akce	OMM	2025-PD 2027-R	zahájeno	Probíhá projektová příprava, předpoklad realizace stavby 2027.
		ul. Sportovní - úprava komunikace, zvýšení počtu parkovacích míst, rekonstrukce chodníku	OMM / ORM	realizace	zahájeno	Probíhala projektová příprava, vydáno stavební povolení, zahájení realizace závisí na finančních zdrojích města, předpoklad realizace 2027.
		Výstavba okružní křižovatky Záhumenní - kpt. Jaroše - realizace ve spolupráci se SSMK	ORM	2025 - R	splněno	Akce realizována, předána do užívání.
		Pasport komunikací - aktualizace a digitalizace	OMM	realizace akce	zahájeno	Mapy a zatížení komunikací dokončeno. Odeslány žádosti o změnu zatížení na stavební úřad. Aktuálně se vkládají informace o jednotlivých komunikacích.
		Propojení ulic Severní a Moravská (vč. parkoviště a sdílené stezky pro cyklisty a chodce) - příprava projektu	ORM	2024/5-PD 2025-VZ, R	zahájeno	Probíhá projektová příprava, předpoklad realizace 2027.
		Křižovatka Palárna - zvýšení bezpečnosti (chodník a přechod), společná akce se Štramberkem (dotace IROP)	ORM	realizace akce	splněno	Akce realizována, předána do užívání, dotace z IROP vyúčtována.
		Opravy místních komunikací vč. mostů	OMM	realizace akce	plněno průběžně	Oprava komunikace Pod Bílou horou zaslulována, realizace březen. Dále se počítá s opravou komunikace na ulici Erbenova (dokončena PD, realizace cca v polovině roku 2026). Asfaltace na ulici Česká (realizace asfaltace po opravě vodovodu a plynovodu) spojená s opravou chodníku. Dokončena projekční příprava lávky na ulici Dolní. Realizace předpokládána v létě 2026. Dokončena projekční příprava na lávku ulice I. Šustaly. Realizace závisí na přidělení finančních prostředků z rozpočtu města (2026 nebo 2027). Dále probíhá projekční příprava opravy lávky na ulici Nádražní.
	ul. Květinová - oprava vč. dešťové kanalizace	OMM	realizace akce	zahájeno	Probíhá projekční příprava. Podmínka společnosti SmVaK je přeložka vodovodu v celé délce. Hledá se projektant vodovodu.	
	Oprava komunikace u hřbitova v Kopřivnici	OMM	realizace akce	zahájeno	Podepsána SoD na zhotovitele. Asfaltace se předpokládá v březnu 2026.	
	C.1.2 Obchvat Vlčovic na silnici I/58	Silniční propojení PPK na plánovanou okružní křižovatku - projektová příprava - spolupráce s ŘSD a firmami v PPK	ORM	2025-PD 2026-R	zahájeno	Projektová příprava dokončena, vydáno stavební povolení, na realizaci jsou v rozpočtu města pro rok 2026 vyčleněny finanční prostředky, zahájeno výběrové řízení na zhotovitele.
Cyklistické napojení PPK - zpracování studie řešení do PD obchvatu - spolupráce s ŘSD		ORM	příprava akce	zahájeno	Dle infoletáku ŘSD probíhá projektová příprava obchvatu, předpoklad vydání SP r. 2028, VŘ na dodavatele stavby 2029, R 2029-2031. <a href="https://apdos-v2.creativesound.cz/media/stavba/515/leaflet/infoletak_s58-frenstat-vlcovice.pdf">https://apdos-v2.creativesound.cz/media/stavba/515/leaflet/infoletak_s58-frenstat-vlcovice.pdf</a>	
C.2 Alternativní doprava	C.2.1 Zlepšení obslužnosti hromadnou dopravou	Stavební úpravy autobusových zastávek (ul. Pod stadionem a Tatra vrát. č. 2) - PD	ORM	2026 - PD	zahájeno	Probíhá projektová příprava zastávky na Panské. Připravováno uzavření memoranda s Moravskoslezským krajem k řešení ploch u střední školy včetně zastávek a obratiště autobusů.
		Cyklobus/Skibus Beskydy (na Bílou) - spoluúčast na provozních nákladech	ORM	realizace	splněno	Provoz linky je zajišťován v souladu s uzavřenou smlouvou.
	C.2.1 Zlepšení obslužnosti hromadnou dopravou	Podpora sdílení dopravních prostředků (kola) na území města - spolupráce s Novým Jičínem	ORM	realizace	splněno	V roce 2025 provozovala tuto službu společnost REKOLA, která vyhrála soutěž na dvouletý provoz. V roce 2026 by mělo proběhnout nové výběrové řízení na dodavatele této služby.
		Autobusová linka na vlakové nádraží v Hranicích - spolupráce s okolními obcemi a MSK - provoz pravidelných spojů, vyhodnocení pro další období	ORM	realizace	splněno	Provoz linky je zajišťován v rámci běžné dopravní obslužnosti zadávané MSK.

Strategický cíl	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
C. z Alternativní doprava	C.2.2 Inkluzivní mobilita	<b>Posílení linek VHD</b> - zlepšení dostupnosti místních částí a sídlišť autobusovou dopravou - <b>vyhodnocení zkušebního provozu</b>	ORM	usnesení	splněno	Zkušební provoz je monitorován a vyhodnocován, je sledována obsazenost jednotlivých spojů a dle toho dochází k úpravám jízdního řádu. Služba je velmi pozitivně vnímána zejména ve vztahu k zajištění obslužnosti sídlišť.
	C.2.3 Alternativy k automobilové dopravě	<b>Podpora pěší a cyklo dopravy</b> - mobiliář, značení, kampaně ...	ORM	realizace dílčích opatření	splněno	Součástí úprav předprostoru technického muzea je i instalace 12 cykloboxů, v Lubině u splavu byla instalována nabíječka na elektrokola jako součást cykloodpočívky realizované v rámci participativního rozpočtu.
		<b>ul. Janáčkova - bezpečný přístup pro pěší</b> - revize projektu ve vztahu k majetkoprávním vztahům	ORM	návrh řešení	zahájeno	V průběhu roku probíhala jednání o výkupu dotčených pozemků, smlouvy byly schváleny v ZM 12/25. Projektová příprava bude zahájena v roce 2026.
		Stavební úprava slepé části <b>ulice Zd.Buriana před MŠ Jeřabinka</b> (parkování, chodník, VO) - projednání způsobu řešení, PD	OMM / ORM	návrh řešení	nezahájeno	Opětovně osloven vlastník pozemků, nezbytných pro realizaci, s žádostí o odkup.
		<b>Chodník Lubina</b> - lokalita od HZ Větrkovic k točně - směr Hájev (podaná žádost o dotaci IROP)	ORM	realizace	zahájeno	Byla zpracována žádost o dotaci z IROP prostřednictvím MAS Laško, tato byla podpořena a akce bude realizována v roce 2026.
		<b>Chodník Lubina (u sportovního areálu)</b> - rekonstrukce	OMM	realizace	splněno	Akce realizována, předána do užívání
		<b>Opravy chodníků</b> ve městě a místních částech - realizace dílčích akcí	OMM	realizace	plněno průběžně	Opraveny chodníky na ulici Dukelská, na ulici Polní (1.etapa), pod MŠ Krátká. V roce 2026 je plánována oprava chodníku na ulici Česká, Polní (II.etapa), Francouzská (V.etapa), u starého hřbitova.
		<b>Propojení Česká a Družební</b> pro pěší - vč. parkování	ORM	2025- PD	zahájeno	V roce 2026 bude zrušeno oplocení pozemku a umožněn průchod pro pěší. Další kroky budou následovat nejdříve v roce 2027.
		<b>Přechod a chodník u zastávky Vlčovice</b> u mostu	ORM	2025-PD	zahájeno	Probíhá projektová příprava, předpoklad dokončení PD 06/26.
	C.2.4 Parkování ve městě	<b>Intenzifikace parkování</b> /změna organizace dopravy ve vybraných lokalitách - realizace dílčích opatření	OMM / ORM	realizace opatření	zahájeno	Proběhlo vyznačení parkovacích míst pro dodávky a os. automobily na konci ul. Nádražní. Úprava dopravního značení pro noční parkování veřejnosti na parkovišti u domova pro seniory (18 míst). Probíhala projektová příprava - ul. Družební.
		<b>Ul. Dvořákova</b> - demolice chodníku + vybudování parkovacích míst	OMM	realizace akce	splněno	Akce realizována, předána do užívání
		<b>Rozšíření parkovacích ploch u krytého bazénu</b> - řešení majetkových vztahů s MSK, příprava PD	OMM / ORM	příprava akce	zahájeno	Připravuje se memorandum s MSK, na základě kterého bude zahájena projektová příprava.
		<b>Příprava návrhu parkování</b> po případném zavedení parkovacích systémů u OC	ORM	návrh řešení	zahájeno	Od 03/2025 je uplatňován nový systém zpoplatněného parkování v centrální části města.
		<b>Stavební úpravy parkoviště</b> na ul. Francouzská - vč. úprav kontejnerového stání a navazujících chodníků	OMM	realizace	splněno	Akce realizována, předána do užívání (dokončena III. a IV. etapa). Připravuje se V. etapa - rekonstrukce chodníků bez parkoviště.
		<b>Příprava parkovací plochy</b> v proluce mezi Kopřivničkou a ul. Severní a Francouzská - majetkoprávní vypořádání	ORM	vypořádání majetku	zahájeno	Jednání s vlastníkem pozemků stále probíhají.
		<b>Odstavná plocha pro nákladní vozidla</b> - ul. Dělnická/Panská - <b>projektová příprava, příprava území</b>	ORM	realizace	zahájeno	Probíhá projektová příprava, předpoklad realizace projektu 2028.
		<b>Parkoviště Dukelská</b> - demolice VS, revitalizace prostranství vč. vzniku parkovacích míst	OMM	2025 - PD	nezahájeno	Společnost ČEZ neustále posouvá přemístění výměňkové stanice do nové pozice, což je podmínka realizace této akce. Cílem urbanistické změny, bude především zlepšit průchod pro pěší v dané lokalitě. Sekundárně bude řešeno parkování v oblasti. Předpokládá se vznik 2-4 nových parkovacích míst.

Strategický cíl	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
C.3 Příležitosti pro bydlení	C.3.1 Investice do bytového fondu v majetku města	DPS 320 - postupná rekonstrukce bytových jednotek	OMM	realizace	plněno průběžně	Plněno průběžně, v r. 2025 rekonstruovány 4 byty 1+kk a 1 byt 2+kk. V roce 2026 se plánuje rekonstrukce dalších 4 bytů. V 01/2026 bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele.
		BD Alšova 1143-1144 - sanace suterénu	OMM	realizace	splněno	Akce dokončena.
		BD Francouzská 1197 - rekonstrukce nebytových prostor na bytové	OMM	2025 - PD	nezahájeno	Finanční prostředky na PD přiděleny až do rozpočtu roku 2026.
		BD Obránců míru 891 - oprava střechy	OMM	realizace	splněno	Akce dokončena.
	C.3.2 Rozšíření nabídky bydlení v bytových domech	Příprava rezidenčních projektů ve městě - spolupráce MSID	ORM	realizace dílčích aktivit	zahájeno	Ve spolupráci s MSID byly zpracovány podmínky pro výběr investora pro lokalitu Západ. Aktuálně probíhá posouzení podaných nabídek, jednání s vybraným investorem bude probíhat v roce 2026.
		Rozvojová lokalita Kopřivnice Západ - příprava území pro nabídku investorovi, vybudování sjezdu na ul. Obr. Míru	ORM	2025 - PD sjezd	zahájeno	Probíhá projektová příprava pro vybudování sjezdu z ul. Obránců míru. Předpoklad realizace 2027.
		Rozvojová lokalita Dolní Roličky - příprava podmínek prodej parcel, vybudování sjezdu, příprava regulačního plánu, hydrogeologický posudek	ORM	2025 - PD sjezd, HG posudek	zahájeno	Probíhá projektová příprava dopravního napojení lokality, byl zpracován HG posudek, probíhá zpracování regulačního plánu, probíhají jednání s Ostravsko-opavskou diecí ke směně pozemků pro realizaci dešťové kanalizace.
		ZŠ Náměstí - příprava projektu rekonstrukce přístavby školy na byty, příprava žádosti o dotaci	ORM	2024/5-PD 2025+ - R	zahájeno	Dokončena projektová příprava, vydáno SP, podaná žádost o zvýhodněný úvěr a dotaci z programu Dostupné bydlení.
		Bývalý internát - příprava projektu rekonstrukce na byty	OMM / ORM	2025 - studie	nezahájeno	Studie přestavby na byty bude zahájena v roce 2026. V současné době je objekt využíván jako městská ubytovna. Kapacita je téměř naplněna.
	C.3.3 Podpora individuální bytové výstavby	Územní plán Kopřivnice - digitalizace, příprava změny	SUP	usnesení ZM	zahájeno	Byla zadána změna č. 2 ÚP, jejíž součástí je i jeho konverze do jednotného standardu. V závěru roku byla podána žádost o dotaci z IROP na částečné proplacení souvisejících výdajů. Město předložilo návrhy pro připravovanou změnu ÚP č. 3.
		Systémová spolupráce se stavebníky a investory - aktualizace pravidel pro přebírání infrastruktury, uplatňování zájmů města z hlediska urbanismu a dopravní dostupnosti lokalit	ORM / OMM	2025 - aktualizace pravidel	zahájeno	Pro provedené revizi platných pravidel nebyly navrženy jejich zásadní úpravy. Pravidla zůstávají v platnosti a jsou prezentována při jednáních s investory záměrů individuální a bytové výstavby, např. v lokalitách Pod Zahradami, nad Fojstvím, Čs. Armády, Severní, apod. s cílem podpořit výstavbu při zajištění zájmů města a obyvatel lokality.
	C.3.4 Dostupné bydlení pro osoby v bytové nouzi	Revize Pravidel hospodaření s byty ve vlastnictví města	OMM / OSVZ	usnesení	zahájeno	Draft pravidel dokončen, projednání RM se předpokládá na přelomu 2026/27.
		Zajištění bydlení osob bez přístřeší v návaznosti na provedené mapování jejich potřeb - návrh řešení	OSVZ	zpráva	splněno	* Spolupráce se Slezskou diakoníí – RÚT Nový Jičín, sociální rehabilitace. * Nový zákon o podpoře bydlení - odložení účinnosti (MMR) * Kontaktní místo pro bydlení – OSV, 2. patro.
C.4 Technická infrastruktura	C.4.1 Kvalitní páteřní technická infrastruktura	Ul. Západní - vybudování technické infrastruktury v návaznosti na rozvojovou lokalitu - PD + realizace	ORM	2026-PD	nezahájeno	Pozastaveno z důvodu přípravy lokality Západ k nabídce developerovi.
		Dostavba splaškové kanalizace - příprava projektu Lubina/Mniší	ORM	příprava akce	zahájeno	Probíhá příprava PD. Z důvodu opakovaných záporných stanovisek SMVaK k navrhovaným řešením dochází k prodloužení doby přípravy projektu. Jsou monitorovány možné dotační zdroje.
		Bezpečnostní opatření na splaškové kanalizaci (Lubina, Vlčovice)	ORM	2025-PD	nezahájeno	Oslovení možní projektanti k předložení nabídky.

Strategický cíl	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
C.4 Technická infrastruktura	C.4.1 Kvalitní páteřní technická infrastruktura	UI. Horní a Pod Moravíí - dešťová kanalizace	OMM	PD +realizace	zahájeno	* PD na ulici Pod Moravíí před dokončení. V 01/2026 proběhla koordinační schůzka s OSBD (umožněno napojení odvodnění bytových domů do dešťové kanalizace). * PD na ulici Horní vysoutěžena a projekční příprava zahájena. Vydání stavebního povolení předpokládáno v roce 2026. * Realizace kanalizace Pod Moravíí předpokládána v roce 2026. V lokalitě Horní nejdříve v roce 2027.
		Mlýnský náhon Vlčovice - oprava po přivalových deštích	OMM	2025-PD, žádost o	splněno	Akce dokončena, dotace vyúčtována.
		Převedení jednotné kanalizace v MČ do režimu dešťové - kontrola stávajícího stavu	OMM / OŽP	realizace akce	splněno	Kanalizace, které bylo možno převést na dešťové jsou převedeny.
	C.4.2 Úsporné a účelné veřejné osvětlení	Rekonstrukce VO na území města - realizace II. etapy (dotace NPO)	OMM	realizace	splněno	Byla realizována 2.etapa postupné výměny svítidel - instalace 1.157 LED svítidel, na jejíž realizaci byla čerpána dotace z NPO. Probíhá projektová příprava III. etapy - cca 500 svítidel, předpoklad podání žádosti o dotaci 2026. Realizace 2027.
C.5 Zdravá Koprivnice a odolnost vůči změně klimatu	C.5.1 Rozšiřování stávajících způsobů třídění a sběru odpadů	Díličí aktivity byly realizovány v minulých letech, pro následující období není zatím plánovaná žádná konkrétní aktivita				
	C.5.2 Realizace opatření ke snižování množství odpadu a identifikace možností a testování využití odpadů	Knihobudky (prevence vzniku odpadu, zlepšování služeb re-use centra)	OŽP	realizace	splněno	Knihobudka vyrobena z textilního kompozitu (materiál vzniklý recyklací textilu) byla instalována na Větrkovické přehradě.
	C.5.3 Optimalizace systému nakládání s komunálními odpady	Podzemní kontejnery - posouzení realizovatelnosti	OŽP	zpráva	splněno	V 06/2025 projednalo ZM podkladový materiál s vyhodnocením nákladů a realizovatelnosti instalace podzemních kontejnerů. Město se zaměří na estetizaci stávajících kontejnerových stání a výměnu starých a poškozených nadzemních kontejnerů, monitoring a vyhodnocování využívání jednotlivých stanovišť, zatím však nebude pokračovat v přípravě realizace podzemních kontejnerů.
		Zefektivnění sběru tříděných složek odpadu v nedostupných lokalitách	OŽP	návrh řešení	splněno	Byla posouzena možnost zavedení pytlového sběru tříděných složek odpadu. Ze všech vytipovaných nedostupných lokalit byl výraznější zájem zaznamenán pouze v zástavbě RD „naproti Japstavu“. Zavedení této služby však bylo v roce 2025 vyhodnoceno jako ekonomicky neefektivní, neboť náklady na zajištění a provoz pytlového sběru by výrazně převyšily přínos. Jiné reálné varianty řešení v současné době nejsou k dispozici.
		Sjednocení vzhledu sběrných nádob na tříděný odpad - postupná výměna	OŽP	realizace	zahájeno	S vlastníkem nádob, společností Slumeko, odkomunikován požadavek na modernizaci nádob a jednotný vzhled. Vzhledem k finanční náročnosti jde o postupnou výměnu nádob, které dosluhují.
		Osvěta v oblasti odpadů (biokyblíčky, fyzická analýza odpadů v r. 2025, ....)	OŽP	realizace	splněno	Osvěta probíhá v rámci tradičních akcí, jako Uklidíme Česko, Den Země apod., odpadová příloha v KN, na jaře 2025 provedena fyzická analýza odpadů na sběrném dvoře (účast žáků 2.stupně ZŠ), pokračování roznosu biokyblíčků do domácností.
	C.5.4 Zadržování a využívání srážkové vody	Zpomalení odtoku, zadržení a využití srážkových vod od Husovy lípy v areálu letního stadionu	ORM	realizace	zahájeno	Realizace I. etapy projektu probíhá, předpoklad dokončení 04/2026. Srážková voda je odváděna dešťovou kanalizací, jak z lokality Husovy lípy, tak ze střechy zázemí LS. Je shromažďována ve stávající jímce k využití pro zavlažování stadionu a po jejím naplnění je odváděna do Koprivničky. Po vyhodnocení funkčnosti I. etapy bude posouzen návrh II. etapy - instalace další retenční nádrže.
C.5.5 Udržení a zkvalitnění městské zeleně	Řešení bývalé skládky KBV za ČOV s cílem ukončení dočasného vynětí území ze ZPF - jednání s vlastníky pozemků, zajištění trvalého vynětí ze ZPF za účelem zachování stávajícího stavu	OŽP / ORM	realizace akce	nezahájeno	Ukončení monitoringu vod na skládce v r. 2022. Jednání s vlastníky pozemků s cílem najít společné řešení, jak ukončit dlouholeté dočasné vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu zatím nebyla zahájena.	
	Aktualizace pasportu a inventarizace zeleně - mapování zeleně v Koprivnici a MČ - ošetření a ořez, popř. kácení	OŽP	realizace akce	splněno	V r. 2025 zpracován pasport a inventarizace pro lokalitu centrální části města.	

Strategický cíl	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
C.5 Zdravá Koprivnice a odolnost vůči změně klimatu	C. 5.5 Udržení a zkvalitnění městské zeleně	Ošetření stromů od jmelí - žádost o dotaci, realizace v případě schválení dotace	OŽP	realizace	zahájeno	V červnu 2025 podána žádost o dotaci. Následně na základě konzultace týkající se věcného posouzení navrhovaného ošetření dřevin = zpětvzetí žádosti. V současné době probíhá přepracování, opětovně podání jaro 2026.
		Zeleň místo nevyužívaných zpevněných ploch - projekt na vybrané lokality	OŽP	zpracovaná PD	zahájeno	V r. 2025 dopracování studie "Revitalizace starých asfaltových hřišť na ul. Francouzská a ul. Moravská". V r. 2026 na základě studie zpracování PD - OMM/ORM. V rámci úprav chodníků a parkoviště na ul. Dvořákova bylo v r. 2025 odstraněno poškozené a nevyužívané asfaltové hřiště a plocha byla zatravněna. V r. 2026 budou v místě realizovány výsadby.
		Kopřivnička - zelená páteř města (studie)	OŽP	zpracovaná studie	zahájeno	V roce 2024 bylo Komisí pro rozvoj VP vypracováno zadání studie a stanoven způsob získání variantních návrhů. Vyhlášení soutěže na vypracování studie bylo v r. 2025 pozastaveno.
C.5.6 Komunitní energetika		Energetická koncepce města - vyhodnocení en. plánu, tvorba nové koncepce, realizace AP	OMM	usnesení orgánů	splněno	Vyhodnocení AP Místní energetické koncepce provedeno v souladu s požadavky poskytnuté dotace v 03/2025.
		Podpora vzniku čerpací stanice/dobíjecí stanice na alternativní PHM / dobíjecí stanice pro elektromobily	OMM / ORM	usnesení RM/ZM	zahájeno	Stavební příprava pro instalaci dobíjecích stanic je součástí projektové přípravy parkoviště na Dělnické ulici. V rámci jednání s Tatra Defence Vehicle má město zájem o vznik dobíjecí stanice u muzea nákladních automobilů. Probíhají jednání se soukromými společnostmi k prověření možnosti jejich zapojení do budování dobíjecích stanic ve městě.
		Realizace wallboxu pro potřeby SSSmK	OMM	realizace akce	nezahájeno	
		Studie na realizaci komunální energetiky	OMM	zpracovaná studie	splněno	
		Zorganizování společného nákupu energií pro veřejnost	OMM	realizace 2025	zrušeno	V roce 2025 se město již nepodílelo na organizaci nákupu energií pro veřejnost.
C.5 Zdravá Koprivnice a odolnost vůči změně klimatu	C. 5.7. Snižování energetické náročnosti budov	MŠ Záhumenní - řešení energetických opatření a vnitřních dispozic objektu (komplexní rekonstrukce)	ORM	2025-PD	zahájeno	Probíhá zpracování projektové dokumentace.
		MŠ Mniší - řešení energetických opatření	ORM	2025-PD	zahájeno	Projektová příprava dokončena, připravuje se žádost o dotaci na realizaci projektu. Předpoklad realizace 2027.
		Realizace dílčích en. úsporných opatření v městských objektech	OMM	realizace akcí	plněno průběžně	Výměna svítidel na ZŠ 17.listopadu a ZŠ Mniší (přechod na LED svítidla). V roce 2026 bude pokračovat výměna úsporných svítidel v objektu MÚ.
		Objekt Školní 890 (Kavárna) - zateplení fasády, výměna oken, sanace suterénu, výstavba výtahu	OMM	realizace	zahájeno	Realizace stavby probíhá, předpoklad dokončení 03/2026.
		Objekt Sokolovská 393 - zateplení půdy, střecha	OMM	realizace	zahájeno	Výběrové řízení na dodavatele proběhlo IV/2025, zahájení realizace plánováno v 04/2026.
		Realizace VZT s rekuperací na školských zařízeních	OMM	2026 - PD	nezahájeno	Na realizaci akce nebyly vyčleněny finance v rozpočtu města 2025 a nepočítá se s nimi ani v roce 2026.
		Instalace fotovoltaických panelů na objektech města - realizace na budově radnice (podaná žádost o dotaci)	OMM	realizace akce	zahájeno	Žádost o dotaci na instalaci FVE na budově radnice schválena, návratnost projektu prodlužují náklady na související nutnou výměnu hromosvodů. Akce navržena do rozpočtu, který bude zařazen na jednání zastupitelstva v 02/2026. Realizace dle výsledku jednání zastupitelstva.
		Instalace fotovoltaických panelů na objektech města - PD pro další objekty	OMM	projektová příprava	zahájeno	Podány žádosti o připojení na 4 objektech. V roce 2026 se předpokládá vypracování dalšího stupně projektovní přípravy. S instalací FTV panelů je počítáno i v rámci rekonstrukce letního koupaliště a bývalé ZŠ Náměstí.

Strategický cíl	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
C.6 Efektivní veřejná správa a krizový management	C.6.1 Otevřený a bezpečný úřad	Realizace prvků e-governmentu, zvyšování kyberbezpečnosti a uplatňování moderní veřejné správy	tajemník	realizace aktivit	zahájeno	Byly zahájeny a realizovány projekty ze strategie MÚ, která byla přijata v roce 2025, konkrétně: 1 z 19 projektů je v roce 2025 dokončen (Lákavý systém benefitů). 10 projektů probíhá dle plánu nebo se zpožděním, s odhadem plnění od 20 % do 90 %. 6 projektů nebylo zahájeno (Drobné zlepšování, Marketing náboru, Work-life balance, Digitální úklid, Automatizace, Kyberprostor). 2 projekty jsou ve fázi přípravy (Budova radnice, Využití AI).; byla zahájena veřejná zakázka na sjednocení páteřních informačních systémů; v soutěži Přívětivý úřad obhájila Kopřivnice 2. místo v kraji, MÚ byl prezentován jako příklad dobré praxe v několika člancích časopisu MV: Veřejná správa; projekt Příručka úředníka byl prezentován na konferenci Moderní veřejná správa 2025 v Olomouci; byl spuštěn AI asistent pro orientaci ve vnitřních předpisech.
		Rekonstrukce kinosálu - jednací místnost	OMM	2025-PD	zahájeno	Probíhá projektová příprava. Dokumentace pro realizaci stavby bude dokončena v průběhu roku 2026.
		Optimalizace informačních systémů užívaných úřadem - výběrové řízení na dodavatele	OP	realizace	zahájeno	Probíhá výběrové řízení na dodavatele nového informačního systému.
	C.6.2 Krizový management	Rekonstrukce HZ Drnholec - žádost o dotaci, následná realizace	ORM	realizace aktivit	realizováno	Realizace projektu dokončena, dotace vyplacena.
		Digitalizace bezdrátového rozhlasu - žádost o dotaci	KK	realizace	zahájeno	Žádost o dotaci podána, probíhá její hodnocení.
		Obnova a doplnění vybavení jednotek SDH - pořízení cisterny	OPE	realizace	zahájeno	Žádost o dotaci byla schválena. Nákup proběhne v roce 2026.

Sociální zázemí							
Strategický cíl	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka	
D. 1 Sociální služby a aktivity pro potřebné cílové skupiny	D. 1.1 Spolupracující síť sociálních služeb	Zachování stávající sítě soc. služeb a jejich podpora	OSV	počet podpoř. služeb	splněno	Podpora poskytovatelů sociálních služeb na území města byla poskytována v souladu se schváleným střednědobým plánem sociálních služeb.	
		Propagace poskytovatelů sociálních služeb a jejich činnosti	OSV / NNO	realizace akcí	splněno	V květnu se uskutečnila tradiční akce Šťastný pátek v Centru pětka, která kromě zábavy pro malé i velké prezentovala i činnost organizací působících v tomto objektu. V září a říjnu se uskutečnily dny otevřených dveří u poskytovatelů sociálních služeb. Ve vestibulu MÚ proběhla prezentace služeb Charity ČR a proběhla komunitní akce Kamarádkská polévka. Informace o sociálních službách jsou v průběhu roku zveřejňovány na webu a sociálních sítích města, v tiskových zprávách, v reportážích KTK.	
		Příprava komunitního plánu sociálních služeb pro období 2027+	OSV	schválený dokument	zahájeno	Probíhá příprava KPSS pro další období - sběr dat a zpracování analytické části.	
	D. 1.2 Péče o osoby v seniorském věku, osob se zdravotním postižením a podpora pečujících osob	Provedení mapování potřeb a případné následné rozšíření kapacity osobní asistence	Provedení mapování potřeb a případné následné rozšíření kapacity osobní asistence	OSV / NNO	závěrečná zpráva	splněno	<b>Služba osobní asistence:</b> V rámci projektu „Podpora služeb osobní asistence v MSK“ z OPZ+ došlo k navýšení kapacity v roce 2026 a 2027 o 0,6 úvazku pracovníka v přímé péči sociální služby Osobní asistence Novojičínsko poskytovanou Centrem pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s <b>Pečovatelská služba:</b> SSSmK - navýšení kapacity o 1 úvazek pracovníka v přímé péči (2026). V roce 2025 došlo k uvolnění kapacity v souvislosti s otevřením Domova pod Bílou horou (přesun klientů s náročnou péčí). <b>Charita Koprivnice</b> - v roce 2025 navýšení 1 úvazku pracovníka v přímé péči (uvolněním 1 úvazku z obce Mořkov)
			Vznik pobytové odlehčovací služby pro osoby mentálním a mentálním a kombinovaným postižením, poruchami autistického spektra	OSV / NNO	realizace	částečně splněno	Vzhledem k omezením v souvislosti s realizací jiného projektu není možné tuto aktivitu po dobu udržitelnosti projektu realizovat v zamýšleném objektu. Vznikla však ambulantní odlehčovací služba EDEN Nový Jičín.
			Podpora pečujících osob včetně dobrovolnictví	OSV / NNO	realizace akcí	splněno	* 1x měsíčně se schází <b>svěpomocná skupina</b> pro pečující osoby ve 2. NP budovy úřadu. 14.10. se jí zúčastnil i <b>Poradce pro pečující.</b> * <b>Besedy</b> pro pečující i širokou veřejnost: - 11/25 téma psychohygiena - 09/25 téma komunikace s člověkem s demencí * Podporu pečujícím nabízí také Středisko sociálních služeb města Koprivnice, především ve své <b>edukační místnosti</b> , která je určena k návratu péče o blízkého v domácím prostředí, pečovatele seznámí s kompenzačními pomůckami, které jim usnadní péči.
			Přednášky a besedy preventivního charakteru (např. na témata závislost, bezpečnost v dopravě, 1. pomoc, zdraví ....)	OSV	realizace akcí	splněno	V rámci projektu Aktivní senior 2025 proběhla beseda Senior v dopravě, která byla zaměřena na novinky v provozu na pozemních komunikacích; seniorům i široké veřejnosti byla určena přednáška o 1. pomoci, vč. praktických ukázek použití AED. Ve spolupráci se stomatoložkou proběhla přednáška pro veřejnost o správné zubní hygieně.
	D.1.3 Volnočasové aktivity pro osoby se zdravotním postižením	Terapeutická a smyslová zahrada za Effathou - vítězný projekt Koprojektů 2023	ORM	realizace	splněno	Realizace projektu dokončena a předána do užívání	
		Osvěta a informovanost o možnostech trávení volného času osob se zdr. postižením, zejména mentálním	OSV / NNO	realizace	splněno	Vytvoření a propagace nabídky volnočasových aktivit pro osoby se zdravotním postižením.	
	D.1.4 Péče o osoby s duševním onemocněním	Zajištění bydlení s podporou pro osoby duševním onemocněním	OSV	realizace	zahájeno	* Spolupráce se Slezskou diakonií – RÚT Nový Jičín, sociální rehabilitace. * Nový zákon o podpoře bydlení - odložení účinnosti (MMR) * Kontaktní místo pro bydlení – OSV, 2. patro.	

Strategický cíl	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
D. 2 Výchova k bezpečí a primární prevence rizikového chování dětí a mládeže	D.2.1 Efektivní programy prevence rizikového chování u dětí a mládeže	<b>Preventivní programy v oblasti zdraví a zdravého životního stylu pro žáky základních škol</b> - v souladu se zdravotním plánem (šikana, kyberšikana, poruchy příjmu potravy, psychické problémy ....	OŠKS / ZŠ	realizace akcí	splněno	Aktivity pokračují v nastavených standardech dle Zdravotního plánu města. Jednotlivé školy zařazují témata prevence (šikana, kyberšikana, poruchy příjmu potravy, duševní zdraví, rizikové chování) do výuky ve vybraných ročnících. Součástí podpory zdravého životního stylu je zajištění nabídky bezlepkových obědů ve všech základních školách města, finanční příspěvek na projekt Skutečně zdravá školka, příspěvek ve výši 30 Kč na žáka na protidrogovou prevenci a příspěvek ve výši 14 tis. Kč na školu na realizaci aktivit vycházejících ze zdravotního plánu. Aktivity jsou hrazeny z různých zdrojů, zejména ze státních prostředků na vzdělávání (ONIV) a z rozpočtu města. Kompletní přehled realizovaných aktivit je uveden u jednotlivých škol ve výročních zprávách zveřejněných na webových stránkách škol (oddíly G a H). Nad tento rámec město v roce 2025 uspořádalo veřejné semináře v 10. patře budovy MěÚ na témata AI pro rodiče, učení v přírodě a badatelství.
		Sdílení zkušeností koordinátorů zdravotního plánu z jednotlivých škol	OŠKS	realizace setkání	zahájeno	V roce 2025 proběhly dílčí setkání a aktivity na školách. Společné setkání je plánováno v roce 2026.
		Příprava zdravotního plánu pro období 2027+ (zpracování analýzy zdravotního stavu obyvatel, návrh cílů a opatření)	OSV	schválený dokument	zahájeno	Probíhá pravidelné vyhodnocování aktivit dle stávajícího ZP, v roce 2026 budou definovány zájmové oblasti, pro které bude vytvořen nový ZP.
	D. 2.2 Informovanost, výchova k bezpečí	<b>Realizace programů protidrogové prevence - protidrogový vlak</b>	OŠKS / MP	realizace	splněno	* Protidrogový vlak přijel do Kopřivnice 10. dubna 2025. Programem prošlo cca 400 návštěvníků. Z dotazníků vyplývá cca 90 % procentní spokojenost s programem a dobrá zpětná vazba je i od pedagogů. * Z dalších preventivních aktivit v sociální oblasti podpořilo město Občanskou poradnu, která uspořádána v 11/25 online přednášku na téma zadlužení a jeho řešení.