



Město Kopřivnice

Akční plán rozvoje města Kopřivnice pro období 2009-2010

Roční vyhodnocení plnění k 31.12.2009



Akční plán pro rok 2009 - 2010

E: Ekonomický potenciál a rozvoj lidských zdrojů

	Kód SP	Akce	Indikátor	Termín plnění	Stav 12/2009	Odpovědnost
1	E.1.1.1	Databáze nemovitostí / pravidelná aktualizace databáze ploch a objektů vhodných k podnikání - www.prokop.cz	zpráva o čtvrtletní akt.	průběžně	splněno	CPR
2	E.1.1.2	Databáze nemovitostí / propagace nabídky ploch a objektů a jednání v rámci jejich obsazení (www.developers-to-region.cz, www.czechinvest.org a další)	zařazení vhodných objektů do databáze	I/2009	splněno	CPR
3	E.1.1.2	Databáze nemovitostí / průběžná aktualizace zveřejněných dat	zpráva o čtvrtletní akt.	čtvrtletně	splněno	CPR
4	E.1.2.2	Provozování systému informování o vzdělávání pro podnikání, zvýšení kvality služeb v rámci smlouvy s CPR - www.prokop.cz	aktuální nabídka	průběžně	splněno	CPR
5	E.1.3.1	Spolupráce s podnikateli / setkání podnikatelů a vedení města nad aktuálními problémy / projekty města	2x ročně akce	2009	splněno	CPR
6	E.1.3.2	Spolupráce s podnikateli / společná propagace a prezentace města a podnikatelů	min. 2x ročně akce	2009	zahájeno	CPR
7	E.2.1.1, 3, 6, 7	RRLZ / příprava žádosti projektu RRLZ	podaná žádost	II/2009	zahájeno	RRLZ
8	E.2.1.1, 3, 6, 7	RRLZ / realizace projektu (ů)	počet realizovaných projektů	2010	zahájeno	RRLZ
9	E.2.1.1	RRLZ / spolupráce dotčených subjektů v rámci projektu	4x ročně schůzka RRLZ	2009/10	splněno	OVVV
10	E.2.1.4	Centrum vzdělávání nezaměstnaných / zřízení poradny a centra pro nezaměstnané	zřízené centrum vzdělávání nezaměst.	II/2009	splněno	OVVV
11	E.2.1.6	Akademie III. věku / poskytování informací do MČ	roční zpráva o aktivitách	2009	splněno	OVVV
12	E.2.1.6	Realizace tématických večerů po dohodě se seniory v MČ	2 tématické večery ročně	2009	splněno	OSV
13	E.2.2.1	ZŠ Náměstí / příprava variantního návrhu na využití budovy včetně projednání s dotčenými subjekty	zpracovaný návrh	II/2009	splněno	OVVV
14	E.2.2.1	ZŠ Náměstí / schválení vybrané varianty	usnesení RM,ZM	II/2009	zahájeno	OVVV
15	E.2.2.2	ZŠ Alšova / realizace projektu rekonstrukce vnitřních prostor	kolaudace	II/2009	splněno	ORM
16	E.2.2.2	ZŠ Alšova / energetická opatření, podání žádosti o dotaci	podaná žádost	II/2010	splněno	ORM
17	E.2.2.2	ZŠ 17 listopadu / energetická opatření, pod. žádosti o dotaci	podaná žádost	II/2010	splněno	ORM
18	E.2.2.2	ZŠ M. Horákové / energetická opatření, pod. žádosti o dotaci	podaná žádost	II/2010	zahájeno	ORM

Akční plán pro rok 2009 - 2010

E: Ekonomický potenciál a rozvoj lidských zdrojů

	Kód SP	Akce	Indikátor	Termín plnění	Stav 12/2009	Odpovědnost
19	E.2.2.2	ZŠ M. Horákové / PD včetně bezbariérových úprav	zpracovaná PD	III/2009	splněno	ORM
20	E.2.2.2	ZŠ M. Horákové / podání žádosti na zbývající rekonstrukce	podaná žádost	IV/2009	splněno	ORM
21	E.2.2.2	ZŠ M. Horákové / realizace bezbar. úprav a rekonstrukce (spoluúčast)	kolaudace	2010	nezahájeno	ORM
22	E.2.2.2	ZŠ Mniší / zpracování PD DSP + DRP	zpracovaná PD	II/2009	splněno	ORM
23	E.2.2.2	ZŠ Mniší / zajištění zdrojů, podání žádosti o dotaci	podaná žádost	IV/2009	splněno	ORM
24	E.2.2.2	ZŠ Mniší / zahájení realizace v případě získání dotace	kolaudace	2011	nezahájeno	ORM
25	E.2.2.2	MŠ / výběr varianty revitalizace a modernizace MŠ	usnesení MR,MZ	I/2009	splněno	Vedení
26	E.2.2.2	MŠ / zpracování PD + žádosti o dotaci u vybrané varianty	podaná žádost	III/2009	splněno	ORM
27	E.2.2.3	Školní jídelny / návrh řešení a ekonomických záměrů plynoucích ze studie modernizace školních jídelen	usnesení MR,MZ	II/2009	nezahájeno	Vedení
28	E.2.2.5 a 6	Hřiště u M. Horákové (okolí) / příprava PD DSP + DRS	zpracovaná PD	II/2009	splněno	ORM
29	E.2.2.5 a 6	Hřiště u M. Horákové / zajištění financování, zpracování žádosti	podaná žádost	III/2009	splněno	ORM
30	E.2.2.5	MŠ Z.Buriana / rekonstrukce zeleně v zahradě	předání k užívání	II/2009	splněno	OŽP
31	E.2.2.7	Dopravní hřiště / uzavření partnerství s relevantním subjektem o zajištění činnosti (provoz)	schválené podmínky	II/2009	splněno	OVVV
32	E.2.2.7	Dopravní hřiště / realizace projektu	kolaudace	III/2009	splněno	ORM
Finanční potřeba celkem						

Akční plán pro rok 2009 - 2010

S: Sociální zázemí

	Kód SP	Úkoly	Indikátor	Termín plnění	Stav 12/2009	Odpovědnost
1	S.1.1.1	Centrum volného času seniorů / schválení varianty umístění	usnesení RM	2009	splněno	OSV
2	S.1.1.1	Centrum volného času seniorů / realizace vybrané varianty umístění	kolaudace	III/2009	splněno	OMM
3	S.1.1.2	Občanská poradna / definování konkrétních kroků, zařazení do rozpočtu OSV	schválený rozpočet	2009	splněno	OSV
4	S.1.1.2	Občanská poradna / provoz	poskytování služeb	2009	splněno	OSV
5	S.1.1.3 S.1.2.1	Domov pro seniory / rozhodnutí o variantě řešení, zhodnocení rozdělení na dílčí projekty (DSP, stravovna)	schválení varianty	I/2009	splněno	Vedení
6	S.1.1.3 S.1.2.1	Domov pro seniory / vypracování projektové dokumentace	zpracovaná PD	III/2009	zahájeno	ORM
7	S.1.2.1	Domov pro seniory / realizace projektu DpS + stravovna (spoluúčast)	kolaudace	IV/2009	nezahájeno	ORM
8	S.1.3.4	Denní centrum pro lidi bez domova / zpracování vhodných variant řešení projektu	zpracovaný dokument	III/2009	splněno	OSV
9	S.1.3.4	Denní centrum pro lidi bez domova / výběr a schválení vhodné varianty	usnesení MR	IV/2009	splněno	OSV
10	S.1.3.4	Denní centrum pro lidi bez domova / příprava projektu dle schválené varianty	zpracovaný projekt	2010	splněno	ORM
11	S.1.3.6	Azylový dům / návrh možnosti spolufinancování rozšíření	schválený návrh	II/2009	zahájeno	OSV
12	S.1.3.6	Azylový dům / případné zpracování žádosti o dotaci na provoz a rozšíření	zpracovaná žádost	II/2009	nezahájeno	OSV
13	S.1.3.6	Azylový dům / zahájení a realizace projektu na provoz a rozšíření	monitorovací zprávy	2010	nezahájeno	SSSMK
14	S.1.3.6	Azylový dům / příprava PD pro rekonstrukci	zpracovaná PD	2010	zahájeno	OMM
15	S.1.3.6	Ubytovna, krátkodobé ubytování / zpracování projektového záměru	projektový záměr	IV/2009	splněno	OSV
16	S.1.3.7	Mateřské centrum / realizace schváleného projektu - rozšíření služeb	monitorovací zprávy	IV/2009	nezahájeno	DDM
17	S.2.1.2	KAMERY / výběr školy, kde bude umístěn kamerový systém	usnesení RM	II/2009	zahájeno	Vedení
18	S.2.1.2	KAMERY / zjištění možností financování a podání žádosti o dotaci	podaná žádost	2009	splněno	OSV

Akční plán pro rok 2009 - 2010

S: Sociální zázemí

	Kód SP	Úkoly	Indikátor	Termín plnění	Stav 12/2009	Odpovědnost
19	S.2.1.2	KAMERY / realizace záměru v případě získání dotace	předání k užívání	2010	nezahájeno	MP
20	S.2.1.3	Volnočasový klub pro děti a mládež / zpracování variant řešení umístění	zpracovaný návrh	2009	zahájeno	OVVV
21	S.2.1.3	Volnočasový klub pro děti a mládež / výběr a schválení varianty umístění	usnesení RM	2009	nezahájeno	Vedení
22	S.2.1.3	Volnočasový klub pro děti a mládež / příprava projektu dle schválené varianty	zpracovaný projekt	2010	nezahájeno	ORM/ OMM
23	S.2.1.3	Volnočasový klub pro děti a mládež / realizace vybrané varianty	kolaudace/předání k užívání	2010	nezahájeno	ORM/ OMM
24	S.2.1.4	Požární ochrana / jednání s HZS Tatra a HZS ČR	uzavřená dohoda	II/2009	zahájeno	Vedení
25	S.2.1.4	Požární ochrana / rozhodnutí o budoucím způsobu zajištění požární ochrany ve městě	usnesení MR	II/2009	zahájeno	Vedení
26	S.2.1.4	Požární ochrana / realizace opatření plynoucích z rozhodnutí, (v případě rekonstrukce hasičské zbrojnice, zpracování PD, popř. žádosti o dotaci)	zpracovaná PD	III/2009	splněno	ORM
27	S.2.1.4	Požární ochrana / realizace opatření plynoucích z rozhodnutí, (v případě rekonstrukce hasičské zbrojnice, realizace - spoluúčast)	kolaudace	2010	zahájeno	ORM
28	S.2.2.2	Výchova k bezpečí / začlenit výchovu do výuky na ZŠ - besedy s odborníky	počet besed na školách	2009/2010	splněno	OSV
29	S.2.2.2	Výchova k bezpečí / společný projekt MP, PČR, zdravotníci, hasiči a OSV v oblasti bezpečí a ochrany zdraví	počet besed na školách	2009	splněno	OSV
30	S.2.2.2	Výchova k bezpečí / dotační programy OSV	realizace projektů	2009	splněno	OSV
31	S.2.2.2	Kolo kolem Kopru / projekt "Nehoda není náhoda" aj.	realizace projektu	2009	splněno	ORM
32	S.2.3.1	Intenzivní terénní práce / zhodnocení práce terénního pracovníka za rok	zpráva	2009	zahájeno	OSV
Finanční potřeba celkem						

Akční plán pro rok 2009 - 2010

I. Image města

Kód SP	Akce	Indikátor	Termín plnění	Stav 12/2009	Odpovědnost
1	I.1.1.1 CENTRUM / dokončení dosavadních studií, výběr finálního řešení	studie	2009	splněno	ORM
2	I.1.1.1 CENTRUM / schválení varianty	usnesení RM	2009	splněno	Vedení
3	I.1.1.1 CENTRUM / příprava PD	zpracovaná PD	2010	nezahájeno	ORM
4	I.1.1.3 Park E. Beneše / pořízení části pozemků Tatry pro realizaci a projektovou přípravu	koupě pozemku	2010	splněno	ORM
5	I.1.1.3 Park E. Beneše / zpracování PD s ohledem na posílení odkazu Zdenka Buriana	zpracovaná PD	2010	zahájeno	ORM
6	I.1.1.3 Park E. Beneše / realizace rekonstrukce	kolaudace	2010	nezahájeno	ORM
7	I.1.1.5 KDK / studie využitelnosti a řešení prostor	schválená studie	2010	nezahájeno	OVVV
8	I.1.1.5 KDK / digitalizace kina 1. etapa - zvuk (spoluúčasť)	předávací protokol	2009	splněno	OVVV
9	I.1.1.5 KDK / digitalizace kina 2. etapa - obraz	předávací protokol	2010	zahájeno	OVVV
10	I.1.1.6 RADNICE / projednání možnosti zrušení podmínky zákazu financování rekonstrukcí objektu radnice ze státního rozpočtu	zápis z jednání	I/2009	splněno	Vedení
11	I.1.1.6 RADNICE / příprava PD k rekonstrukci vestibulu budovy	zpracovaná PD	II/2009	splněno	OMM
12	I.1.1.6 RADNICE / zajištění financování rekonstrukce vestibulu, případně zpracovaná žádost o dotaci (realizace)	schválený rozpočet n. podaná žádost o dotaci	I/2010	nezahájeno	OMM
13	I.1.1.6 RADNICE / příprava projektu rekonstrukce kinosálu jako vzdělávací a konferenční místnosti - propojení se záměrem RRLZ	zpracovaná PD	II/2009	nezahájeno	ORM
14	I.1.1.6 RADNICE / oprava fasády budovy radnice se zateplením - 1 štítová stěna	kolaudace	2009	zahájeno	OMM
15	I.1.2.3 Pravidla pro jednotný přístup v rámci osazování městského mobiliáře	schválená pravidla	2009	zahájeno	ORM
16	I.1.2.4 SEVER / realizace RC 27	kolaudace	2009	splněno	ORM
17	I.1.2.4 SEVER / aktualizace PD pro RC 30 a podání žádosti o dotaci na MMR	zpracovaná žádost	III/2009	nezahájeno	ORM
18	I.1.2.4 SEVER / žádost o dotaci RC 30	podaná žádost o dotaci	2010	nezahájeno	ORM

Akční plán pro rok 2009 - 2010

I. Image města

Kód SP	Akce	Indikátor	Termín plnění	Stav 12/2009	Odpovědnost
19	I.1.2.4 SEVER / realizace RC 30	kolaudace	2010/2011	nezahájeno	ORM
20	I.1.2.4 SEVER / aktualizace PD pro RC 29	projektová dokumentace	2010	splněno	ORM
21	I.2.1.1 Marketing / vytvoření marketingové strategie města	schválená strategie	II/2009	splněno	OVVV
22	I.2.1.3 Marketing / marketingové využití odkazu Zdeňka Buriana (průměrný roční zisk před zdaněním: 2 mil Kč, kumulativní zisk v průběhu 42 let: 90 mil Kč)	vlastnictví autorských práv	2010	zahájeno	OVVV
23	I.2.1.4 Benchmarking / zpracování systému srovnávání a hodnocení v prioritních oblastech rozvoje města	schválený systém srovnání	III/2009	zahájeno	OVVV
24	I.2.2.4 IOS / příprava projektu rozvoje informačních a navigačních systémů ve městě	zpracovaný projekt	IV/2009	zahájeno	OVVV
25	I.2.2.4 IOS / zajištění financování projektu, příprava žádosti o dotaci	podaná žádost o dotaci	2010	nezahájeno	OVVV
26	I.2.2.5 Průzkumu Spokojenost občanů s místním společenstvím / zopakování	zpracování průzkumu	2010	nezahájeno	OVVV
27	I.2.2.6 PZM a MA21 / nadále rozvíjet systém komunitního plánování	min.obhajoba kat.	2009/2010	splněno	ORM
28	I.3.1.2 Vila Dr. Bönische / zpracování PD DSP + DRS k rekonstrukci	zpracovaná PD	III/09	splněno	ORM
29	I.3.1.2 Vila Dr. Bönische / realizace projektu za předpokladu získání dotace	kolaudace	2010	nezahájeno	ORM
30	I.3.2.1 ČERVENÝ kámen / zpracování studie, příprava koncesního projektu (PPP)	schválená studie	I/2009	nezahájeno	ORM
31	I.3.2.1 ČERVENÝ kámen / výběr a schválení varianty řešení areálu	usnesení RM	II/2009	splněno	Vedení
32	I.3.2.1 ČERVENÝ kámen / úpava a nákup nového vybavení skateparku v rámci projektu Kolo kolem Kopru	předání do užívání	II/2009	splněno	OMM
33	I.3.2.1 ČK -Škvárové hřiště - rekonstrukce / výkupy pozemků	uzavřená smlouva	II/2009	zahájeno	ORM
34	I.3.2.1 ČK -Škvárové hřiště - rekonstrukce / travnatý povrch	předání do užívání	2009	zahájeno	OMM
35	I.3.2.3 Hřiště Lubina / zpracování PD na šatny	projektová dokumentace	I/2009	splněno	ORM
36	I.3.2.3 Hřiště Lubina / vyhledání financování (zpracování žádosti o dotaci)	podání žádosti o dotaci	I/2009	splněno	ORM

Akční plán pro rok 2009 - 2010

I. Image města

	Kód SP	Akce	Indikátor	Termín plnění	Stav 12/2009	Odpovědnost
37	I.3.2.4	Dětská hřiště a sportoviště / hřiště centrum PD, R	vypracování návrhu	2009/2010	nezahájeno	ORM
38	I.3.3.2	Dotační program OVVV / rozvoj kulturních akcí	vyhlášené programy	2009/2010	splněno	OVVV
39	I.3.3.3	Dotační program OVVV / činnost sportovních klubů	vyhlášené programy	2009/2010	splněno	OVVV
40	I.3.3.4	Volnočasové aktivity / nabídka volných kapacit ZŠ	aktualizovaná nabídka	2009/2010	splněno	OVVV
41	I.4.1.1	Lašská brána Beskyd / pokračování v aktivitách v rámci programu	plnění ročních plánů spolupráce	2009/2010	splněno	OVVV
42	I.4.2.1	POLYGON / vytvoření podmínek pro využití, např. cestovní ruch	realizace akcí	2009	nezahájeno	OVVV
43	I.4.2.1-5	Podpora spolupráce a iniciace partnerství s jinými subjekty	počet partnerství	2009/2010	splněno	OVVV
44	I.4.3.2	FOJSTVÍ / zlepšení využití areálu	počet realizovaných akcí	2010	zahájeno	OVVV
Finanční potřeba celkem						

Akční plán pro rok 2009 - 2010

D: Doprava, infrastruktura, životní prostředí

	Kód SP	Akce	indikátor	Termín plnění	Stav 12/2009	Odpovědnost
1	D.1.1.1 a 2	Komplexní dopravní studie / zpracování	schválená studie	II/2009	zahájeno	ORM
2	D.1.1.1 a 2	Komplexní dopravní studie / rozhodnutí o navržených opatřeních	usnesení RM	II/2009	zahájeno	Vedení
3	D.1.1.1 a 2	Komplexní dopravní studie / zadání projektu	zpracované projekty	2010	nezahájeno	ORM
4	D.1.2.1	Parkoviště u KD Vičovice / zpracování studie	zpracovaná studie	III/2009	splněno	ORM
5	D.1.2.1	Parkoviště u KD Vičovice / výkupy pozemků	uzavřené smlouvy	2010	splněno	ORM
6	D.1.2.2	Štramberská / ekonomická rozvaha projektu	strategie financování	II/2009	splněno	ORM
7	D.1.2.2	Štramberská / rozhodnutí o dalším postupu a etapizaci	usnesení RM	II/2009	splněno	Vedení
8	D.1.2.2	Štramberská / řešení majetkových vztahů	uzavřené smlouvy	2009/2010	splněno	ORM
9	D.1.2.2	Štramberská / dopracování projektové dokumentace - DSP, DRS	zpracovaná PD	2009/2010	zahájeno	ORM
10	D.1.2.2	Štramberská / zahájení realizace dílčí etapy	kolaudace	2010	nezahájeno	ORM
11	D.1.2.3	Panská / návrh variant řešení rekonstrukce vč. etapizace	zpracovaný návrh	II/2009	splněno	ORM
12	D.1.2.3	Panská / nabytí pozemků pod zájmovou lokalitou, jednání s Tatrou (spoluúčast)	koupě pozemků	II/2009	zahájeno	Vedení
13	D.1.2.3	Panská / výběr varianty řešení	usnesení RM	III/2009	splněno	Vedení
14	D.1.2.3	Panská / projektová příprava pro vybrané řešení - DUR, DSP	zpracovaná PD	III/2009	splněno	ORM
15	D.1.2.3	Panská / příprava a podání žádosti o dotaci	podaná žádost	2010	splněno	ORM
16	D.1.2.4	Okružní křižovatka v Lubině / projektová dokumentace	zpracovaná PD	2009	splněno	ORM
17	D.1.2.4	Okružní křižovatka v Lubině / výkupy pozemků	uzavřené smlouvy	2009	splněno	ORM
18	D.1.2.4	Okružní křižovatka v Lubině / realizace chodníků	schválený rozpočet	2009	zahájeno	ORM

Akční plán pro rok 2009 - 2010

D: Doprava, infrastruktura, životní prostředí

	Kód SP	Akce	indikátor	Termín plnění	Stav 12/2009	Odpovědnost
19	D.1.2.4	Výběr dalšího kruhového objezdu na základě komplexní dopravní studie	usnesení RM	III/2009	nezahájeno	ORM
20	D.1.2.4	Kruhový objezd Obránců mírů x Francouzská / projektová příprava	zpracovaná PD	2009	zahájeno	ORM
21	D.1.2.4	Kruhový objezd Obránců mírů x Francouzská / realizace SUSMSK - spoluúčast	schválený rozpočet	2010	nezahájeno	ORM
22	D.1.2.5	Sjezdová rampa na ul. Dělnická ze silnice II/480 / výkupy pozemků	uzavření všech smluv	II/2009	splněno	ORM
23	D.1.2.5	Ul. Duhová - povrchová úprava / převod pozemků	uzavřené smlouvy	2009	splněno	ORM
24	D.1.2.5	Ul. Duhová - povrchová úprava / realizace	kolaudace	2009	splněno	ORM
25	D.1.2.5	Ul. Květinová / jednání s vlastníky o finanční spoluúčasti na vybudování komunikace	smlouva	2009	zahájeno	Vedení
26	D.1.2.6	Výhybny Mniší - Měrkovice / výkupy pozemků	uzavřené smlouvy	II/2009	splněno	ORM
27	D.1.2.6	Výhybny Mniší - Měrkovice / realizace	kolaudace	III/2009	splněno	ORM
28	D.1.2.6	Úprava kř. Kpt. Jaroše x Záhumenní / DUR varianta 1	zpracovaná PD	III/2009	nezahájeno	ORM
29	D.1.2.6	Úprava kř. Kpt. Jaroše x Záhumenní / DSP + DRS	zpracovaná PD	III/2009	nezahájeno	ORM
30	D.1.2.6	Úprava kř. Kpt. Jaroše x Záhumenní / výkupy pozemků	uzavření všech smluv	IV/2009	nezahájeno	ORM
31	D.1.2.6	Úprava kř. Kpt. Jaroše x Záhumenní / realizace úpravy	kolaudace	2010	nezahájeno	ORM
32	D.1.2.6	Mostek M1 - Mniší / realizace opravy	kolaudace	2010	zahájeno	OMM
33	D.1.2.6	Rekonstrukce mostu na ul. Erbenova / DSP + DRS	zpracovaná PD	2009	splněno	OMM
34	D.1.2.6	Rekonstrukce mostu na ul. Erbenova / realizace	kolaudace	2010	splněno	OMM
35	D.1.2.6	Velova - Lubina , úpravy místní komunikace / realizace	kolaudace	2010	nezahájeno	ORM
36	D.1.2.9	Obchvat VIčovic I/58 / zahájení jednání s ředitelstvím silnic a dálnic	realizovaná jednání	II/2009	splněno	ORM

Akční plán pro rok 2009 - 2010

D: Doprava, infrastruktura, životní prostředí

	Kód SP	Akce	indikátor	Termín plnění	Stav 12/2009	Odpovědnost
37	D.2.1.2	Optimalizace systému přechodů pro chodce - příprava v rámci řešení dvou tras v rámci projektu Bezbariérové město	zpracování akcí do projektu Bezb. město	II/2009	splněno	ORM
38	D.2.1.2	Příprava dalších opatření (mimo BM) vyplývajících z obou studií - dopravní, cyklostezky	zpracované záměry/projekty	2010	splněno	ORM
39	D.2.1.3	Bezbariérové město II.trasa / projektová dokumentace	zpracovaná PD	2010	nezahájeno	ORM
40	D.2.1.3	Bezbariérové město / schválení záměru jako celku (vládní výbor)	schválený záměr	I/2009	splněno	ORM
41	D.2.1.3	Bezbariérové město projekt č.I (Obránců míru) / pod. žádosti o dotaci	podaná žádost	II/2009	splněno	ORM
42	D.2.1.3	Bezbariérové město projekt č.I (Obránců míru) / realizace	kolaudace	2010	zahájeno	ORM
43	D.2.1.3	Bezbariérové město projekt č.II (ZŠ 17. listopadu) / pod. žádosti o dotaci	podaná žádost	2009	nezahájeno	ORM
44	D.2.1.3	Bezbariérové město projekt č.II (ZŠ 17. listopadu) / realizace (spoluúčast)	kolaudace	2010	nezahájeno	ORM
45	D.2.1.3	Bezbariérové město projekt č.III (DPS) / podání žádosti o dotaci	podaná žádost	2009	nezahájeno	ORM
46	D.2.1.3	Bezbariérové město projekt č.III (DPS) / realizace (spoluúčast)	kolaudace	2010	nezahájeno	ORM
47	D.2.1.3	Bezbariérové město projekt č.V (ZŠ M. Horákové) / podání žádosti o dotaci	podaná žádost	2009	nezahájeno	ORM
48	D.2.1.3	Bezbariérové město projekt č.V (ZŠ M. Horákové) / realizace (spoluúčast)	kolaudace	2010	nezahájeno	ORM
49	D.2.1.3	Bezbariérové město projekt č.VI (KDK) / podání žádosti o dotaci	podaná žádost	2009	nezahájeno	ORM
50	D.2.1.3	Bezbariérové město projekt č.VI (KDK) / realizace (spoluúčast)	kolaudace	2010	nezahájeno	ORM
51	D.2.1.3	Bezbariérové město projekt č.VII (Technické muzeum) / pod. žádosti o dot.	podaná žádost	2009	nezahájeno	ORM
52	D.2.1.3	Bezbariérové město projekt č.VII (Technické muzeum) / realizace (spoluúčast)	kolaudace	2010	nezahájeno	ORM
53	D.2.1.3	Bezbariérové město projekt č.VIII (Městský úřad) / podání žádosti o dotaci	podaná žádost	2009	nezahájeno	ORM
54	D.2.1.3	Bezbariérové město projekt č.VIII (Městský úřad) / realizace	kolaudace	2010	nezahájeno	ORM

Akční plán pro rok 2009 - 2010

D: Doprava, infrastruktura, životní prostředí

	Kód SP	Akce	indikátor	Termín plnění	Stav 12/2009	Odpovědnost
55	D.2.1.4	Cyklostezky I.etapa / majetkoprávní vypořádání - zajištění pozemků	uzavření všech smluv	II/2009	splněno	ORM
56	D.2.1.4	Cyklostezky I.etapa / příprava a podání žádosti	podaná žádost	I/2009	splněno	ORM
57	D.2.1.4	Cyklostezky I.etapa / realizace - spoluúčast	kolaudace	2010	nezahájeno	ORM
58	D.2.1.4	Chodník v Mniší / zpracování studie	zpracovaná studie	III/2009	splněno	ORM
59	D.2.1.4	Chodník v Mniší / zpracování DUR	zpracovaná DUR	2010	nezahájeno	ORM
60	D.2.1.4	"Z Poodří do Beskyd" úsek Příbor - Kopřivnice / zpracování investiční záměru	schválený investiční záměr	2009	splněno	ORM
61	D.2.1.4	"Z Poodří do Beskyd" úsek Lubina - Vlčovice / zpracování investiční záměru	schválený investiční záměr	2009	zahájeno	ORM
62	D.2.1.4	"Z Poodří do Beskyd" / uzavření smluv o spolupráci s partnerskými městy	uzavření všech smluv	2009	splněno	Vedení
63	D.2.1.4	"Z Poodří do Beskyd" / výkupy pozemků	uzavřené smlouvy	2010	zahájeno	ORM
64	D.2.1.4	"Z Poodří do Beskyd" úsek Příbor - Kopřivnice / zpracování PD	zpracovaná PD	2010	nezahájeno	ORM
65	D.2.1.4	"Z Poodří do Beskyd" úsek Lubina - Vlčovice / zpracování PD	zpracovaná PD	2010	nezahájeno	ORM
66	D.2.1.4	"Z Poodří do Beskyd" / realizace v případě dotace	kolaudace	2010/2011	nezahájeno	ORM
67	D.3.1.1	Odkanalizování MČ Lubina / dokončení projektové přípravy	zpracovaná PD	I/2009	splněno	ORM
68	D.3.1.1	Odkanalizování MČ Lubina / příprava tendrové dokumentace	zpracovaná dokumentace	2010	nezahájeno	ORM
69	D.3.1.1	Odkanalizování MČ Lubina / řešení majetkoprávních vztahů	uzavřené smlouvy	2009	splněno	ORM
70	D.3.1.1	Odkanalizování MČ Lubina / podání žádosti o dotaci z OPŽP	podaná žádost	I/2009	splněno	Svazek
71	D.3.1.1	Odkanalizování MČ Lubina / realizace	kolaudace	2010/2011	zahájeno	ORM
72	D.3.1.3	Odkanalizování ul. Záhumenní a Janáčkova / zpracování studie	schválená studie	2009	splněno	ORM

Akční plán pro rok 2009 - 2010

D: Doprava, infrastruktura, životní prostředí

	Kód SP	Akce	indikátor	Termín plnění	Stav 12/2009	Odpovědnost
73	D.3.1.3	Odklanalizovaní ul. Záhumenní a Janáčkova / rozhodnutí o realizaci	usnesení rady	IV/2009	nezahájeno	ORM
74	D.3.2.1	TEPLO / výběr koncesionáře a uzavření koncesní smlouvy	uzavření smlouvy	2009	zahájeno	OMM
75	D.3.3.4	VO - silnice I/58 (obchvat Příbora) / vyřízení územního a stavebního povolení	platné UP, SP	2009	splněno	ORM
76	D.3.3.4	VO - silnice I/58 (obchvat Příbora) / realizace osvětlení	kolaudace	2010	nezahájeno	ORM
77	D.3.4.2	BYDLENÍ / vytipování ploch, popis variant pro možnou výstavbu	RM schválená varianta řešení	II/2009	splněno	ORM
78	D.3.4.2	BYDLENÍ / výkup potřebných pozemků (ČD, "za benzinkou", ...)	uzavření všech smluv	III/2009	zahájeno	ORM
79	D.3.4.2	BYDLENÍ / nabídka pozemků developerům	zpracovaná nabídka	2009	nezahájeno	ORM
80	D.3.4.2	BYDLENÍ / Kopřivnice Západ / DSP a DRS - dešťové kanalizace	zpracovaná PD	2009	zahájeno	ORM
81	D.3.4.2	BYDLENÍ / Kopřivnice Západ / realizace - dešťové kanalizace	kolaudace	2010	nezahájeno	ORM
82	D.3.4.3	IPRM / PD na bytové domy v majetku města a parkoviště a šk. hřiště	zpracovaná PD	III/2009	zahájeno	ORM
83	D.3.4.3	IPRM / zahájení realizace v případě schválení dotace	kolaudace	2010	nezahájeno	ORM
84	D.3.5.1	Odvedení potoka od Husovy lípy do Kopřivničky / realizace	kolaudace	III/2009	zahájeno	OŽP
85	D.3.5.1	Rek.mlýnského náhonu ve Vičovicích / realizace	kolaudace	III/2009	zahájeno	OŽP
86	D.4.1.1	SEZ / provedení průzkumu a zpracování analýz - spoluúčast	provedený průzkum	III/2009	zahájeno	OŽP
87	D.4.1.1	SEZ / vyhodnocení výsledků a rozhodnutí o dalším postupu	rozhodnutí o dalším postupu	IV/09	nezahájeno	OŽP
88	D.4.2.1	EVVO / účelový příspěvek MŠ a ZŠ (14 Kč/ žák)	schválený rozpočet	2009/2010	splněno	OVVV
89	D.4.2.1	EVVO / kampaň: Den Země	realizace akce	II/2009/10	splněno	ORM
90	D.4.2.1	EVVO / kampaň: Den bez aut	realizace akce	III/2009/10	splněno	ORM

Akční plán pro rok 2009 - 2010

D: Doprava, infrastruktura, životní prostředí

	Kód SP	Akce	indikátor	Termín plnění	Stav 12/2009	Odpovědnost
91	D.4.2.2	Rozšíření internetové prezentace o stavu a kvalitě ovzduší	aktualizovaná data	III/2009	splněno	OŽP
92	D.4.3.3	Snížení znečištění ovzduší / Osvětová kampaň	realizace kampaně	III/2009	splněno	OŽP
93	D.4.3.3	Snížování vlivu malých zdrojů znečištění ovzduší / dotační program	vyhlášení programu	2010	nezahájeno	OŽP
94	D.4.3.4	Systém sběru a nakládání s odpady / zpracování koncepce	koncepce	IV/2009	zahájeno	OŽP
95	D.4.3.4	Systém sběru a nakládání s odpady / schválení koncepce	usnesení RM	IV/2009	nezahájeno	Vedení
96	D.4.3.4	Systém sběru a nakládání s odpady / příprava projektů	projekt	2010	nezahájeno	OŽP
97	D.4.4.1/ 2	"Korej" Náhrada problematických druhů zeleně / zpracování žádosti	podaná žádost	II/2009	zahájeno	OŽP
98	D.4.4.1/ 2	"Korej" Náhrada problematických druhů zeleně / realizace	počet nově vysázených stromů	2010	nezahájeno	OŽP
99	D.4.4.2	Revitalizace zeleně / výsadba mobilní zeleně, trvalky, letničky mimo centrum města - příprava projektu (žádosti)	projekt	2010	nezahájeno	OŽP
100	D.4.4.5	Ochrana vzácných dřevin dle schváleného systému	dodržování schváleného systému	2009	splněno	OŽP
101	D.4.4.3	Ozelenění PPK / iniciace jednání s firmami PPK	zápis z jednání	I/2009	splněno	Vedení
102	D.4.4.3	Ozelenění PPK / příprava projektu, podání žádosti	zpracovaná žádost	III/2009	nezahájeno	OŽP
103	D.4.4.3	Ozelenění PPK / realizace	předání k užití	2010	nezahájeno	OŽP
Finanční potřeba celkem						