



Město Kopřivnice



Akční plán rozvoje města Kopřivnice pro období 2014-2015



Vyhodnocení k 31.12.2014

E: Ekonomický potenciál a rozvoj lidských zdrojů

	Kód AP.	Akce		Indikátor	Termín plnění	Odpovědnost	Stav	Komentář
1	E.1.2.2	Podpora podnikatelského prostředí / vznik dynamického portálu pro prezentaci Kopřivnice a kopřivnických firem		aktuální portál	2014 / 2015	OVV	zahájeno	Návrh vznikl na základě aktualizace SP.
2	E.1.3.1	Spolupráce s podnikateli / setkání podnikatelů a vedení města nad aktuálními problémy / projekty města		2x ročně akce	2014 / 2015	ORM	splněno	Zástupci významných zam. se účastní jednání RRLZ, zástupci podnik. jsou členy Komise pro strat.rozvoj a byli zváni do prac.skupin při akt.strat.plánu.
3	E.1.3.1	Spolupráce s podnikateli / společná propagace a prezentace města a podnikatelů		min. 2x ročně akce	2014 / 2015	OVV	splněno	Nejvýznamnější marketingovou aktivitou, na které spolupracovalo město s podnikateli byl druhý ročník akce Kopřivnické dny techniky.
4	E.1.3.1	Spolupráce s podnikateli / realizace farmářského trhu		min. 2x ročně akce	2014 / 2015	ORM	splněno	Byly realizovány 3 farmářské trhy. Čtvrtý trh musel být s ohledem na počasí zrušen.
5	E.2.1.1, 3, 6, 7	RRLZ / realizace projektu (ů) celoživotního vzdělávání		min. 1 realizovaný	2014 / 2015	RRLZ	splněno	Město realizuje projekty Zvyšování kvality činnosti OSPOD a Strategický rozvoj města Kopřivnice, jejichž součástí jsou vzdělávací aktivity pro zam.
6	E.2.1.1	RRLZ / spolupráce dotčených subjektů v rámci projektu		4x ročně schůzka	2014 / 2015	OŠK	splněno	RRLZ se v sešla 4x, zástupci se inform. o aktualitách v oblasti zaměstnanosti a svých projektech, předávali si zkušenosti ze své činnosti.
7	E.2.1.5	Popularizace technických oborů / opakování dílčích aktivit realizovaných v rámci projektu Techno 2012		realizace akce	2014	OŠK	splněno	Na základě smlouvy s CPR byly ve školním roce 2013/2014 zopakovány některé dílčí aktivity z projektu Techno 2012.
8	E.2.1.5	Popularizace technických oborů / organizace Kopřivnických dnů techniky		realizace akce	2014 / 2015	OVV	splněno	Druhý ročník dnů techniky se uskutečnil v červnu 2014 za velkého zájmu veřejnosti.
9	E.2.1.6	Akademie III. věku / poskytování informací do MČ		roční zpráva o aktivitách	2014 / 2015	OŠK	splněno	Informace jsou do MČ poskytovány prostřednictvím klubů seniorů. Zpráva o aktivitách bude součástí výroční zprávy KDK.
10	E.2.1.6	Akademie III. věku / realizace tématických večerů po dohodě se seniory v MČ		realizace akce	2014 / 2015	OSV	splněno	Proběhla beseda na téma Čína.
11	E.2.1.6	Akademie III. věku / rozšíření počtu kurzů a zvýšení kapacity		zvýšení počtu kurzů	2014 / 2015	OŠK	splněno	Kurzy jsou organizovány s ohledem na zájem uchazečů a kapacitní možnosti organizátora a lektorů.
12	E.2.2.1	ZŠ Náměstí / rozhodnutí o dalším využití objektu	PZ	usnesení RM,ZM	2014 / 2015	OŠK	zahájeno	Byly diskutovány různé možnosti využití objektu, problematikou se bude město zabývat dále společně s hledáním využití pro další objekty v majetku města.
13	E.2.2.2	ZŠ E.Zátopka, 17. listopadu a Alšova / realizace projektů zkvalitnění odborných učeben v případě schválení dotace		předání díla	2014 / 2015	OŠK	zahájeno	Projekty byly podpořeny dotací z ROP Moravskoslezsko. Jejich realizaci zajistily jednotlivé p.o. Město finančně zajistilo úhradu spoluúčasti.
14	E.2.2.2	ZŠ Alšova / dokončení projektu Škola 21. století - zajištění spoluúčasti	E PZ	předání díla	2014	OŠK	splněno	Škola ukončila svůj projekt dotovaný z ROP Moravskoslezsko. Město finančně zajistilo úhradu spoluúčasti.
15	E.2.2.2	ZŠ E. Zátopka / realizace EO v případě schválení dotace	E PZ	předání díla	2014	OMM	splněno	Akce byla podpořena dotací z OPŽP. V rámci projektu došlo k výměně okenních a dveřních výplní a zateplení vnějšího pláště a střech.
16	E.2.2.2	ZŠ E. Zátopka / výměna oken v případě neschválení dotace	E PZ	předání díla	2014	OMM		Realizováno v rámci komplexních energetických opatření podpořených dotací.
17	E.2.2.2	ZŠ E. Zátopka / napojení na CZT	E PZ	předání díla	2014	OMM	splněno	Akce dokončena.
18	E.2.2.2	Mateřské školy / příprava PD realizace en.opatření pro vybrané budovy	E PZ	připravená PD	2014	OMM	splněno	Byly připraveny projekty pro MŠ Pionýrská a Česká. Oba projekty byly podpořeny dotací z OPŽP a jsou připraveny k realizaci v r. 2015.

S: Sociální zázemí

Kód SP	Akce	Indikátor	Termín plnění	Odpovědnost	Stav	Komentář
1 S.1.1.1	Aktivita pro seniory / realizace akce - Aktivní senior 20??	realizace plán. akcí	2014 / 2015	OSV	splněno	Byly realizovány všechny aktivity plánované v rámci projektu.
2 S.1.1.2	Občanská poradna / podpora provozu	poskytování služeb	2014 / 2015	OSV	splněno	Občanská poradna poskytuje své služby v budově MÚ, provoz je podpořen prostřednictvím dotačního programu města.
3 S.1.1.3	Domov pro seniory / schválení varianty řešení zajištění této sociální služby pro občany Kopřivnice	PZ rozhodnutí o variantě ZM	2014	ORM	splněno	ZM rozhodlo o výstavbě DS na ul. Příčná, byla zpracována studie v rozsahu koncesního projektu.
4 S.1.2.1	Domov pro seniory / realizace opatření dle schválené varianty řešení	E PZ provoz soc. služby	2014 / 2015	ORM	nezahájeno	Rozhodnutí o realizaci dalších přípravných kroků bylo odloženo do nového volebního období.
6 S.1.1.5	Komunitní plán sociálních služeb (KPSS) / realizace plánovaných aktivit	PZ výstupy dle KPSS	2014 / 2015	OSV	splněno	Byly realizovány dílčí aktivity KPSS - ocenění pracovníků v soc.oblasti, propagace soc. služeb, rozšíření provozu obč.poradny
7 S.1.1.6	Propag.soc.služeb / Den soc.služeb ve spoj. s další akcí (např. Prevence na den dětí, propag. dobrovolnictví, ...)	realizace kampaně	2014 / 2015	OSV	splněno	Všechny plánované aktivity pro rok 2014 byly realizovány, pro rok 2015 se připravují nové.
8 S.1.1.6	Realizace KPSS / vytvoření poradenského místa pro rodinné příslušníky drogově závislých osob	PZ vznik poradny	2014 / 2015	OSV	splněno	Poradenské místo vzniklo v prostorách Klubu Kamarád, je provozováno Renarkonem.
9 S.1.1.6	Realizace KPSS / oceňování pracovníků v sociální oblasti	realizace akce	2015	OSV	nezahájeno	Aktivita je plánována pro rok 2015.
10 S.1.1.6	Realizace KPSS / nalezení partnera pro provoz navazujících soc. služeb pro osoby se ZP	usnesení RM	2014 / 2015	OSV	zahájeno	RM byla předložena průběžná zpráva v roce 2014, na aktivitě se dále pracuje.
11 S.1.1.6	Realizace KPSS / zmapování potřeb seniorů v oblasti dopravy	závěrečná zpráva	2014	OSV	zahájeno	Byl proveden průzkum v rámci indikátoru ECI Mobilita a místní přeprava o zvyklostech obyvatel, senioři 60+ tvořili 28 % dotazovaného vzorku.
12 S.1.2.2	DS Kopretina / příprava rozhodnutí o vhodné variantě umístění DS do bezbariérového objektu	usnesení RM	2014 / 2015	OSV	zahájeno	Jsou zvažovány varianty řešení - např. přemístění do ZŠ dr. Horákové. Zatím nebylo rozhodnuto.
13 S.1.3.1	Rekonstrukce jedné ze ZŠ na bezbariérovou / realizace stavebních úprav v ZŠ dr. Horákové	realizace akce	2014	OMM	splněno	Byla realizována I. etapa bezbariérových opatření. Další je projekčně připravena.
14 S.2.1.2	KAMERY do ZS / příprava "pilotního" projektu - výběr ZS, umístění kamer do venkovního prostranství	usnesení RM	2014 / 2015	OŠK	zahájeno	Pilotní projekt je připravován pro okolí ZŠ E. Zátopka.
15 S.2.1.3	Volnočasový klub pro děti a mládež / zajištění provozu na sídlišti Sever (klub Nord)	PZ zajištění provozu	2014	OŠK	splněno	Klub byl otevřen na sídlišti Sever, město podporuje jeho provoz.
16 S.2.1.4	Požární ochrana / úprava hasičských zbrojnic v Lubině	realizace akce	2015	ORM	nezahájeno	Aktivita je plánována pro rok 2015. Návrh na realizaci bude předložen v rámci přípravy rozpočtu města.
17 S.2.2.2	Výchova k bezpečí / aktivity v rámci Plánu prevence kriminality a protidrog. prevence - přednášky, besedy...	realizace přednášek	2014 / 2015	OSV	splněno	Přednášky s tématem protidrog. prevence jsou real. ve spolupráci s Renarkonem, pracovníci MÚ přednášejí problematiku OSPOD.
18 S.2.3.1	Intenzivní terénní práce / zhodnocení práce terénního pracovníka za rok	roční zpráva	průběžně	OSV	splněno	Aktivita realizována, jde o běžnou činnost odboru sociálních věcí.

I. Image města

Kód SP	Akce	Indikátor	Termín plnění	Odpovědnost	Stav	Komentář	
1	I.1.1.1 CENTRUM / veřejná diskuse k celému projektu, získání podpory veřejnosti v rámci aktual. strat. plánu	PZ	veřejná projednání	2014 / 2015	ORM	zahájeno	Diskuse v rámci tvorby SP proběhla, vznikla komise pro architekturu a urbanismus, vzhled města patří mezi prioritní oblasti
2	I.1.1.2 CENTRUM / aktualizace zadání projektu	PZ	projednání v ZM	2014	OVV	nezahájeno	Komplexní problematika centra města nebyla řešena, komise pro architekturu předložila studii možného řešení dílčí části.
3	I.1.1.2 CENTRUM / příprava architektonické soutěže	PZ	vyhlášení soutěže	2015	ORM	nezahájeno	Aktivita je plánovaná pro rok 2015, o způsobu zadání přípravy rekonstrukce města bude diskutováno.
4	I.1.1.2 CENTRUM / podání žádosti o dotaci na demolici objektu č.p.265 (zdravotní středisko Tatro), výkup dotčených pozemků		podaná žádost	2014	ORM	splněno	Akce dokončena, žádost o dotaci byla schválena, projekt je připraven k realizaci v roce 2015.
5	I.1.1.2 CENTRUM / realizace projektu demolice objektu č.p.265 (zdravotní středisko Tatro), v případě schválení dotace		realizace akce	2014 / 2015	ORM	zahájeno	Demolice objektu bude provedena v roce 2015.
6	I.1.1.3 Sad E. Beneše / realizace projektu "brownfield" - demolice vybraných objektů v sadu (sklad, asfaltové plochy, ...)	PZ	předání díla	2014	ORM	splněno	Akce dokončena. Objekty byly odstraněny, plocha byla zatravněna. Rozsah demolice byl upraven, byl zachován objekt bývalé stáje.
7	I.1.1.3 Sad E. Beneše / budova závodního klubu - hledání partnera		uzavření smlouvy	2014	OMM	zahájeno	Pracovní skupina jmenovaná ZM posoudila předložené nabídky, partner nebyl vybrán.
8	I.1.1.5 KDK / návrh etap postupné revitalizace - definice zadání, rozsahu, cílového stavu funkčního využití	E	usnesení RM	2014	OŠK	zahájeno	Etapizace projektu nebyla zatím navržena s ohledem na neukončenou přípravu nových operačních programů pro zajištění možných ext. zdrojů.
9	I.1.1.5 KDK / příprava I. etapy revitalizace objektu	E	zpracovaná PD	2014 / 2015	OŠK	nezahájeno	Aktivita bude zahájena po schválení rozsahu rekonstrukce a návrhu etapizace.
10	I.1.1.6 RADNICE / vyhod. stavu a rozhodnutí o využití volných kapacit v budově Radnice (kinosál, kan. prostory ...)		usnesení RM	2014	tajemník	zahájeno	Bude pokračovat práce neformální pracovní skupiny pro budovu, která definuje potřeby z hlediska údržby a investic do objektu.
11	I.1.1.6 RADNICE / projektová příprava realizace energeticky úsporných opatření	E	zpracovaná PD	2014 / 2015	OMM	zahájeno	Připravuje se studie možnosti řešení zateplení a dalších energetických opatření na objektu radnice.
12	I.1.1.6 RADNICE / výměna trafostanice	E	předání díla	2014	OMM	splněno	Akce dokončena.
13	I.1.2 Příprava návrhu na zatraktivnění veřejného prostoru / kruhové křižovatky, vjezdy do města,		realizace dílčích akcí	2014	OVV	zahájeno	Byl zpracován návrh možného řešení okružních křižovatek, pro pokračování dalších aktivit nebyly v rozpočtu schváleny finance.
14	I.1.2.3 Městský mobiliář / řešení problematiky současně s informačním a orientačním systémem		usnesení RM	2014	ORM	zahájeno	
15	I.1.2.4 SEVER / příprava žádosti o dotaci na MMR na RC 2 a 3 - Trappes	PZ	zpracovaná PD	2014	ORM	zahájeno	Probíhá projektová příprava, po jejím dokončení bude připravena žádost o dotaci na realizaci akce.
16	I.1.2.4 IPRM / realizace III. projektu revitalizace VP	PZ	předání díla	2014 / 2015	ORM	zahájeno	Akce v realizaci. Součástí projektu je rekonstrukce vybraných chodníků, revitalizace starého hřbitova a venkovního prostranství muzea na Fojtství.
17	I.2.1.1 Marketing / realizace dílčích opatření marketingové strategie města (např. Koprtech)		vyhodnocení plnění	2014 / 2015	OVV	splněno	Bylo vyhodnoceno plnění mark. strategie, byly realizovány akce k propagaci města a jeho partnerů.
18	I.2.1.4 Benchmarking / zajištění aktualizace dat v rámci Benchmarkingové iniciativy		aktualizace dat	2014 / 2015	OPE	splněno	Byly doplněny potřebné indikátory, s výsledky benchmarkingu bylo seznámeno vedení města a vedoucí odborů.
19	I.2.2.2 Systematická spolupráce města s médii / tiskové konference, tiskové zprávy, ...		počet tiskových	2014 / 2015	OVV	splněno	Město vydávalo pravidelně tiskové zprávy, zástupci médií byli zváni na jednotlivé městské akce apod.
20	I.2.2.4 IOS / příprava zásad rozvoje informačních a navig. sys. ve městě vč. návrhu realizace a financování		schválené zásady	2014	tajemník	zahájeno	
21	I.2.2.5 Průzkum / realizace pravidelného sociologického průzkumu		zpráva	2014	OVV	splněno	Pravidelný sociologický průzkum byl proveden v roce 2014 v rámci projektu aktualizace strategického plánu.
22	I.2.2.6 PZM a MA21 / realizace Akčního plánu zlepšování ZM		min.obhaj. kat. B	2014 / 2015	ORM	splněno	Město obhájilo kategorii B**. Město patří mezi nejpokročilejší města v MA 21 v rámci NSZM.
23	I.3.1.2 Vila Dr. Bönische / hledání kupce, který zajistí rekonstrukci a využití objektu		prodej objektu	2014	OMM	splněno	Objekt byl prodán firmě Geofima, která plánuje objekt rekonstruovat pro své potřeby.
24	I.3.2.1 Sportoviště pod ČK - Zimní stadion / realizace projektu rekonstrukce technologie chlazení v případě schválení dotace	PZ	realizace akce	2014 / 2015	ORM	zahájeno	Akce v realizaci. Bylo ukončeno VŘ, projekt bude realizován v roce 2015.
25	I.3.2.1 Sportoviště pod ČK - Zimní stadion / realizace dílčích projektů energetických opatření formou EPC	E	realizace akce	2014	OMM	zahájeno	Energetická opatření formou EPC byla provedena, zkušební provoz byl prodloužen do roku 2015.

	Kód SP	Akce		Indikátor	Termín plnění	Odpovědnost	Stav	Komentář	
26	I.3.2.1	Sportoviště pod ČK - Krytý bazén / modernizace provozu	E	PZ	předání díla	2014	OMM	splněno	Proběhla rekonstrukce šaten a sociálního zařízení, byl rozšířen wellness provoz.
27	I.3.2.1	Sportoviště pod ČK - Krytý bazén / rekonstrukce kotelny (EPC)	E		realizace akce	2014	OMM	splněno	Energetická opatření formou EPC byla provedena.
28	I.3.2.1	Sportoviště pod ČK - Letní koupaliště / rekonstrukce		PZ	připravená PD	2015	ORM	nezahájeno	Návrh na zahájení projektové přípravy bude předložen v rámci jednání o rozpočtu pro rok 2015.
29	I.3.2.4	Hřiště Lubina / rekonstrukce zázemí sportoviště			realizace akce	2015	ORM	zahájeno	V roce 2014 proběhla příprava instalace ČOV pro potřeby objektu zázemí sportoviště, realizace přechází do roku 2015.
30	I.3.2.4	Hřiště Lubina / obnova dětského hřiště			realizace akce	2014	ORM	splněno	Ve sportovním areálu v Lubině vzniklo nové dětské hřiště dle návrhu vybraného společně s veřejností.
31	I.3.2.4	Dětská hřiště a sportoviště / hřiště v Sadu E.B. projektová příprava v návaznosti na revitalizaci brownfieldu		PZ	příprava PD	2015	ORM	nezahájeno	Návrh na zahájení projektové přípravy bude předložen v rámci jednání o rozpočtu pro rok 2015.
32	I.3.2.4	Dětská hřiště a sportoviště / postupná obnova a výstavba dětských hřišť a sportovišť		PZ	1 hřiště ročně	2014 / 2015	ORM	splněno	Kromě dětského hřiště v Lubině bylo vybudováno nové discgolfové hřiště u koupaliště a minihřiště s umělým povrchem v Mniší.
33	I.3.2.5	DDM Kletné / instalace ČOV			předání díla	2014	OMM	splněno	Akce dokončena.
34	I.3.3.1	Zpracování výhledu zajištění kultury			projednaný návrh	2014	OŠK	zahájeno	Zpracovaná analytická část.
35	I.3.3.1	Dotační program na podporu kultury a osvětové činnosti		PZ	vyhlášené programy	každoročně	OŠK	splněno	Finanční prostředky byly rozděleny v souladu s podmínkami dotačního programu.
36	I.3.3.2	Rozvoj tradičních i nových typů sportovních akcí / vznik discgolfového hřiště		PZ	realizace akce	2014	ORM	splněno	Výstavba discgolfového hřiště byla financována z rozpočtu města. Hřiště je užíváno občanským sdružením Bushcraft Discgolf a veřejností.
37	I.3.3.2	Rozvoj tradičních sportovních akcí / org. výročního běhu rodným krajem E. Zátopka vč. dopr. akcí			realizace akcí	každoročně	OŠK	splněno	Všechny plánované akce se uskutečnily.
38	I.3.3.2 a 3	Dotační program na podporu mládeže, tělovýchovy a sportu		PZ	vyhlášené programy	každoročně	OŠK	splněno	Finanční prostředky byly rozděleny v souladu s podmínkami dotačního programu.
39	I.4.1.1	Lašská brána Beskyd / pokračování v aktivitách v rámci projektu prostřednictvím KDK, p.o.			plnění ročních plánů	2014 / 2015	OŠK	splněno	Aktivity Lašské brány jsou realizovány manažerem turistické destinace, který byl zařazen pod p.o. KDK.
40	I.4.2.1	Využití polygonu pro aktivity v cestovním ruchu / organizace vlastních a podpora partnerských akcí			realizace akcí	2014 / 2015	OVV	splněno	V partnerství více subjektů byly na polygonu realizovány Kopřivnické dny techniky. Na polygonu proběhly další aktivity organizované jinými subjekty.
41	I.4.2.1-5	Cestovní ruch / Podpora spolupráce a iniciace partnerství s jinými subjekty			min. 2 partnerství	2014 / 2015	OŠK	splněno	Partnerství s Agenturou Beskydy-Valašsko, Destinačním managementem Beskydy-Valašsko
42	I.4.2.7	Využití městského parku s odkazem Z. Buriana / tématické zaměření akcí a vybavení v parku			realizace akcí	2014 / 2015	OŠK	nezahájeno	V sadu byly realizovány akce, nebyly však tématicky zaměřené k Z. Burianovi - start Pochodu všech generací, Den země, Světlo pro Lucii...
43	I.4.3.2	Fojtství / rozšíření aktivit, zatraktivnění expozic v souladu s výhledem muzejnictví			realizace akcí	2014 / 2015	RMK, o.p.s.	zahájeno	V roce 2015 bude dokončen III. projekt v rámci revitalizace IPRM, v rámci kterého bude upraven venkovní areál muzea.

D: Doprava, infrastruktura, životní prostředí

	Kód SP	Akce		Indikátor	Termín plnění	Odpovědnost	Stav	Komentář
1	D.1.2.1	Parkoviště u KD Vičovice / realizace		předání díla	2015	ORM	nezahájeno	Akce projekčně připravena, doklady o projednání však pozbyly platnosti, na realizaci akce nebyly zatím vyčleněny finance v rozpočtu města.
2	D.1.2.1	Parkování sídliště Sever / příprava PD pro RC 2 a 3 - parkování Trappes	PZ	zpracovaná PD	2014	ORM	zahájeno	Zahájena projektová příprava, připravuje se opětovně veřejné připomínkové řešení.
3	D.1.2.1	Parkování / intenzifikace parkovacích ploch v Kopřivnici - zjednosměrnění ulic	PZ	realizace akce	2014	ORM	zahájeno	V roce 2014 byly realizovány dílčí opatření v lokalitě Korej na základě schválené koncepce, další jsou připravovány pro rok 2015.
4	D.1.2.1	Parkování / ul. Kadláčkova - řešení dopravní situace	PZ	zpracovaná PD	2014	ORM	zahájeno	Akce finančně přešla z rozpočtu roku 2014 do roku 2015. Připravuje se VŘ na dodavatele PD.
5	D.1.2.2	Ul. Stramberská / aktualizace zadání další etapy, jednání se správci sítě	PZ	usnesení RM	2014 / 2015	ORM	nezahájeno	S ohledem na přípravu a realizaci jiných projektu nebyla akce zatím zahájena.
6	D.1.2.3	Ul. Panská / úprava křižovatky "u Dury"		předání díla	2014	ORM	splněno	Okružní křižovatka z mobilních citibloků byla instalována, zároveň byla upravena autobusová zastávka u Dury.
7	D.1.2.3	Ul. Panská / jednání o převodu vlastnictví komunikace "ke křížku" na město		uzavřená smlouva	2014	ORM	splněno	Komunikace a dotčené pozemky byly vykoupeny. Město získalo na realizaci akce dotaci z MSK ve výši 2 mil. Kč.
8	D.1.2.6	Mostek M1 - Mniší / realizace opravy dle zpracované PD		předání díla	2014	OMM	zahájeno	Akce zahájena, realizačně přechází do roku 2015.
9	D.1.2.9	Obchvat Vičovic I/58 / pokračování v jednáních s ŘSD		zápis z jednání	2014 / 2015	ORM	zahájeno	Jednání s ŘSD neprobíhala, město však začalo jednat o pozemcích pro novou has.zbroj., která by měla být v souvislosti s obchvatem zrušena.
10	D.2.1.1	Chodník ve Vičovicích / realizace chodníku před "Jednotou"		předání díla	2014	ORM	splněno	Akce byla dokončena.
11	D.2.1.1	Chodník ve Vičovicích / příprava III. etapy		zpracovaná PD	2014	ORM	zahájeno	Probíhá příprava projektové dokumentace.
12	D.2.1.1	Chodník v Mniší / zahájení realizace I. etapy		předání díla	2014	ORM	splněno	Akce byla podpořena dotací ze SFDI, byla dokončena v roce 2014.
13	D.2.1.1	Chodník v Mniší / výkupy pozemků pro realizaci akce		připravené území	2014 / 2015	ORM	zahájeno	Pro realizaci projektu byly uzavřeny smlouvy o smlouvách budoucích, výkupy budou provedeny po ukončení a zaměření stavby.
14	D.2.1.1	Chodník v Mniší / realizace II. etapy v případě schválení dotace		předání díla	2014 / 2015	ORM	zahájeno	Akce byla podpořena dotací z ROP, je ukončeno VŘ na dodavatele, bude realizována v roce 2015.
15	D.2.1.1	Chodník ul. Hřbitovní / studie		zpracovaná PD	2014	ORM	splněno	Studie byla zpracována, o další projektové přípravě nebylo rozhodnuto.
16	D.2.1.3	Bezb.město II.trasa / projektová dokumentace		zpracovaná PD	2015	ORM	nezahájeno	Finance na zahájení projektové přípravy byly schváleny v rámci rozpočtu pro rok 2015.
17	D.2.1.3	Bezb.město I. trasa / přechod u České spořitelny - světelná signalizace		předání díla	2014	ORM	splněno	Akce byla podpořena dotací z ROP, byla v roce 2014 ukončena.
18	D.2.1.3	Bezb.město I. trasa / úprava vstupů a bezbariérových přístupů do veř.objektů v trase - (ZŠ M.Horákové)		zpracovaná PD	2014 / 2015	OMM	splněno	Byla zpracována PD rozdělující akci na dvě etapy. První etapa bezbariérových úprav v ZŠ M. Horákové byla realizována v roce 2014.
19	D.2.1.3	Bezb.město / úpravy chodníku před HZ Kopřivnice		předání díla	2014	ORM	splněno	Akce byla podpořena dotací z ROP, byla v roce 2014 ukončena.
20	D.2.1.3	Bezb.město / úprava autobusové zastávky u KB - v případě získání dotace nebo rekonstrukce ul. ČS armády		předání díla	2015	ORM	zahájeno	Akce byla podpořena dotací z ROP, realizace je plánovaná pro rok 2015 ve vazbě na rekonstrukci povrchu ul. ČS armády.
21	D.2.1.4	Cyklostezka "Z Poodří do Beskyd" / zpracování vyhledávací studie Vičovice-Lichnov		zpracovaná studie	2014	ORM	splněno	Studie byla zpracována, o další projektové přípravě nebylo rozhodnuto.
22	D.2.1.4	Cyklostezka "Ke křížku" / realizace projektu		předání díla	2014	ORM	splněno	Akce byla podpořena dotací z ROP, byla v roce 2014 ukončena.
23	D.2.1.4	Podpora cyklo dopravy / příprava koncepčního dokumentu, realizace motivační kampaně, mobiliář		realizace akce	2014 / 2015	ORM	splněno	Plánované aktivity pro rok 2014 byly splněny, cyklostrategie byla schválena ZM v září 2014.
24	D.3.1.3	Rozvoj kanalizační sítě v Kopřivnici a v MC / posouzení aktuálního stavu a návrh možností řešení		projednání řešení	2014	ORM	zahájeno	Ve spolupráci se společností Koneko byla zpracován návrh řešení pro nenapojené objekty v Lubině, další lokality nebyly posuzovány.
25	D.3.1.3	Odkanalizování ul. Záhumenní / rozhodnutí o řešení ve vztahu ke zpracované studii		usnesení RM	2015	ORM	nezahájeno	O dalších přípravných pracích k realizaci projektu nebylo rozhodnuto.

	Kód SP	Akce		Indikátor	Termín plnění	Odpovědnost	Stav	Komentář
26	D.3.1.3	Odkanalizování, chodník ul. Janáčkova / příprava PD a výkup pozemků		připravená PD	2014	ORM	zahájeno	Projektová příprava byla zahájena, bude dokončena v roce 2015.
27	D.3.2.1	TEPLO / realizace projektu společností Teplo s.r.o.	E	předání díla	2013 / 2015	OMM	splněno	Akce ukončena, všechna plánovaná opatření byla realizována.
28	D.3.2.1	TEPLO / zpracování návrhu (konceptu) budoucího využití výměňkových stanic		usnesení RM	2014	OMM	zahájeno	Byl proveden průzkum mezi potenciálními uživateli, zpráva byla předložena RM před volbami 2014, další aktivity jsou připravovány pro rok 2015.
29	D.3.3.1	Metropolitní síť / připojení rozvodů v rámci projektu Teplo (realizováno KTK)		realizace akce	2013 / 2015	ORM	splněno	Aktivita realizována KTK v rámci projektu rekonstrukce rozvodů tepla.
30	D.3.3.1	Bezdrátový rozhlas / bude realizováno v rámci dotačního projektu Varovný a monitorovací systém (spoluúčast)		realizace akce	2013 / 2014	OŽP	splněno	Akce dokončena, bezdrátový rozhlas byl instalován ve městě i v místních částech.
31	D.3.4.2	BYDLENÍ / Analýza potřeb a výhled rozvoje bydlení	PZ	usnesení RM	2014	ORM	nezahájeno	Analýza nebyla zpracována.
32	D.3.4.2	BYDLENÍ / ul.Západní - spolufinancování infrastruktury v případě dokončení výstavby v území	PZ	rozpočet	2015	ORM	nezahájeno	Výstavba v území není zatím ukončena.
33	D.3.4.2	BYDLENÍ / Kopřivnice Západ - realizace dešťové kanalizace I.etapa (v rámci projektu POSEZ)	PZ	předání díla	2013 / 2014	ORM	splněno	Realizace dešťové kanalizace, vč. úpravy propustků na vodoteči byla dokončena.
34	D.3.4.2	BYDLENÍ / nabídka pozemků developerům - lokalita Kopřivnice Západ, Dolní Roličky	PZ	zpracovaná nabídka	2014 / 2015	ORM	nezahájeno	Aktivní nabídka rozvojových pozemků nebyla realizována.
35	D.3.4.3	Modernizace bytového fondu - IPRM / realizace obnovy BD v majetku města - střechy	E PZ	předání díla	2014	OMM	splněno	Akce ukončena, podpořena dotací z IOP.
36	D.3.4.3	Modernizace bytového fondu - IPRM / realizace obnovy BD v majetku města - vnitřní instalace	E PZ	předání díla	2014	OMM	splněno	Akce ukončena, podpořena dotací z IOP.
37	D.3.5.1	Protipovodňová opatření / Odvedení potoka od Husovy lípy do Kopřivničky - realizace		předání díla	2015	ORM	nezahájeno	Akce projekčně připravena, doklady o projednání však pozbyly platnosti, na realizaci akce nebyly zatím vyčleněny finance v rozpočtu města.
38	D.3.5.1	Protipovodňová opatření / Rek.mlýnského náhonu ve Vičovicích - realizace		předání díla	2015	ORM	nezahájeno	Akce projekčně připravena, doklady o projednání však pozbyly platnosti, na realizaci akce nebyly zatím vyčleněny finance v rozpočtu města.
39	D.3.5.1	Protipovodňová opatření / varovný a monitorovací systém - realizace projektu (spoluúčast)		předání díla	2013 / 2014	OŽP	zahájeno	Akce v realizaci, do konce 1/2015 bude zpracován digitální protipovod.plán ORP Kopřivnice, byly instalovány 2 hladinoměry na řece Lubině.
40	D.4.1.1	LCHSEZ / monitoring lokalizovaných SEZ		provedení monitoringu	2013 / 2015	OŽP	zahájeno	Od roku 2012 se provádí monitoring 9 lokalit, který bude ukončen 6/2015. Jsou prováděny pravidelné odběry vzorků, vyhodnocení je předkládáno RM.
41	D.4.1.4	POSEZ / realizace projektu sanace skládky kalů		předání díla	2013 / 2015	ORM	splněno	Akce dokončena. V následujících letech bude prováděn monitoring projektu.
42	D.4.2.1	EVVO / účelový příspěvek školám města		rozpočet	každoročně	OŠK	splněno	Akce dokončena, příspěvek byl vyplacen.
43	D.4.2.1	EVVO / kampaň: Den Země		realizace kampaně	každoročně	OŽP	splněno	Veškeré plánované akce v rámci kampaně proběhly.
44	D.4.2.1	EVVO / kampaň: Den bez aut		realizace kampaně	každoročně	ORM	splněno	Veškeré plánované akce v rámci kampaně proběhly.
45	D.4.2.1	EVVO / sestavení sady místních indikátorů udržitelného rozvoje		usnesení RM	2014 / 2015	OŽP	splněno	Akce dokončena, připravená sada bude předložena ke schválení orgánům města.
46	D.4.2.2	IS o stavu a kvalitě ŽP / Průběžná aktualizace dat o stavu a kvalitě ovzduší - infopanel o kvalitě ovzduší		aktualizovaná data	průběžně	OŽP	splněno	Je prováděna průběžná aktualizace webu města (ŽP), u vchodu do MÚ je infopanel o kvalitě ovzduší na stanici ČHMÚ ve Studénce.
47	D.4.2.2	IS o stavu a kvalitě ŽP / Ekologická stopa - nástroj udržitelnosti města Kopřivnice		zpracovaný výpočet	2015	OŽP	nezahájeno	Opakovaný výpočet z dat za rok 2014 bude proveden v roce 2015.
48	D.4.3.3	Snížení znečištění ovzduší / Osvětová kampaň		realizace kampaně	2014 / 2015	OŽP	splněno	Pro zaměstnance úřadu proběhlo promítání filmu "Home" s ekologickou tematikou a přednáška o udržitelném rozvoji.
49	D.4.3.4	Systém sběru a nakládání s odpady / realizace koncepce a příprava projektů	PZ	zpracované projekty	2014 / 2015	OŽP	zahájeno	Schválená koncepce je postupně realizována dílčími projekty a akcemi.
50	D.4.3.4	Systém sběru a nakládání s odpady / výstavba zpevněných stání pro kontejnery a bourání starých přístřešků	PZ	předání díla	2014	OŽP	splněno	Byly zbourány přístřešky na ul. Sokolovské a upravována kontejnerová stání na ul. Osvoboditelů.
51	D.4.3.4	Systém sběru a nakládání s odpady / zřízení 2. sběrného dvoru - rozhodnutí o projektu		usnesení orgánů města	2014 / 2015	OŽP	nezahájeno	Další postup v řešení problematiky bude navržen po dokončení VŘ na poskytovatele komunálních služeb.

	Kód SP	Akce		Indikátor	Termín plnění	Odpovědnost	Stav	Komentář
52	D.4.4.2	Revitalizace zeleně / real. projektu Regenerace parků Pionýrská a Sadová v Kopřivnici v příp. schválení dotace		realizace akce	2014 / 2015	OŽP	nezahájeno	Žádost o dotaci na realizaci akce nebyla schválena.
53	D.4.4.2	Revitalizace zeleně / realizace dílčích opatření v rámci investičních projektů (IPRM,)	PZ	realizace opatření	2014 / 2015	OŽP	splněno	Zeleň byla v rámci dalších projektů obnovy veřejného prostranství revitalizována (IPRM, výsadba aleje podél ul. Husova, ...)