

# Akční plán rozvoje města Kopřivnice pro období 2020 - 2021



[Vyhodnocení plnění k 31.12.2020](#)

Ekonomika a podnikání						
Priorita	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
A.1 MSP	A.1.2 Plochy a objekty pro služby a řemesla	Využití <b>výměňíkových stanic a volných budov</b> v majetku města pro MSP (VS 17. listopadu - garáže, Dukelská, Družební, Polní - posouzení možnosti využití)	OMM	zajištění využití	zahájeno	Probíhá průběžně, v r. 2020 byla rekonstruována VS na ul. 17. listopadu za účelem pronájmu garážového stání. K realizaci je připravena úprava VS Družební 925 a bude realizována v roce 2021 (prostor po prádelně). Dále byl schválen záměr na pronájem VS Polní 331 ("nekomerční" využití).
		Využití <b>výměňíkových stanic</b> (Dukelská - demolice) - PD, příprava žádosti o dotaci	OMM	realizace akce	zahájeno	Po demolici VS Dukelská by měla být plocha upravena na parkování a zeleň. Vhodný dotační titul pro kombinaci těchto opatření není k dispozici. Tato akce je závislá na přemístění trafostanice (realizace ČEZ 2021) a realizace demolice je v návrhu 2. části rozpočtu R 2021.
		<b>Úprava prostor ve vestibulu MÚ</b> - vznik komerčních prostor (bufet) a související úpravy - I. etapa	OMM / OA	realizace akce	nezahájeno	Byla představena studie řešení, v rámci rozpočtu města nebyly vyčleněny finance na projektovou přípravu a realizaci akce. OMM preferuje realizaci akce v roce 2021 z výnosů hospodářské činnosti.
A.2. Péče o investory	A. 2.3 Brownfields	<b>ZŠ Náměstí</b> - rozhodnutí o způsobu využití objektu staré budovy (např. knihovna) - aktualizace studie	OA	usnesení ZM	zahájeno	
		<b>ZŠ Náměstí</b> - rozhodnutí o způsobu využití dostavby (např. bytové jednotky) - studie	OA	usnesení ZM	zahájeno	Zastupitelům města byl na semináři představen návrh možného řešení přestavby objektu na byty. V rozpočtu R 2021 byly ORM vyčleněny finanční prostředky na zpracování PD
		<b>ZŠ Náměstí</b> - příprava projektu/žádosti o dotaci na demolici nepotřebných objektů	ORM	2020 - PD	nezahájeno	Rozsah demoličních prací bude upřesněn v rámci projektové přípravy rekonstrukce obou objektů školy.
		<b>Bývalý depozitář</b> v sadu E. Beneše - příprava opatření dle schválené studie revitalizace parku Sad dr. E. Beneše	ORM	realizace akce	nezahájeno	Posouzení využití objektu je součástí studie revitalizace sadu E. Beneše a navazujících ploch.
		<b>Ringofferova vila</b> - úprava a doplnění prostor restaurace; vyhledání vhodného nájemce komerčních prostor	OMM	realizace	zahájeno	Je zpracována studie a zadáno zpracování PD pro stavební povolení. V roce 2021 by měla být zahájena realizace. Diskuse by měla být ještě vedena nad standardem vybavení interiéru. Dále by mělo být rozhodnuto, zda realizaci začít ještě před tím, než bude znám budoucí provozovatel. Záměr pronajmout prostory je zveřejněn.

Priorita	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
A.2. Péče o investory	A. 2.4 Partnerství veřejného a soukromého sektoru	Spolupráce v rámci <b>Rady pro rozvoj lidských zdrojů</b>	OŠKS	4 schůzky	nezahájeno	S ohledem na omezení související s nemocí COVID-19 byla osobní jednání zrušena a na podzim se někteří členové zúčastnili setkání on-line a vyměnili si aktuální informace ze svých organizací.
		<b>Farmářské trhy</b> v Kopřivnici - realizace	OMM	4 trhy	splněno*	S ohledem na omezení byly realizovány 3 trhy.
A.3 Lidské zdroje	A. 3.1 Kvalita vzdělávání	<b>Místní akční plán rozvoje vzdělávání</b> v ORP Kopřivnice II - realizace dílčích aktivit	OŠKS	realizace	zahájeno	V průběhu roku proběhla řada aktivit v souladu s projektem podpořeným z OPVVV pro pedagogy i nepedagogické pracovníky, žáky škol i jejich rodiče. Část aktivit bylo nutno realizovat distančně prostřednictvím internetu. Realizace projektu pokračuje do 6/2021.
		Projekt <b>Klub nadaných dětí BADY</b> pro ORP Kopřivnice - aktivita v rámci MAP II	ZŠ p.o.	počet dětí na semin.	splněno*	Proběhly dvě aktivity v rámci kroužku (9/2020) - šifrovací akce a technické vynálezy. Následně činnost přerušena dle covidové epidemie.
		<b>Podpora rozšířené výuky v ZŠ 17. listopadu</b> - spolupráce se Světem vzdělání, z.s. - příprava učebny	ZŠ p.o.	počet dětí	splněno	Realizace projektu proběhla dle plánu.
		<b>Zvyšování kvality ve vzdělávání ( Podpora matematické gramotnosti</b> - např. soutěž Nebojte se matematiky...)	OŠKS	realizace akce	nezahájeno	Akce byla z roku 2020 přesunuta na únor-březen 2021 z důvodu covidové epidemie. Aktivitu připravuje Pracovní skupina matematické gramotnosti a zástupci MAP II. Soutěž bude uzpůsobena formou on-line, off-line a učení venku - matematické výzvy.
	A. 3.2 Motivace k technickému vzdělávání	<b>Kopřivnické dny techniky</b> - podpora dalších ročníků akce	OŠKS	realizace, poč.účasť.	splněno	Z důvodu omezení souvisejících s nemocí COVID-19 proběhly KDT v náhradním termínu v září 2020.
		<b>Obnova vybavení DDM pro technické vzdělávání</b> - realizace projektu	DDM / ORM	realizace projektu	splněno	Modernizace tří učeben a zajištění bezbariérového přístupu byla realizována. S ohledem na omezení související s nemocí COVID-19 byla činnost DDM v průběhu roku několikrát přerušena.

Priorita	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
A.3 Lidské zdroje	A. 3.2 Motivace k technickému vzdělávání	<b>Rekonstrukce vnitřních rozvodů DDM</b> (elektroinstalace, soc. zařízení, bezbariérovost ...) - realizace	OMM	realizace projektu	splněno	Rekonstrukce vnitřních technických rozvodů a sociálních zařízení byla dokončena.
		Projekt <b>Technika nás baví</b> - Podpora technických a přírodovědných aktivit v DDM - realizace	DDM	realizace projektu	splněno*	Technické kroužky probíhaly dle možností, které byly dány omezeními související s nemocí COVID-19
		<b>Den tvůj kariéry</b> - prezentace středních škol a zaměstnavatelů pro žáky 8. a 9. tříd a jejich rodiče	OŠKS	realizace, poč.účast.	splněno*	Akce se z důvodu covidové epidemie nekonala v tradiční podobě. Byla však zajištěna on-line aktivita k volbě povolání jak pro rodiče a žáky 7.-9.tříd, tak pro výchovné a kariérové poradce - v rámci MAP II (12/2020). Střední školy a učiliště v době coronavirových omezení organizují on-line dny otevřených dveří.
		<b>Přehlídka</b> technických profesí - Řemeslo má zlaté dno	VOŠ,SOŠ a SOU	realizace, poč.účast.	nezahájeno	Z důvodu omezení souvisejících s nemocí COVID-19 nebyla tato aktivita realizována.
	A. 3.3 Další vzdělávání	<b>Akademie III. věku v Kopřivnici</b> - příprava přednášek dle zájmu posluchačů a kapac. možností organizátora	KDK p.o.	počet účastníků	splněno*	Semináře probíhaly dle možností, které byly dány omezeními související s nemocí COVID-19
	A. 3.4. Infrastruktura pro vzdělávání	<b>ZŠ E. Zátopka (fyzika), 17. listopadu</b> (přírodopis) a <b>ZŠ Lubina (přírodopis)</b> - obnova odborných učeben - realizace	ZŠ p.o.	realizace projektů	splněno	Realizace projektu proběhla dle plánu.
		<b>ZŠ E. Zátopka (cvičná kuchyň), 17. listopadu</b> (cizí jazyky a chemie) - obnova odborných učeben - příprava žádostí o dotace, realizace v případě schválení	ZŠ p.o.	realizace projektů	zahájeno	Probíhá příprava realizace investice
		<b>ZŠ Alšova</b> - zahájení <b>rekonstrukce školní kuchyně a posílení elektrorozvodů</b> - R	OMM	realizace akce	zahájeno	Je dokončena projektová příprava, akce je realizačně zařazena do rozpočtu R 2021.
		<b>ZŠ E. Zátopka</b> - rekonstrukce <b>elektroinstalace a šaten</b> pro 1. a 2. třídu - PD + R	OMM	realizace akce	zahájeno	Je dokončena projektová příprava, akce je realizačně zařazena do rozpočtu R 2021.

Priorita	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
A.3 Lidské zdroje	A. 3.4. Infrastruktura pro vzdělávání	DDM Kletné - oprava chatků II. etapa	OMM	realizace akce	nezahájeno	Na realizaci akce nebyly v rozpočtu R 2020 vyčleněny finanční prostředky.
		MŠ Česká - rekonstrukce elektroinstalace - R	OMM	realizace akce	splněno	
		MŠ Záhumenní - zastřešení hlavního vstupu do budovy	OMM	realizace akce	nezahájeno	Nebylo realizováno z důvodu, že nebyla shoda na způsobu zastřešení a alokované zdroje na projektovaný typ zastřešení byly nedostatečné.
		MŠ Mniší - rekonstrukce kuchyně	OMM	realizace akce	zahájeno	Je dokončena projektová příprava, realizace akce je součástí návrhu 2. části rozpočtu R 2021.

Poznámka: splněno\* = splněno v rozsahu, který umožnily omezení související s nemocí COVID-19

Doprava, infrastruktura a životní prostředí						
Priorita	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
B.1 Vnitřní doprava	B. 1.1 Odstraňování dopravních závad a critic. míst na komunikacích	Oprava mostku M1 - Mniší - realizace opravy	OMM	realizace akce	nezahájeno	Stále nedošlo ke shodě s RWE na způsobu přeložení plynovodu. Bez této dohody nelze rekonstrukci realizovat. Akce přechází do rozpočtu R 2021.
		Rekonstrukce mostu M1 - Lubina - pod Japstavem - R	OMM	realizace akce	splněno	Stavba s podporou MMR byla dokončena a předána do užívání.
		Rekonstrukce mostu M07 - Hřbitovní - PD	OMM	2020 - PD 2021 - R	zahájeno	Byla zpracována projektová dokumentace, realizace akce je součástí návrhu 2. části rozpočtu R 2021.
		Rekonstrukce mostu M6 Severní - R	OMM	realizace akce	splněno	Stavba financována z rozpočtu města byla dokončena a předána do užívání.
		Opravy povrchů místních komunikací dle vyhodnocení potřeby opravy	OMM	realizace akce	splněno	V rámci finanční alokace k této položce byla provedena celoplošná oprava komunikace na ul. Školní, oprava komunikace v MČ Lubina (u č.p. 245 a 246), příjezd k Lašské vile; dále lokální výtluhy a opravy metodou "pachmatic".
		Dopravní studie na ul. Sportovní, Pionýrská a Pod Bílou horou - projednání studie v RM	ORM	usnesení RM	splněno	Po projednání studie s veřejností v roce 2019 byly její výstupy zpracovány Koncepte statické dopravy a zahrnuty do akčního plánu PUMM (Parkování na ulici Školní, Ulice Pod Bílou horou VDZ - doplnění parkovacích pruhů, Ulice Pionýrská VDZ - doplnění parkovacích pruh a výhyben - R), schváleno ZM 25.6.2020 usnesením č. 207. Dílčí zadání vyplývající z dopravní studie na parkování na ul. Školní bylo projednáno RM dne 12.5.2020 usnesením č. 1081.
		Dopravní studie na ul. Sportovní, Pionýrská a Pod Bílou horou - úprava dopravního značení - vytvoření parkovacích pruhů na ul. PBh, Pionýrská	ORM	realizace akce	splněno	Bylo provedeno doplnění a změny vodorovného dopravního značení ve prospěch parkovacího stání a výhyben na ulici Pionýrské.
		Řešení okružní křižovatky Obránců míru - Školní - Francouzská - PD	ORM	zpracovaná PD	zahájeno	Akce je připravována ve spolupráci s MSK. Byla dokončena projektová příprava, v R 2021 má město schváleny finance na krytí svého podílu na realizaci akce a jedná s krajem o zajištění jeho podílu.

Priorita	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
B.1 Vnitřní doprava	B. 1.1 Odstraňování dopravních závad a critic. míst na komunikacích	Řešení křižovatky Záhumenní - kpt. Jaroše - PD	ORM	zpracovaná PD	zahájeno	Ve spolupráci s MSK probíhá projektová příprava realizace akce. Je zpracována studie řešení, na základě které bude zadáno zpracování dalších stupňů dokumentace nutné k realizaci akce.
		ul. K Očnímu - zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů - projednání studie v RM, popř. instalace zpomalovacích prahů a úprava dopravního značení	OMM	realizace akce	zahájeno	Bylo rozhodnuto o způsobu zpomalení dopravy v této lokalitě. V rámci úsporných opatření v souvislosti s Covid - 19 bylo vyškrtnuto z R 2020.
	B. 1.2 Organizace dopravy v klidu	Koncepce statické dopravy - projednání dokumentu v orgánech města	ORM	schválená koncepce	splněno	Koncepce byla společně s Plánem udržitelné městské mobility a akčními plány obou dokumentů schválena ZM usnesením č. 207/25.6.2020.
		Zavedení zóny placeného parkování v centru města (Albert, Štefánikova, MÚ) - postupná instalace parkovacích automatů a dopravního značení	OMM	realizace akce	zahájeno	Byl vypracován návrh řešení, v rozpočtu R 2020 nebyly na realizaci akce vyčleněny finance.
		Rozšíření systému rezidentního a abonentního stání (ul. Kadláčkova, Lidická) - revize pravidel	ORM, OVS	schválená pravidla	zahájeno	Zahájena příprava změn pravidel parkování a odstavování vozidel s cílem zpoplatnit centrální parkoviště a místa pro taxislužbu a upravit nařízení města k 1.7.2021.
		Intenzifikace parkování/změna organizace dopravy ve vybraných lokalitách - realizace dílčích opatření	OMM / ORM	realizace opatření	splněno	V rámci těchto opatření bylo provedeno dopravní značení na ul. Pod Bílou horou, Pionýrská, Družební, Štramberská (u křižovatky s ul. Horní). Byla zpracována PD pro provedení úpravy parkování na ul. Krátká.
		Parkoviště Zd. Buriana - podání žádosti o dotaci, realizace	ORM	2020-žádost 2021-R	nezahájeno	Žádost o dotaci z OPŽP nebyla podpořena, navrhovaný způsob řešení není z programu podporován. Z rozpočtu města nebyly na realizaci akce vyčleněny finance. Požadavek na finanční zajištění realizace akce jsou součástí tzv. II. části rozpočtu R 2021.
	Parkování ul. Obránců míru - za č.p. 761 - PD - úprava zpevněných ploch	ORM	příprava PD	zahájeno	Projektová dokumentace byla zpracována, požadavek na finanční zajištění realizace akce jsou součástí tzv. II. části rozpočtu R 2021.	



Priorita	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
B.1 Vnitřní doprava	B. 1.2 Organizace dopravy v klidu	Parkoviště ul. Školní - realizace opatření Dopravní studie na ul. Sportovní, Pionýrská a Pod Bílou horou - PD	ORM	zpracovaná PD	zahájeno	Probíhá projektová příprava akce.
		Rozšíření parkovacích ploch u krytého bazénu - řešení majetkových vztahů s MSK, příprava PD	OMM / ORM	2020- pozemky 2021-PD	zahájeno	S MSK byl dohodnut záměr převodu dotčených pozemků. V roce 2021 budou vypořádány majetkoprávní vztahy a následně může dojít ke zpracování PD.
		Parkovací stání Trappes - částečné řešení - úprava parkování na ul. Družební - žádost o dotaci, realizace	ORM	realizace	splněno	Realizace akce dokončena a předána do užívání.
B.2 Veřejná, cyklo a pěší doprava	B. 2.1 Vytvořit kvalitní podmínky a služby pro cyklistickou dopravu a in-line	Plán udržitelné městské mobility - projednání dokumentu v orgánech města, průběžná realizace opatření	ORM	schválený plán	splněno	Dokument vč. akčního plánu byl schválen usnesením ZM č. 207/25.6.2020.
		Cyklistická stezka Vlčovice - Lichnov - jednání o majetkoprávních vztazích	OMM	souhlasy vlastníků	pozastaveno	Přes opakované snahy se nepodařilo sjednat dohodu s vlastníky dotčených pozemků.
		Cyklistická stezka Kopřivnice - Závišice - Rybí - NJ - podání žádosti o dotaci, realizace v případě schválení	ORM	2020-žádost 2021-R	zahájeno	Žádost o dotaci z IROP byla schválena. V R 2021 zatím nejsou vyčleněny finance na spolufinancování realizace akce. <b>Projekt je dle podmínek RoPD nutno dokončit do 8/2021.</b>
		Úprava ul. Záhumenní - projednání nízkonákladového opatření ke zvýšení bezpečnosti cyklistů (Palárna - Horní), např. úprava a doplnění značení	ORM	schválený návrh	nezahájeno	Zvažované řešení je nutno projednat s vlastníkem komunikace II/482 - SSMSK. S ohledem na omezení související s nemocí COVID-19 byla jednání odložena.
		Podpora cyklo dopravy - mobiliář, značení, kampaň ...	ORM	realizace akce	splněno*	V rámci mobiliáře pro cyklisty byl pořízen cyklostojan ke komunitnímu centru Vlčovjan, město se jako lokální koordinátor zapojilo do celostátní cyklovýzvy Do práce na kole, a tradičního podzimního Evropského týdne mobility.
	B. 2.2 Bezpečná a komfortní pěší doprava ve městě a jeho částech včetně vzájemného propojení	Chodník ul. Janáčkova - aktualizace PD + pozemky	ORM / OMM	2020 - akt. PD	pozastaveno	PD je zpracována, nutno ji aktualizovat. Příprava akce byla přerušena do dořešení ul. Horečkova
	Chodník Vlčovice - III. etapa (propojení Vlčovice - Mniší) - realizace po dokončení odkanalizování MČ	ORM	realizace	zahájeno	Žádost o dotaci z IROP byla schválena. V R 2021 zatím nejsou vyčleněny finance na spolufinancování realizace akce. <b>Projekt je dle podmínek RoPD nutno dokončit do 9/2021.</b>	



Priorita	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
B.2 Veřejná, cyklo a pěší doprava	B. 2.2 Bezpečná a komfortní pěší doprava ve městě a jeho částech včetně vzájemného propojení	Chodník <b>Ul. Severní</b> - úprava a doplnění chodníkového tělesa a VO, vč. rekonstrukce mostu a propojení na Francouzskou - PD, rozhodnutí o realizaci chodníku v orgánech města	OMM	2020 - PD 202? - R	zahájeno	Byla provedena celková rekonstrukce mostu, včetně chodníkového tělesa. Dále byly realizovány výkupy pozemků pro výstavbu chodníku dle PD. V rozpočtu R 2020 nebyly na realizaci akce vyčleněny finance.
		<b>Stavební úprava slepé části ulice Zd.Buriana</b> před MŠ Jeřabinka (parkování, chodník, VO) - projednání způsobu řešení, PD	ORM	2021 - PD	nezahájeno	V rozpočtu R 2020 nebyly na projektovou přípravu vyčleněny finance.
		<b>Ul. Štefánikova</b> - rekonstrukce a úprava přechodů vs. celkové řešení prostoru	ORM	2019 - PD 2020 - R	nezahájeno	S ohledem na realizaci úsporných opatření v rozpočtu města neproběhla diskuse o způsobu řešení dotčené lokality.
		<b>Ul. Čs. armády – úprava chodníku a přechodu u KB</b> - realizace v případě schválení dotace	ORM	realizace	zahájeno	Žádost od dotaci ze SFDI byla schválena, akce je zařazena do R 2021.
		Přechod pro chodce <b>ul. Průmyslový park</b> (u firmy Erich Jaeger) - dokončení stavby	ORM	realizace akce	splněno	Stavba s podporou IROP byla dokončena v jarních měsících roku 2020.
		<b>Bezbariérové město - II. trasa</b> (ul. Kpt. Jaroše - radnice) - PD, monitoring dotací	ORM	zpracovaná PD	nezahájeno	V rozpočtu R 2020 nebyly na projektovou přípravu vyčleněny finance.
		<b>Opravy chodníků</b> ve městě a v MČ dle vyhodnocení potřeby opravy	OMM	realizace akce	splněno	V rámci finanční alokace byla provedena celková rek. chodníku za domy č.p. 874 - 876 na ulici Obránců míru, rekonstrukce schodiště Pod Morávií a lokální opravy chodníků dle potřeby (Husova, Dukelská...)
	B.2.3 Kvalitní veřejná doprava	<b>Stavební úpravy autobusových zastávek (ul. Pod stadionem a Tatra vrát. č. 2)</b> - PD	ORM	zpracovaná PD	nezahájeno	V rozpočtu R 2020 nebyly na projektovou přípravu vyčleněny finance.
		<b>Úprava autobusové zastávky Kopřivnice, kolonie směr centrum</b> - PD, realizace	ORM	2020 - PD 2021 - R	nezahájeno	V rozpočtu R 2020 nebyly na projektovou přípravu vyčleněny finance.
		<b>Skibus a cyklobus Beskydy (na Bílou)</b> - spoluúčast na provozních nákladech	ORM	realizace	zahájeno	Připravuje se smlouva a městy a obcemi na trase Nový Jičín - Bílá na spolufin.provozu cyklobusu ČSAD Vsetín od jara 2021.
	<b>Navýšení autobusových spojů na stávajících linkách</b> (náhrada MHD - Korej, Sever, Jih, MČ) - projednání s MSK, zavedení	ORM	realizace	nezahájeno	Aktuálně objednatel autobus.spojů na území města MSK spíše ruší nevyuž.linky (z důvodu omezení školní výuky, home officy...). O navýšování linek nelze jednat, rozsah dopravy byl krajem vysoutěžen. Město by si muselo nové spoje plně hradit z vlastních prostředků. ORM nemá informace o fatální situaci, kterou by bylo nutno řešit vypsáním zakázky na nové spoje.	

Priorita	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
B.3 Bydlení	B. 3.1 Rozvojová území pro výstavbu rodinných domů	<b>Podpora individuální bytové výstavby -</b> projednání pravidel v orgánech města	ORM	schválená pravidla	zahájeno	Pravidla byla zpracována a prezentována na pracovním semináři zastupitelstva. Z programu jednání ZM v prosinci 2020 byla stažena.
		<b>UI. Západní -</b> spolufinancování infrastruktury (komunikace) - PD + realizace	ORM	2020 - PD 2021 - R	zahájeno	Zahájena předprojektová příprava, na jaře 2021 proběhne jednání s vlastníky komunikace Západní. Z důvodu celostátních opatření proti Covidu není možné svolat společné konstruktivní jednání s 26 vlastníky.
		<b>UI. Horečkova -</b> spolufinancování infrastruktury (komunikace) - realizace	ORM	realizace	zahájeno	Zahájení realizace projektu závisí na nalezení kompromisu mezi požadavky správců sítí, Policií ČR a města. O nové projednání se pokusí ORM počátkem roku 2021.
		<b>Dolní Roličky -</b> zpracování územní studie	SUP	zpracovaná ÚS	splněno	Územní studie byla zpracována, následně byla zveřejněn záměr prodeje dotčených pozemků investorovi. V současné době probíhá hodnocení nabídek zájemců o pozemky.
	B. 3.2 Zkvalitňování a údržba stávajícího bytového fondu	<b>Příprava koncepce rozvoje bydlení</b>	ORM	schválená koncepce	splněno	Koncepce rozvoje bydlení vč. akčního plánu byla schválena ZM usnesením č. 208/25.06.2020.
		<b>Masarykovo nám. 650 -</b> energetická opatření, vnitřní instalace - realizace	OMM	realizace	zahájeno	Žádost o dotaci z IROP na realizaci akce byla schválena, probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby. Předpoklad ukončení realizace projektu 5/2022.
		<b>Revitalizace veřejného prostoru na sídlištích</b> - vytipování prostor pro přípravu dílčího projektu - PD	ORM	postupná realizace	nezahájeno	Na projektovou přípravu komplexnějších řešení nebyly vyčleněny finance.
B.4 Infrastruktura a ŽP	B. 4.1 Odpadové hospodářství města	Výstavba zpevněných <b>stání pro kontejnery</b> (Lubina u mostu,...) - PD, realizace	OMM / OŽP	realizace akce	pozastaveno	Je zpracována studie řešení lokality, s ohledem na plánovanou změnu svozu tříděného odpadu (systém Door-to-door), od které se očekává snížení množství tříděného odpadu u hromadných kontejnerových stání, byly další přípravné kroky pozastaveny.
		<b>Příprava návrhu zavedení způsobu intenzivnějšího systému třídění odpadu</b> (např. DOOR to DOOR, PAYT) - realizace I. etapy - žluté popelnice	OŽP	schválený návrh	pozastaveno	Finance k zajištění svozu tříděného odpadu (papíru a plastu) byly původně zahrnuty v R 2020, s ohledem na úpravy rozpočtu v souvislosti se snižováním rozpočtových příjmů kvůli Covid-19 byla položka z R 2020 vypuštěna.

Priorita	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
B.4 Infrastruktura a ŽP	B. 4.2 Zařízení pro nakládání s odpady	Úprava zpevněných ploch v areálu kompostárny v Příboře - spolufinancování město Příbor	OMM / OŽP	realizace	zahájeno	Pro realizaci akce bylo nezbytné majetkoprávní vypořádání s městem Příbor. Darovací smlouva schválena v orgánech města. Realizace jako přecházející akce v 2021.
	B. 4.4 Zlepšení kvality vypouštěných odpadních vod	Odkanalizování MČ Vlčovice a Mniší - realizace	ORM	realizace akce	zahájeno	V průběhu roku 2020 byla zahájena výstavba kanalizačního řadu ve Vlčovicích, na kterou bude v roce 2021 navázáno stavebními pracemi v Mniší.
		Rekonstrukce kanalizace ul. Na Vápenkách - realizace	OMM	realizace akce	splněno	Jednotná kanalizace byla rekonstruována. Povrch komunikace, ve které je uložena je značně poškozen a je připraven projekt její kompletní rekonstrukce. V závěru roku 2020 byla podána žádost o dotaci z MMR na realizaci opravy komunikace.
		Převedení jednotné kanalizace v MČ do režimu dešťové - kontrola stávajícího stavu	OMM / OŽP	realizace akce	nezahájeno	Do jednotné kanalizace dosud vypouštějí odpadní vody některé nemovitosti. Z toho důvodu nelze převedení jednotné kanalizace na dešťovou zatím provést.
	B. 4.5 Protipovodňová opatření	Adaptační strategie města na změnu klimatu - příprava a realizace dílčích opatření, zapojení se do celostátní akce "Sázíme budoucnost"	OŽP	realizace akce	nezahájeno	Realizace dílčích opatření měla být součástí akcí ke Dni Země 2020, ten byl z důvodu korovinarových opatření pro rok 2020 zrušen.
		Opatření proti přívalovým deštům - Lubina Holota - dokončení PD, žádost o dotaci	ORM	zpracovaná PD	zahájeno	Byla dokončena projektová příprava, do 1.3.2021 bude podána žádost o dotaci na realizaci akce.
		Odvedení potoka od Husovy lípy do Kopřivničky (využití dešť. vod pro letní stadion) - PD, realizace	ORM	2020 - PD 2021 - R	zahájeno	Probíhá projektová příprava. Dle předběžných konzultací se zástupci SFŽP není možno pro navrhované řešení získat dotaci ze stávající výzvy OPŽP. ORM bude monitorovat možné dotační zdroje na realizaci akce.
	B. 4.6 Environmentální výchova a osvěta	Propagace Fairtradového obchodu - Den Země a Místní férová snídaně	OŽP / ORM	realizace akcí	splněno*	Plánovaná oslava Dne Země neproběhla v předpokládaném rozsahu z důvodu omezení souvisejících s nemocí Covid-19, Férová snídaně proběhla elektronicky formou fotosoutěže na FB Zdravého města.

Priorita	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
B.4 Infrastruktura a ŽP	B. 4.6 Environmentální výchova a osvěta	Plán zlepšování kvality ovzduší - příprava a realizace dílčích opatření, realizace sensorového měření ovzduší v případě schválení dotace	OŽP	realizace dílčích opatření	zahájeno	Monitoring kvality ovzduší by měl začít v 3/2021, pokud zhotovitel projektu (Ekotoxa Brno) získá dotaci z TAČR. Akce by se měla uskutečnit v Kopřivnici, Ostravě a Opavě.
		Podpora žadatelů o <b>kotlíkové dotace</b> - max. 5 tis./žádost	OŽP	realizace akce	splněno	Město podpořilo úspěšné žadatele o kotlíkovou dotaci ve 2. a 3. výzvě, celkem podpořeno 12 žadatelů, celková dotace ve výši 60 tis. Kč.
		<b>Kampaň na podporu udržitelné mobility</b> - příprava kampaně, realizace dílčích aktivit	ORM / OŠKS	realizace akce	splněno*	Město se zapojilo jako lokální koordinátor do celostátní výzvy Do práce na kole a zároveň na podzim realizovalo tématické akce v rámci Evropského týdne mobility. Část plánovaných aktivit nebylo možno realizovat z důvodu omezení souvisejících s nemocí Covid-19.
		<b>Kampaň na prevenci vzniku černých skládek u kontejnerových stání</b> - příprava a realizace kampaně	OŽP	realizace akce	splněno	Informační kampaň „Stop brajglu“ proběhla v červnu r. 2020 s cílovou skupinou občanů Kopřivnice. Cílem bylo informovat, jak nakládat s objemným odpadem, aby nedocházelo k neoprávněnému odkládání objemných odpadů ke kontejnerům. V rámci kampaně byly využity billboardy s informacemi, kam lze odpady odložit, jaké služby jsou občanům nabízeny, sankce či hrozby v případě neoprávněného odložení odpadu (např. šíření štěnic a jiného obtížného hmyzu atd.). Billboardy byly umístěny po dobu 3 dnů na prostranství před KDK, travnaté ploše mezi autobusovým nádražím a vilou Machů a u stanoviště kontejnerů na ulici Družební.
B.5 Energetika města	B. 5.1 Územní energetika města	<b>Územní en. koncepce</b> - jednání s dotčenými partnery o opatřeních v oblasti energetiky s dopadem na území města a na ŽP	OMM	usnesení orgánů	nezahájeno	S ohledem na průběh pandemie Covid 19 neproběhla v dané oblasti jednání s partnery.
		Podpora vzniku <b>čerpací stanice/dobíjecí stanice na alternativní PHM</b>	OMM	usnesení RM/ZM	zahájeno	Bylo vytipováno území pro realizaci (část parkoviště před poštou) a nabídnuto společnosti ČEZ pro umístění el. dobíjecí stanice. Aktuálně je tento záměr posuzován v rámci organizační struktury ČEZ.

Priorita	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
B.5 Energetika města	B. 5.2 Snižování energetické náročnosti majetku města	MŠ I. Šustaly - vyregulování otopné soustavy - R	ORM	realizace akce	zahájeno	Byla zpracována projektová dokumentace k realizaci akce, která proběhne v roce 2021.
		MŠ Lubina - en. opatření - žádost o dotaci, realizace v případě schválení dotace	ORM	2020 - žádost 2021 - R	zahájeno	Žádost o dotaci byla schválena, stavebně akce proběhne v roce 2021.
		Vytvoření finanční rezervy na realizaci en. úsporných opatření v městských objektech	OMM	realizace akcí	zahájeno	Plněno průběžně dle možností rozpočtu
		Rekonstrukce VO na území města - tvorba plánu obnovy a doplnění + realizace I. etapy	OMM	realizace akce	nezahájeno	Byly provedeny dílčí opravy VO a rozšíření světelných bodů.
		Radnice - en.opatření - návrh řešení tepelné pohody (chlazení a vytápění objektu) - PD	OMM	schválený návrh	nezahájeno	Byl zadán projekt na vyregulování otopného systému budovy. Realizace by měla proběhnout v topné sezóně (leden- březen 2021). S ohledem na vysoké finanční nároky nebylo realizováno žádné systémové opatření na chlazení budovy.
		Radnice - en.opatření - instalace FTV na střeše - kinosál + garáže - posouzení možnosti	OMM	schválený návrh	nezahájeno	
	B. 5.3 Podpora energeticky odpovědného chování	Zorganizování společného nákupu energií pro veřejnost - 2021	OMM	realizace 2021	x	Aktivita je plánovaná pro rok 2021.

Poznámka: splněno\* = splněno v rozsahu, který umožnily omezení související s nemocí COVID-19

Image města						
Priorita	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
C.1 Fyzické prostředí města	C. 1.1 Podpora rekreační a krajinné funkce zeleně C. 1.2 Zefektivnění správy a údržby zeleně ve městě	<b>Řešení bývalé skládky KBV za ČOV s cílem ukončení vynětí území ze ZPF - monitoring povrch.vod a aktualizace analýzy rizik</b>	OŽP	realizace akce	zahájeno	Podle schválené varianty 1b) - odběr povrchových vod z Kopřivničky, byl první odběr a hodnocení vzorků (celkem 4 ve 12 měsících) proveden koncem 11/2020. Další se uskuteční v 2/2021, atd. Po ukončení monitoringu v 8/2021 bude podle výsledků provedena aktualizace analýzy rizik.
		<b>Posační monitoring skládky kalů - realizace</b>	OŽP	realizace akce	zahájeno	Podzimní odběr vzorků podzemních vod byl proveden koncem 11/2020. Po provedení jarního odběru v 5/2021 bude celý cyklus vyhodnocen a doporučen další postup.
		<b>Regenerace parku Pionýrská a Sadová - projednání návrhu v RM, realizace</b>	OŽP	realizace akce	zahájeno	K 31.12.2020 dokončeno téměř vše dle návrhu, zeleň i mobiliář. Zbývá dokončit: a) rekonstrukce pítka - zpevněná plocha + renovace mísy pítka a instalace vodovodních kohoutků (termín - jaro 2021) b) dokončení výsadby trvalkového záhonu u pítka (termín - v závislosti na dokončení opravy zpevněné plochy u pítka) c) zbudování betonových patek a následná instalace písmen z trámů (předjaří 2021, cca březen v závislosti na klimatických podmínkách)
		<b>Aktualizace pasportu a inventarizace zeleně pokračování v dalších lokalitách - ošetření a ořez, popř. kácení</b>	OŽP	realizace akce	splněno	Pro dokončení mapování celého území města Kopřivnice dle projektu schází ještě dvě lokality (hřbitov a okolí, zbytkové plochy kolem ul. Příborská a Severní). Loňská etapa 2020 v Ptačí čtvrti a okolí nevyžadovala zásadní ošetření ani kácení, pokáceny byly pouze 2 stromy, ostatní péstební opatření budou provedena v rámci běžné údržby.
	C. 1.4 Regulace vzhledu města	<b>Manuál reklamy a veřejných prostranství - příprava manuálu pro úpravy stávajících a návrhy nových veř. prostranství</b>	OA	usnesení	zahájeno	Manuál je zpracován, s jeho zněním byli seznámeni zastupitelé města na pracovním semináři, připravuje se jeho propagace mezi veřejností a podnikateli.
C. 1.5 Správa a užití majetku města a památek	<b>Revitalizace hřbitova v Kopřivnici - dokončení projektu</b>	OMM / OŽP	realizace	splněno	Akce byla dokončena a předána do užívání.	

Priorita	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
C.2. Centrální zóna	C. 2.1 Reprezentativní centrální část města	<b>Obnova centrální části města</b> - realizace	ORM	realizace akce	zahájeno	12/2020 uzavřena smlouva s dodavatelem stavby - Geosan Group a.s., doba plnění je 28 měs., cena díla 98,5 mil. Kč bez DPH.
	C. 2.2 Veřejná prostranství v centrální části	<b>Regenerace sadu E. Beneše</b> (chodníky, zeleň, VO,...) - projednání návrhu studie řešení lokality	ORM / OŽP	schválený návrh	zahájeno	Je zpracována studie možného řešení lokality, o dalším postupu nebylo rozhodnuto.
C.3 Volný čas	C. 3.1 Modernizace a rozvoj infrastruktury pro trávení volného času	<b>Letní stadion Kopřivnice</b> - rekonstrukce - podpora projektu AKEZ	OŠKS	realizace akce	splněno	Atletický klub Emil Zátopka dokončil projekt rekonstrukce sportovních povrchů a areál byl předán do užívání.
		<b>Letní stadion Kopřivnice</b> - rekonstrukce elektroinstalace - tribuna	OMM	realizace akce	zahájeno	Je dokončena projektová dokumentace rekonstrukce elektroinstalace, šaten a sociálních zařízení objektu, které je možno realizovat ve 3 etapách. Snahou města je získat dotaci na realizaci akce. Žádost o dotaci bude připravena v roce 2021.
		<b>Letní stadion Kopřivnice</b> - rekonstrukce dešťové kanalizace - R	OMM	realizace akce	splněno	Akce byla dokončena a předána do užívání.
		<b>Sportovní areál Lubina</b> - multifunkční hřiště - PD	ORM	realizace akce	zahájeno	Byl připraven návrh zadání, na základě kterého bude vyhlášeno výběrové řízení do dodavatele. Realizace akce je zahrnuta do R 2021.
		<b>KD Mniší</b> - zastřešení venkovní terasy	OMM	2020 - PD 2021 - R	nezahájeno	V rozpočtu R 2020 nebyly na realizaci akce vyčleněny finance.
		<b>KD Mniší</b> - oprava a zateplení střechy - PD	OMM	realizace akce	zahájeno	Je zpracovaná PD. Na realizaci nebyly v rozpočtu R 2020 vyčleněny finance.
		<b>Veřejné prostranství u KD Mniší</b> - studie řešení	OA	schválená studie	nezahájeno	Dotčená lokalita byla zvažována pro zřízení zařízení staveniště po dobu výstavby kanalizace, následně byla nalezena náhradní varianta řešení. Je zpracován návrh venkovní terasy, na její realizaci nebyly vyčleněny finance.
		<b>KDK</b> - realizace požárně-bezpečnostních opatření	OMM	realizace	zahájeno	Postupně jsou realizována dílčí opatření
		<b>KDK</b> - příprava rekonstrukce elektroinstalace (PD)	OMM	zpracovaná PD	nezahájeno	V rozpočtu R 2020 nebyly na realizaci akce vyčleněny finance.
<b>KDK</b> - rekonstrukce soc. zařízení a šaten - R	OMM	realizace	splněno	Akce byla dokončena a předána do užívání.		



Priorita	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
C.3 Volný čas	C. 3.1 Modernizace a rozvoj infrastruktury pro trávení volného času	KDK - rekonstrukce střešních plášťů - PD	OMM	zpracovaná PD	zahájeno	Je dokončena projektová příprava. V rozpočtu R 2020 nebyly na realizaci akce vyčleněny finance.
		KC Vlčovice - oprava budovy (bývalá Kopretina) - podpora činnosti z.s. Vlčovjané	OMM	realizace akce	splněno	Po provedení drobných stavebních úprav byl objekt dán do výpůjčky zapsanému spolku Vlčovjané, který v objektu organizuje akce pro místní komunitu.
		Dětské hřiště na ul. Javorová - realizace projektu participativního rozpočtu	ORM	realizace akce	splněno	Návrh hřiště a jeho dodavatel byl vybrán se zapojením obyvatel sídliště Korej, hřiště bylo dokončeno a otevřeno v létě 2020.
		Dětské hřiště Sever - obnova hřiště ve vnitrobloku	SpSK	realizace akce	splněno	Obnova herních prvků byla provedena s přispěním z podpůrného programu společnosti Inoggy Gas Storage.
		Vybudování parkurového hřiště u ZŠ E.Zátopka - PD, realizace	ORM	2020 - PD 2021 - R	nezahájeno	Na realizaci akce nebyly v rozpočtu města vyčleněny finance.
C. 3.2 Atraktivní nabídka využívání volného času	Aktivní senior - soubor kulturních sportovních a vzdělávacích akcí pro seniory	Přehlídka volnočasových aktivit - realizace aktivity	OSV	realizace aktivit	splněno*	Aktivity programu byly omezeny v souvislosti s nemocí COVID-19, proběhlo několik přednášek a kurzů (tvůrčího psaní, práce s PC a mobilním telefonem)
		Přehlídka volnočasových aktivit - realizace aktivity	OŠKS	realizace aktivit	nezahájeno	Z důvodu omezení souvisejících s nemocí COVID-19 nebyla tato aktivita realizována.
C.4 Cestovní ruch	C. 4.1 Destinační management	Naplňování smlouvy o spolupráci obcí Lašské brány Beskyd a spolupráce s Destinačním managementem turistické oblasti Beskydy-Valašsko o.p.s.	KDK p.o./IC	realizace aktivit	splněno	IC zajišťuje služby v souladu s uzavřenou smlouvou.
	C. 4.2 Kvalita služeb v cestovním ruchu	Turistický portál a aplikace Lašské brány Beskyd	KDK p.o./IC	aktualizovaná data	splněno	Pravidelně probíhají servisní a aktualizací práce na <a href="https://www.lasska-brana.cz/">https://www.lasska-brana.cz/</a>
	C. 4.3 Muzejnictví v Kopřivnici	Rekonstrukce Slovenské strelý	Tatra	realizace	zahájeno	Byl dokončen nový výstavní pavilon vedle nového Muzea Tatry, zrekonstruovaný vůz Slovenské strelý bude v něm vystaven od roku 2021.
		Nová expozice v areálu Tatry - rekonstrukce objektu a instalace expozice za účelem otevření nového muzea	MSK	realizace	zahájeno	Projekt MSK - probíhají stavební práce a instalace expozice. Nové muzeum bude otevřeno v roce 2021.
	Úprava veřejného prostranství v areálu nového muzea - realizace I. etapy	ORM	realizace	splněno	Realizace I. etapy byla dokončena. V rámci II. etapy by měla být dořešena parkovací plocha za objektem muzea.	

Priorita	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
C.4 Cestovní ruch	C. 4.3 Muzejnictví v Kopřivnici	<b>Udržení atraktivity Technického muzea</b> - příprava koncepce muzea s ohledem na vznik nové expozice	OŠKS / starosta	schválená koncepce	zahájeno	Zahájeny dílčí aktivity – příprava úprav expozice v technickém muzeu po vymístění nákladních automobilů. Zahájeny aktivity vztahující se k Šustalově vile a ke 100. výročí narození E. Zátopka.
		<b>Vznik nové expozice na Fojtství</b> - realizace dílčího projektu v rámci mezinárodního projektu DunabeCrafts Route - v případě schválení dotace	OŠKS	realizace	nezahájeno	Dotace na realizace projektu nebyla schválena.
		<b>Udržení atraktivity Technického muzea - úprava předprostoru muzea po Slovenské strele</b> - PD	OA	2020-studie 2021 - PD	zahájeno	Architektonické studio m2au zpracovalo studii řešení, která byla v září představena veřejnosti. V roce 2021 bude tato studie rozpracována do dalších stupňů projektové dokumentace nutné k realizaci stavby.
C.5 Marketing a propagace	C. 5.1 Městský marketing	<b>Realizace schválených priorit komunikačního plánu</b>	OŠKS	realizace akce	zahájeno	Seznam priorit byl schválen usnesením RM 700/29.10.2020. Při jejich realizaci došlo ke zpoždění z důvodu nemoci Covid-19. Město připravilo návrh projektu Kvalitní úřad Kopřivnice, který se uchází o dotaci z OPZ a je zaměřen na vybrané aktivity tohoto prioritního seznamu. Výsledky dotačního řízení budou známy počátkem roku 2021. Zároveň byla realizována opatření - zveřejnění vybraných mapových podkladů z GIS, zavedení aplikace Mobilní rozhlas, webové stránky o investičních akcích města <a href="http://www.koprstavi.cz">www.koprstavi.cz</a> .
		<b>Participativní rozpočet</b>	ORM	realizace akce	splněno	V rámci II. ročníku PR bylo přijato 15 návrhů projektů, do veřejného hlasování postoupilo 6 projektů. Předmětem vítězného projektu je obnova sportovních překážek v skateparku za účelem jeho znovuotevření.
		<b>Pravidelný sociologický průzkum</b> - realizace 2020	OŠKS	realizace	nezahájeno	Z důvodu omezení souvisejících s nemocí COVID-19 nebyla tato aktivita realizována. Proběhne v roce 2021.
	C. 5.3 Kopřivnický informační portál/system	<b>Kopřivnický informační portál</b> - internetové aplikace o firmách, institucích, akcích apod.	KDK p.o./IC	aktualizovaná data	splněno	Průběžně aktualizovány stránky <a href="http://www.lasska-brana.cz">www.lasska-brana.cz</a> a portál <a href="http://www.lasska-brana.cz/infoportal/">www.lasska-brana.cz/infoportal/</a>

Poznámka: splněno\* = splněno v rozsahu, který umožnily omezení související s nemocí COVID-19

Sociální zázemí						
Priorita	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
D. 1 Sociální a zdravotní služby	D. 1.1 Síť sociálních a zdravotních služeb ve městě a okolí	<b>Domov pro seniory</b> - převod nemovitostí MSK za účelem výstavby DS, spolupráce s MSK při projektové přípravě	OMM / OSV	usnesení ZM	splněno	Usnesením ZM 164/30.1.2020 byla schválena smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí, na základě které město převedlo na MSK nemovitosti potřebné k realizaci projektu.
		<b>Domov pro seniory</b> - výstavba, zajištění provozu služby	MSK	realizace	zahájeno	Jde o projekt MSK, který zajistil PD a zároveň ve svém rozpočtu R 2021 vyčlenil 194 mil. Kč na zajištění jeho výstavby.
		<b>Byty zvláštního určení</b> - Česká 320 - postupná rekonstrukce zařízení (kuch. linky, koupelny, ...)	OMM	realizace	zahájeno	K rekonstrukci kuchyní a koupelen v jednotlivých bytech dochází postupně, v závislosti uvolnění bytu z důvodu změny nájemce.
		<b>Azylový dům - ul. Horní</b> - rekonstrukce elektroinstalace	OMM	realizace	splněno	Akce dokončena, předána do užívání
		<b>Komunitní plán sociálních služeb</b> - realizace aktivit	OSV	realizace akcí	splněno*	S ohledem na situaci vyvolanou nemocí COVID-19 nebylo možno některé plánované aktivity realizovat (např. ocenění osobností v soc.oblasti). Naopak byly realizovány aktivity původně neplánované - pomoc při zajišťování nákupu pro domácnosti v karanténě, ....
	Zajištění <b>informovanosti o poskytovaných soc. službách</b> - prezentace soc. služeb formou výstavy, SeniorPoint, ocenění pracovníků v soc. službách...	OSV	realizace akcí	splněno*	V říjnu 2020, v rámci týdne sociálních služeb, proběhla ve vestibulu radnice výstava poskytovatelů sociálních služeb. Cílem bylo přiblížit veřejnosti, jak a které služby mohou využívat na území města. Byly poskytnuty zejména kontaktní údaje, základní informace a fotografie.	
D. 1.2 Kopřivnice bez bariér	<b>Prevence sociálního vyloučení znevýhodněných osob</b> - vzdělávací program pro pečující	OSV	realizace akcí	splněno*	Z původně tří plánovaných kurzů pro pečující byl realizován pouze jeden, ostatní byly zrušeny z důvodu omezení související s nemocí COVID-19. Od 1.7.2020 zřídil OSV novou pozici Poradce pro pečující.	
D. 2 Bezpečnost a prevence kriminality	D. 2.1 Aktivity a infrastruktura pro zajištění bezpečnosti	<b>Vybavení jednotek SDH</b> - zásahová technika pro JPO II - realizace v případě schválení dotace	OPE	realizace	splněno	Byl realizován nákup zásahové techniky pro JPO II v rozsahu projektu podpořeného dotací z IROP poskytnutou prostřednictvím MAS Lašsko.
		<b>Podpora projektu vybudování Integrovaného výjezdního centra</b> - majetkoprávní vztahy	OMM	realizace	zahájeno	Město poskytlo HZS MSK na základě smlouvy o výpůjčce potřebné pozemky. HZS MSK vybudoval dočasné zařízení IZS a připravuje výstavbu a provoz stálé stanice. Připravuje se směnná smlouva k dořešení vlastnických vztahů

Priorita	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
D. 2 Bezpečnost a prevence kriminality	D. 2.1 Aktivity a infrastruktura pro zajištění bezpečnosti	<b>Zvyšování bezpečnosti v dopravě - instalace radaru</b> - Lubina - I/58, Kopřivnice - ul. Obránců míru	OMM	realizace	splněno	Byla vybudována kontrolní měřící místa, která jsou osazována radarem. Kromě Lubina a ul. Obránců míru bývá tento radar umístován ještě v měřícím místě na ul. Záhumní.
	D. 2.2 Informovanost, výchova k bezpečí	<b>(Ne)bezpečí v kyberprostoru</b> - přednášky pro žáky 6. tříd a pedagogy	OŠKS	realizace akcí	nezahájeno	Z důvodu omezení souvisejících s nemocí COVID-19, které zahrnovalo i uzavření škol a zavedení distanční výuky, nebyla tato aktivita realizována.
		<b>Realizace aktivit zdravotního plánu</b> - přednášky o 1. pomoci pro veřejnost i žáky základních škol	OSV / ORM	realizace akcí	splněno*	Proběhly 2 přednášky pro veřejnost a demonstrace poskytnutí 1. pomoci v rámci akce Sousedské odpoledne při příležitosti otevření dětského hřiště na Koreji. Další plán. přednášky z důvodu omezení souvisejících s nemocí COVID-19 neproběhly.
	D. 2.3 Snižování výskytu sociálně patologických jevů u dětí a mládeže	<b>Přednášky z oblasti sociálně právní ochrany dětí</b> (v rámci činnosti oddělení SPO)	OSV	realizace akcí	nezahájeno	Z důvodu omezení souvisejících s nemocí COVID-19 nebyla tato aktivita realizována.
		<b>Prázdninový program</b> pro mládež - Někdo ven???	OŠKS	realizace akcí	splněno	Realizován 6. ročník aktivit pro náctileté v průběhu letních prázdnin - celkem 10 akcí sportovně a kulturně zaměřených.
	D. 2.4 Řešení drogové problematiky	<b>Program pro ZŠ na prevenci rizikového chování</b> - např. realizace projektu TOOP	OŠKS	realizace akcí	nezahájeno	Z důvodu omezení souvisejících s nemocí COVID-19 nebyla tato aktivita realizována.
		<b>Podpora terénního programu a poradenského místa</b> pro osoby ohrožené závislostí a jejich blízké (v rámci dotačního programu OSV)	OSV	schválení podpory	splněno	Terénní program je zajišťován NNO Renarkon, poradenské místo je zřízeno v přízemí budovy MÚ. Město podporuje poskytování těchto sociálních služeb dotací.
D. 3 Rodinná politika města	D. 3.1 Rozvoj rodinné politiky	<b>Týden rodiny</b> - podpora a realizace dílčích aktivit	OSV	realizace akcí	nezahájeno	Z důvodu omezení souvisejících s nemocí COVID-19 nebyla tato aktivita realizována.
		<b>Rodinné vstupné</b> - pokračování v úpravě cenové politiky do sportovních a kulturních zařízení města	OŠKS	usnesení RM	splněno	Nadále zůstává rodinné vstupné na koupaliště a krytý bazén.
		<b>Prorodinné aktivity</b> - podpora a realizace aktivit vytvářejících příznivé prorodinné klima, spolupráce s NNO (např. Centrum pro rodinu, ...)	OSV	realizace akcí	splněno*	Individuální dotací z rozpočtu města jsou podporovány aktivity Centra pro rodinu, z.s., které pořádá různé přednášky, semináře, poskytuje rodinné poradenství.

Poznámka: splněno\* = splněno v rozsahu, který umožnily omezení související s nemocí COVID-19