



Odbor majetku města

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

Č. J.: 54924/2012/VM
SPIS. ZN.: OMM-1737/2012
VYŘIZUJE / ÚTVAR: Ing. Vladimíra Martiníková / OMM
TELEFON: 556 879 660, 739 329 328
E-MAIL: vladimira.martinikova@koprivnice.cz
DATUM: 17.12.2012

Informace o vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu – čl. 8 písm. e) vnitroorganizační směrnice č. 5/2012

Název veřejné zakázky	ZŠ a MŠ 17. listopadu 1225, Kopřivnice – vybudování školní zahrady pro MŠ
Typ zakázky	Veřejná zakázka malého rozsahu - <i>stavební práce</i>
Zadavatel	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg
Dodavatel	Vítězslav Štencel Olomoucká 171, 747 57 Slavkov IČ 68932961, DIČ CZ 5904281185

Výše uvedená veřejná zakázka byla splněna dne : **14.09.2011**

Původní termín ukončení a předání díla dle SOD : 23.08.2012

Původní cena zakázky dle smlouvy o dílo včetně DPH činila : **1.130.669,00 Kč**

Konečný termín ukončení a předání díla : 15.09.2012

Konečná cena zakázky včetně DPH činila : **1.176.658,38 Kč**

Na základě dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 28.6.2012 došlo ke změně termínu plnění.

Na základě dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 28.9.2011 došlo ke změnám v předmětu plnění (vícepráce / méněpráce) a k úpravě ceny.

Zdůvodnění víceprací a navýšení ceny:

V průběhu realizace díla při obnažení terénu v místech umístění zahradních pergol pro děti především u vstupu do bývalého CO krytu, byly zjištěné některé skutečnosti (např. stavba CO je částečně umístěna nad terénem), které nebylo možné v rámci projekční a přípravné fázi předvídat. V návaznosti na zjištěný stav pro vhodné osazení pergol do daného terénu byly nutné konstrukční úpravy pergol oproti původního návrhu dle zpracované projektové dokumentace, což bylo příčinou navýšení ceny díla a změny termínu plnění.

Ing. Kamil Žák v.r.
vedoucí OMM