

An aerial photograph of a city, likely Koprivnice, showing a dense residential and industrial area. In the foreground, a tall telecommunications tower stands on a hill, surrounded by lush green trees. The tower is equipped with various antennas and satellite dishes. The city below features a mix of residential buildings and large industrial structures. The background shows rolling hills under a clear sky.

Akční plán rozvoje města Koprivnice pro období 2023 - 2024

Vyhodnocení plnění k 31.12.2023

Ekonomika a podnikání						
Strategický cíl	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
A.1 Podnikavost v Kopřivnici	A.1.1 Rozšíření nabídky podnikatelských prostor	Ringhofferova vila - řešení vlhkosti suterénních prostor, jejich následná úprava pro zřízení restaurace, úprava PD; vyhledání nájemce/provozovatele	OMM	2023-PD	zahájeno	Vlhkost v suterénu se ustálila, projekt na úpravu prostor bude připravován v roce 2024.
		Úprava prostor ve vestibulu MÚ - pracoviště informací, prostory Žirafky, bufet	OMM	2023-PD 2024-R	zahájeno	Koncem roku podepsána smlouva se zhotovitelem PD na úpravu přízemí (bufet + informace) + vybudování nového přístupového schodiště. Prostor Žirafky, na základě rozhodnutí vedení, není součástí PD.
	A.1.2 Spolupráce s MSIC	V době zpracování AP není pro nadcházející dvouleté období pro toto opatření, s ohledem na personální a finanční kapacity, plánována žádná významná aktivita.				Pro hodnocené období nebyla plánována žádná konkrétní aktivita.
	A.1.3 Podpora vzniku nových podnikatelských aktivit, poradenství a služby pro podnikání	V době zpracování AP není pro nadcházející dvouleté období pro toto opatření, s ohledem na personální a finanční kapacity, plánována žádná významná aktivita.			zahájeno	Ve spolupráci s NJ probíhala diskuse o možnostech a formách podpory MSK na území obou obcí. Byla zahájena příprava zadání pro společné aktivity obou měst na podporu podnikavosti a rozvoje podnikání.
	A.1.4 Propagace řemesel a podnikání, zvýšení zájmu o podnikání, vstřícnost města k podnikatelům	V době zpracování AP není pro nadcházející dvouleté období pro toto opatření, s ohledem na personální a finanční kapacity, plánována žádná významná aktivita.				
	A.1.5 Motivační program pro podnikatele v centru města	Dotační program pro podnikatele v centru města 2022	ORM	vyplacené dotace	splněno	Bylo podpořeno 17 provozoven, celkovou dotací 675 tis. Kč.
		Dotační program pro podnikatele v centru města 2023	ORM	vyplacené dotace	splněno	Bylo podpořeno 19 provozoven, celkovou dotací 950 tis. Kč.

Strategický cíl	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
A.2 Péče o investory	A.2.1 Pravidelná komunikace s podniky	Spolupráce v rámci Rady pro rozvoj lidských zdrojů	OVV	4 schůzky	splněno	
		Neformální setkání s podnikateli - zajištění vzájemné informovanosti, navázání spolupráce,....	OVV	realizace setkání	splněno	V říjnu se uskutečnilo setkání vedení města s drobnými podnikateli a setkání s významnějšími zaměstnavateli. Ve spolupráci s agenturou CzechInvest a jejími partnery se uskutečnilo další setkání, tematicky zaměřené na aktuální možnosti dotační a jiné podpory podnikání.
	A.2.2 Vybudování zázemí průmyslové zóny	<i>V době zpracování AP není pro nadcházející dvouleté období pro toto opatření, s ohledem na personální a finanční kapacity, plánována žádná významná aktivita.</i>			zahájeno	V rámci připravované akce Odstavná plocha ul. Dělnická (C.2.4 Parkování ve městě) je zvažována výstavba přípravy pro zázemí pro řidiče kamiónů (toalety, sprchy).
	A.2.3. Nové pozemky/nová lokalita pro průmyslový rozvoj	<i>V době zpracování AP není pro nadcházející dvouleté období pro toto opatření, s ohledem na personální a finanční kapacity, plánována žádná významná aktivita.</i>				Pro hodnocené období nebyla plánována žádná konkrétní aktivita.
	A.2.4 Revitalizace lokality "starého závodu Tatry"	<i>V době zpracování AP není pro nadcházející dvouleté období pro toto opatření, s ohledem na personální a finanční kapacity, plánována žádná významná aktivita.</i>				Pro hodnocené období nebyla plánována žádná konkrétní aktivita.
	A.2.5 Vytváření podmínek pro příchod nových obyvatel do Kopřivnice	<i>V době zpracování AP není pro nadcházející dvouleté období pro toto opatření, s ohledem na personální a finanční kapacity, plánována žádná významná aktivita.</i>				Pro hodnocené období nebyla plánována žádná konkrétní aktivita.
	A.2.6 Vytvoření personálních a organizačních kapacit ve struktuře MÚ	<i>V době zpracování AP není pro nadcházející dvouleté období pro toto opatření, s ohledem na personální a finanční kapacity, plánována žádná významná aktivita.</i>				Pro hodnocené období nebyla plánována žádná konkrétní aktivita.
A.3 Flexibilní a vzdělání lidí	A.3.1 Rozvoj infrastruktury pro formální, zájmové a neformální vzdělávání	ZŠ dr. Horákové - rek. osvětlení tělocvična + vstupní prostor	OMM	2022-PD 2023-R	zahájeno	Dokončena výměna LED osvětlení v tělocvičnách. V lednu 2024 bude vyhlášeno VŘ na úpravu přízemí - součástí bude i výměna vodovodní přípojky a osvětlení chodeb.
		MŠ Pionýrská - rekonstrukce rozvodů vody, kanalizace, včetně zdroje tepla	OMM	2022-PD 2023-R	zahájeno	Probíhá VŘ na zhotovitele. Realizace je předpokládána 05-08/2024. Žádost o připojení tepelného čerpadla byla zamítnuta ČEZ distribuce, z toho důvodu není součástí projektu výměna zdroje vytápění.

Strategický cíl	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
A.3 Flexibilní a vzdělání lidí	A.3.1 Rozvoj infrastruktury pro formální, zájmové a neformální vzdělávání	DDM Kletné - oprava chatků II. etapa	OMM	realizace akce	splněno	Před prázdninami bylo vybudováno 15 nových chatků. Společně s dříve realizovanou etapou je v areálu 28 nových chatků.
		MŠ 17. listopadu - zvýšení kapacity MŠ	ORM	realizace akce	splněno	V průběhu prázdnin došlo ke stavebním úpravám, v rámci kterých vzniklo další oddělení s kapacitou 23 dětí.
	A.3.2 Vzdělávání zaměřené na kompetence a individuální přístup, podpora polytechnického vzdělávání	Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Kopřivnice III - realizace projektu	OŠKS	realizace projektu	splněno	Realizace všech aktivit projektu byla dokončena. Zároveň proběhla příprava dalšího, již čtvrtého, navazujícího projektu.
		Podpora systematické práce s nadanými dětmi (Klub nadaných dětí BADA, spolupráce s MENSOU a Světem vzdělání, ...)	ZŠ p.o.	počet dětí na semin.	splněno	Opakující se akce.
		Zvyšování kvality ve vzdělávání (aktivity k rozvoji klíčových kompetencí)	OŠKS	realizace akce	splněno	V rámci realizace aktivit MAP je vytvořena pracovní skupina pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, v rámci které jsou připravovány aktivity v této oblasti, probíhá diskuse zástupců zapojených škol a jsou přenášeny příklady dobré praxe.
		Technicky zaměřené kroužky v DDM - realizace	DDM	realizace kroužků	splněno	Opakující se akce. V DDM děti navštěvují kroužky Lego I a II, Media klub, Plastiková a papírová modelářství, Plastiková modelářství - pokročilí, Robotika a Kybernetika, Technický kroužek
		Podpora aktivit kariérového poradenství - prezentace SŠ a zaměst. pro žáky 8. a 9. tříd a jejich rodiče	OŠKS	realizace, poč.účasť.	splněno	Opakující se akce. 8. 11. se uskutečnila přehlídka škol a firem Den tvé kariéry, 21. 11. - Den otevřených dveří VOSKOP. 11.-12.10. - Přehlídka technických profesí.- Řemeslo má zlaté dno.
	A.3.3 Zvýšení prestiže místní střední školy	Opatření, bude naplňováno dílčími projekty/aktivitami střední školy.				
	A.3.4 Kvalitní nabídka dalšího vzdělávání	Edukace v oblasti architektury a estetiky prostředí - vzdělávací program pro děti MŠ	ORM	realizace akce	splněno	Pokračování v projektu Architektura do školek. S podporou dotace z MSK proběhly semináře v MŠ I. Šustaly, Česká a Polárka.
		Akademie III. věku - zachování případně rozvoj tradičního programu pro seniory	KDK	realizace akce	splněno	Opakující se akce. Aktivity realizovány v rámci činnosti příspěvkové organizace Kulturní dům Kopřivnice.

Přitažlivost/Image města a veřejný život						
Strategický cíl	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
B.1 Atraktivní a bezpečné prostředí města	B.1.1 Revitalizace významných veřejných prostranství mimo centrum města	Ul. Školní (býv.Kavárna) - revitalizace veřejného prostranství	ORM	2023- PD	zahájeno	Městský architekt zpracoval studii řešení dané lokality, další projektové práce budou probíhat v roce 2024.
		Revitalizace sídliště Sever - plánovací setkání s obyvateli sídliště	ORM	2023 - PD	zahájeno	Proběhlo setkání s obyvateli Sídlíště, byly vytipovány tři prioritní lokality pro revitalizaci, proběhlo o nich hlasování veřejnosti, zvítězila lokalita v okolí prodejny Hruška. Další projektová příprava bude probíhat v roce 2024.
	B.1.2 Rekonstrukce a využití nefungujících, problematických budov ve vlastnictví města	<i>S výjimkou opatření vztahujících se k bývalé ZŠ Náměstí B.3.2 a D.3.2 není době zpracování AP pro nadcházející dvouleté období pro toto opatření, s ohledem na personální a finanční kapacity, plánována žádná významná aktivita.</i>				Pro hodnocené období nebyla plánovaná žádná konkrétní aktivita.
	B.1.3 Místní kulturní dědictví a jeho využití	Raškova hrobka - renovace	OMM	realizace aktivit	splněno	Dokončeno
Šustalova - jednání o zajištění sanačních oprav - jednání o majetkoprávních vztazích		OMM	realizace aktivit	pozastaveno	Vlastníci hrobky, kteří pobývali v zahraničí, zemřeli. Dědice nelze v tuto chvíli dohledat. Pokud nebude objekt v příštích několika letech v dědickém řízení, může město požádat o převedení do majetku. V současné době nelze majetkoprávní vztahy řešit.	
B.2 Centrální zóna = atraktivní živé místo	B.2.1 Revitalizace veřejných prostranství navázaných na nově dokončené centrum města	Regenerace sadu E. Beneše - definice zadání v rámci komise pro veř.prostranství	ORM / OŽP	schválený návrh	zahájeno	Komise pro architekturu a urbanismus stanovila priority v přípravě revitalizace veřejných prostranství. Sad E. Beneše je jednou z prioritních lokalit.
	B.2.2 Motivace vlastníků objektů v centru města k pestrému funkčnímu mixu	<i>V době zpracování AP není pro nadcházející dvouleté období pro toto opatření, s ohledem na personální a finanční kapacity, plánována žádná významná aktivita.</i>			zahájeno	V návaznosti na rekonstrukci centra města byl připraven podpůrný program pro vlastníky nemovitostí a provozovatele obchodních jednotek, jehož cílem je podpora opatření směřujících ke zlepšení vzhledu objektů a vizuální prezentace provozoven ve vymezené lokalitě v souladu se schváleným dokumentem Estetika centrum.

Strategický cíl	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
B.2 Centrální zóna = atraktivní živé místo	B.2.3 Podpora a realizace kulturních, sportovních a společenských akcí v centru města	Rekonstrukce centra města - dokončení investiční části projektu	ORM	kolaudace	splněno	Stavební práce byly dokončeny. Kolaudace proběhne v roce 2024.
		Příprava programu akcí v centru města	OŠKS / KDK	realizace akcí	zahájeno	Od podzimu 2023, kdy byly dokončeny stavební práce proběhlo v centru několik kulturních a společenských akcí. K nim byl využíván i prosklený pavilon. Probíhá příprava programu pro další roky. Byla vytvořena pravidla pro využívání proskleného pavilónu včetně personálního zajištění v rámci OŠKS.
B.3 Příležitosti pro trávení volného času	B.3.1 Rozvoj a modernizace kulturního domu	KDK - řešení požární bezpečnosti	OMM	2023-PD	zahájeno	Jsou prověřována možná technická řešení.
		KDK - rekonstrukce střešních plášťů - realizace	OMM	realizace akce	splněno	Stavební práce byly dokončeny.
		KDK - oprava schodiště a podesty	OMM	realizace akce	zahájeno	V roce 2023 probíhala projektová příprava, výběrové řízení na dodavatele bude vyhlášeno v I. čtvrtletí 2024.
		KDK - rekonstrukce vzduchotechniky (sál, kino)	OMM	2023/24-PD	zahájeno	Probíhá projektová příprava výměny VZT pro kinosál. Oprava VZT velkého sálu bude spojena s rekonstrukcí celého objektu.
	B.3.2 Vytvoření moderní knihovny	ZŠ Náměstí - projednání variant využití, příprava projektu dle rozhodnutí orgánů města	ORM	2023- PD	zahájeno	Byla zadána projektová příprava rekonstrukce přístavby na byty. Pro historický objekt byla projednána studie jeho rekonstrukce pro potřeby městské knihovny (komunitního centra), která bude podkladem pro další projektové práce, které budou zahájeny v roce 2024.
	B.3.3 Kvalitní infrastruktura pro sport a trávení volného času	Letní stadion Kopřivnice - I. etapa - rekonstrukce šaten a soc. zařízení	ORM	realizace	splněno	Stavební práce byly dokončeny.
		LS Kopřivnice II. etapa - rekonstrukce 2.NP, zateplení objektu, výměna kotle	ORM	realizace	zahájeno	Realizace II. etapy rekonstrukce objektu byla zahájena z vlastních zdrojů města, zároveň byla podána žádost o dotaci z NSA. Žádost je v procesu hodnocení.
Letní koupaliště - rekonstrukce (příprava dílčích etap)		OMM	2022-PD	zahájeno	Bylo zadáno zpracování studie řešení rekonstrukce bazénových van a technologie vody. Další projektová příprava bude probíhat v roce 2024. Další fáze realizace projektu převezme ORM.	

Strategický cíl	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
B.3 Příležitosti pro trávení volného času	B.3.3 Kvalitní infrastruktura pro sport a trávení volného času	Větrkovická přehrada - molo	OMM	realizace akce	splněno	Instalace mola proběhla, zároveň byla opravena přístupová komunikace do přehrady, v rámci vyčerpání dotace z MSK bude v roce 2024 instalován nový mobiliář.
		KD Mniší - zastřešení venkovní terasy	OMM	2023-PD 2024-R	nezahájeno	Příprava PD byla odložena do roku 2024.
		KD Mniší - oprava a zateplení střechy - realizace	OMM	realizace akce	splněno	Stavební práce byly dokončeny.
		Krytý bazén - rekonstrukce osvětlení	OMM	realizace	zahájeno	Předpoklad realizace v průběhu letní odstávky v roce 2024.
		Zimní stadion - rekonstrukce osvětlení	OMM	realizace	zahájeno	Stavební práce probíhají. Předpoklad dokončení 21.1.2024.
		Zimní stadion - výměna oken	OMM	realizace	splněno	Stavební práce byly dokončeny.
		Zimní stadion - rekonstrukce TZB vč. oprav vnitřních prostor (šatny, soc. zařízení)	OMM	2023-PD	nezahájeno	Příprava PD byla odložena do roku 2024.
		Dětská hřiště - obnova herních prvků, likvidace nevyužívaných ploch	OMM	realizace	zahájeno	Opraveno hřiště na Luhách, instalovány workout prvky v areálu bývalého ház.hřiště. Projektuje se hřiště Pod Zahradami. Několik nových herních prvků bude dodáno do parku E.Beneše do konce ledna 2024.
		Nerezové skluzavky na sídlišti Sever - participativní rozpočet 2021	ORM	realizace	splněno	Proběhla instalace herních prvků a výsadba stromů k zastínění. Na realizaci byl získán dodatečný dar od společnosti RWE Gas Storage. V roce 2024 bude doplněno lanové zábradlí.
		Dětské hřiště - ul. Kadláčkova - participativní rozpočet 2022	ORM	realizace	splněno	Rekonstrukce dětského hřiště vč. instalace herních prvků a úpravy okolí byla dokončena.
		Fojtství - kuchyňka a soc. zařízení - komplexní rekonstrukce	OMM	2023 - PD	zahájeno	Probíhá příprava PD.
Oprava a zprovoznění chaty Červeném kameni - oživení areálu	OMM / SpSK	realizace	zahájeno	Probíhá příprava PD.		

Strategický cíl	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
B.3 Příležitosti pro trávení volného času	B.3.4 Atraktivní nabídka kulturních, společenských a sportovních aktivit	Aktivní senior - soubor kulturních sportovních a vzdělávacích akcí pro seniory	OSV	realizace aktivit	splněno	Opakující se akce. Byly realizovány všechny plánované kulturní, společenské a sportovní aktivity pro seniory, které byly doplněny o původně neplánované aktivity partnerů - např. Nemocnice AGEL.
		Někdo ven??? - realizace prázdninového programu pro děti a mládež	OŠKS	realizace	splněno	Opakující se akce. Prázdninový program proběhl, do přípravy a realizace závěrečné prázdninové akce se zapojili i samotní účastníci.
	B.3.5 Spolupráce mezi aktéry, kteří nabízejí volnočasové aktivity a zvýšení informovanosti o volnočasových aktivitách ve městě	<i>V době zpracování AP není pro nadcházející dvouleté období pro toto opatření, s ohledem na personální a finanční kapacity, plánována žádná významná aktivita.</i>			zahájeno	Uskutečnila se koordinační schůzka zástupců subjektů, které připravují akce pro veřejnost, za účelem koordinace termínů, témat a navázání další spolupráce
B.4 Kopřivnice = zajímavá destinace	B.4.1 Informační a marketingová podpora cestovního ruchu	<i>Opatření, bude naplňováno dílčími projekty/aktivitami informačního centra (KDK).</i>				Probíhaly práce na novém vizuálním manuálu značky Lašská Brána Beskyd - v užívání od ledna 2024.
	B.4.2 Zlepšení orientačního a navigačního systému ve městě	<i>V době zpracování AP není pro nadcházející dvouleté období pro toto opatření, s ohledem na personální a finanční kapacity, plánována žádná významná aktivita.</i>				Pro hodnocené období nebyla plánována žádná konkrétní aktivita.
	B.4.3 Rozšíření spolupráce s LBB a DM B-V, aktualizace stávajících a vznik nových cestovních produktů	<i>Opatření, bude naplňováno dílčími projekty/aktivitami informačního centra (KDK).</i>				Podpora pěší a cykloturistiky: Hra pro všechny generace Lašský poklad - rozšíření způsobu hraní o mobilní aplikaci. Výzva Koruna Podbeskydí - rozšíření o soubor doporučených tras k jednotlivým vrcholům.
	B.4.4 Další rozvoj muzeí a optimalizace jejich správy	Udržení atraktivity Technického muzea - modernizace expozice	OŠKS / starosta	realizace	zahájeno	MSK schválil individuální dotaci pro projekt rekonstrukce technického muzea, v průběhu roku probíhala projektová příprava v koordinaci s MSK. Realizace stavby, na kterou naváže instalace nové expozice bude probíhat v letech 2024 - 2025.

Strategický cíl	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
B.4 Kopřivnice = zajímavá destinace	B.4.4 Další rozvoj muzeí a optimalizace jejich správy	Úprava předprostoru muzea po Slovenské střele - realizační PD, monitoring dotačních zdrojů na realizaci	ORM	2023-PD, žádost o dot.	zahájeno	Bylo dokončeno zpracování realizační PD a zároveň byla zahájena příprava žádosti o dotaci, která bude podána počátkem roku 2024. Realizace se předpokládá od září 2024.
		Expozice kopřivnické majoliky - příprava nové expozice v Lašském muzeu	ORM / OŠK	realizace	pozastaveno	S ohledem na organizační změny v oblasti muzejnictví byla příprava projektu pozastavena do doby dokončení těchto změn.
	B.4.5 Doplnění stávajících cyklotras a pěších tras v okolí Kopřivnice	Cyklistická stezka Vlčovice - Lichnov - ověření alternativní trasy	ORM	zpracovaná studie	zahájeno	Byly vytipovány alternativní trasy, jejichž možné řešení bude předmětem studie, která bude zadána v roce 2024.
	B.4.6 Vybudování alternativního, jednoduchého ubytování v Kopřivnici	<i>V době zpracování AP není pro nadcházející dvouleté období pro toto opatření, s ohledem na personální a finanční kapacity, plánována žádná významná aktivita.</i>				Pro hodnocené období nebyla plánována žádná konkrétní aktivita.
	B.4.7 Spolupráce subjektů na území města a s okolními městy při tvorbě a zlepšení mediálního obrazu města	<i>V době zpracování AP není pro nadcházející dvouleté období pro toto opatření, s ohledem na personální a finanční kapacity, plánována žádná významná aktivita.</i>				Pro hodnocené období nebyla plánována žádná konkrétní aktivita.

Vyvážený rozvoj						
Strategický cíl	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
C.1 Plynulá a bezpečná doprava	C1.1 Zvyšování bezpečnosti dopravy	Rekonstrukce mostu M07 - Hřbitovní - realizace	OMM	realizace akce	splněno	Stavební práce dokončeny.
		Rekonstrukce mostu ul. Kpt. Jaroše - realizace	OMM	realizace akce	zahájeno	Z důvodu neočekávaných technických komplikací bylo nutno v průběhu realizace upravit rozsah prací. Po dobu úprav PD byla stavba přerušena. Předpoklad jejího dokončení je 05/2024
		Rekonstrukce mostu ul. Husova - příprava a realizace akce	OMM	2024-PD	nezahájeno	Příprava PD byla odložena do roku 2025.
		Rekonstrukce mostu ul. Erbenova - příprava a realizace akce	OMM	2023-PD	zahájeno	PD dokončena. Předpoklad zahájení VŘ na dodavatele 02/2024, předpoklad realizace stavby 06-10/2024.
		Rekonstrukce mostu Lubina - M05 - realizace	OMM	realizace akce	splněno	Stavební práce dokončeny.
		Rekonstrukce mostu Vlčovice - M02 - realizace	OMM	realizace akce	zahájeno	Původní PD nebyla odsouhlasena správcem sítí, probíhá její nezbytná úprava k vydání stavebního povolení.
		Most Lubina u KD - bezpečnostní opatření/organizace dopravy - projednání návrhu, příp. projektová příprava dle rozhodnutí	ORM	usnesení	zahájeno	Zadáno zpracování studie. Výsledky budou k dispozici v lednu 2024. O dalším postupu rozhodne vedení města.
		ul. Na Vápenkách - realizace opravy	OMM	realizace akce	zahájeno	Výběrové řízení na dodavatele vyhlášeno 01/2024.
		Dopravní studie na ul. Sportovní, Pionýrská a Pod Bílou horou - příprava a realizace dílčích opatření	ORM	realizace	zahájeno	Došlo k úpravě dopravního režimu na ulici Sportovní a byl připraven návrh celkového zjednosměrnění této ulice směrem na Záhumenní. O realizaci dalších kroků bude rozhodovat vedení města na jaře 2024.
		Výstavba okružní křižovatky Záhumenní - kpt. Jaroše - PD	ORM	2023-PD 2024-R	zahájeno	Projektová příprava je dokončena. S ohledem na nutnost koordinace realizace stavby s dalšími projekty byla realizace projektu odložena do roku 2025.
ul. K Očnímu - zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů - zpomalovací prahy, dopravní značení	OMM	realizace akce	splněno	Stavební práce dokončeny. Bude prověřen další krok - úsekové měření v části ulice nad Sluneční.		

Strategický cíl	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
C.1 Plynulá a bezpečná doprava	C1.1 Zvyšování bezpečnosti dopravy	Pasport komunikací - aktualizace a digitalizace	OMM	realizace akce	zahájeno	Probíhá průběžně měření komunikací a zaznamenávání do T-map.
		Propojení ulic Severní a Moravská (vč. parkoviště) - příprava projektu	ORM	2023-PD	zahájeno	Probíhá projektová příprava.
		Rekonstrukce retardéru u Vily Machů a navazující komunikace	OMM	realizace akce	splněno	Realizace stavebních prací proběhla ve IV. čtvrtletí roku 2023.
		Křižovatka Palárna - zvýšení bezpečnosti (chodník a přechod)	ORM	2023- PD	zahájeno	Probíhá projektová příprava. Zároveň jsou monitorovány dotační možnosti na realizaci projektu.
	C.1.2 Obchvat Vlčovic na silnici I/58	Silniční propojení PPK na plánovanou okružní křižovatku - projektová příprava	ORM	zpracovaná PD	nezahájeno	Dle aktualizovaného harmonogramu ŘSD je předpokládán rok zahájení stavby obchvatu r. 2026.
		Cyklistické napojení PPK - projektová příprava	ORM	zpracovaná PD	splněno	Byla dokončena studie řešení. Po výběru projektanta obchvatu ŘSD mu bude tato studie předána k zpracování.
C. 2 Alternativní doprava	C.2.1 Zlepšení obslužnosti hromadnou dopravou	Stavební úpravy autobusových zastávek (ul. Pod stadionem a Tatra vrát. č. 2) - PD	ORM	2024 - PD	nezahájeno	Aktivita v AP plánovaná pro rok 2024.
		Zastávka Vlčovice rozcestí - zastřešení - realizace	ORM	realizace akce	splněno	Zastřešení bylo instalováno.
		Cyklobus/Skibus Beskydy (na Bílou) - spoluúčást na provozních nákladech	ORM	realizace	splněno	Uzavřena nová společná smlouva.
		Podpora sdílení dopravních prostředků na území města - spolupráce se soukromým provozovatelem	ORM	realizace	zahájeno	Ve spolupráci s NJ proběhla jednání k možnosti zavedení sdílených jízdních kol do obou měst.
		Autobusová linka na vlakové nádraží v Hranicích - spolupráce s okolními obcemi a MSK - provoz pravidelných spojů	ORM	realizace	splněno	Opakující se akce. Ve spolupráci s městy Nový Jičín a Příbor byla zavedena linka k vlakům v Hranicích. Spolupráce bude pokračovat i v roce 2024.
	C.2.2 Inkluzivní mobilita	V době zpracování AP není pro nadcházející dvouleté období pro toto opatření, s ohledem na personální a finanční kapacity, plánována žádná významná aktivita.			zahájeno	V návaznosti na partnerství v projektu Zapojení veřejnosti do rozvoje obce byla realizována anketa ke zjištění zájmu veřejnosti o zavedení linek MHD.

Strategický cíl	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
C. 2 Alternativní doprava	C.2.3 Alternativy k automobilové dopravě	Podpora cyklo dopravy - mobiliář (.....) , značení, kampaň ...	ORM	realizace akce	zahájeno	Zadána opatření směřující k větší informovanosti o cykloboxech za budovou MÚ - v roce 2024 proběhne instalace směrovníků a bude zpracován videoklip, dále byla zpracována PD pro stanovení dopravního značení pro cyklisty ul.kpt Jaroše-okružní křižovatka OMxČSA.
		Chodník ul. Janáčkova - příprava opatření k zajištění bezpečného pohybu chodců v lokalitě	ORM / OMM	příprava akce	nezahájeno	Projednání alternativy podél trati.
		Chodník Ul. Severní - úprava a doplnění chodníkového tělesa a VO	OMM	realizace	splněno	Stavební práce dokončeny.
		Stavební úprava slepé části ulice Zd.Buriana před MŠ Jeřabinka (parkování, chodník, VO) - projednání způsobu řešení, PD	ORM	2024 - PD	nezahájeno	Aktivita v AP plánovaná pro rok 2024.
		Chodník Lubina - lokalita od HZ Větrkovice k točně (směr Hájov)	ORM	zpracovaná PD	zahájeno	Probíhá projektová příprava.
		Ul. Štefánikova - příprava komplexní rekonstrukce (úsek od vily Machů před MÚ) - definice zadání v rámci komise pro VP	ORM	schválené zadání	zahájeno	Komise pro architekturu a urbanismus stanovila priority v oblasti rekonstrukce veřejného prostranství. Jedná se o prioritní projekt, jehož příprava/studie by měla být zahájena v roce 2024.
		Chodník Mniší - III. etapa (od školy ve směru na Hukvaldy)	ORM	realizace	splněno	Realizace stavebních prací proběhla ve IV. čtvrtletí roku 2023.
	C.2.4 Parkování ve městě	Intenzifikace parkování /změna organizace dopravy ve vybraných lokalitách - realizace dílčích opatření	OMM / ORM	realizace opatření	zahájeno	Byla připravena PD úpravy dopravního značení u BD Masarykovo nám. 650. Realizace proběhne v roce 2024. Dále byl aktualizován průzkum statické dopravy a zadána realizace sdílené zóny okolo MěÚ Kopřivnice.
		Parkování ul. Obránců míru - za č.p. 761 - úprava zpevněných ploch - realizace	ORM	realizace akce	splněno	Stavební práce byly dokončeny. Byla upravena plocha pro 24 parkovacích míst.
		Parkoviště ul. Školní - realizace opatření Dopravní studie na ul. Sportovní, Pionýrská a Pod Bílou horou	ORM	2023- přeložka 2024-real.	zahájeno	V návaznosti na projektovou přípravu byla podána žádost o dotaci. Ta splnila formální i věcné požadavky a nyní čekáme na vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Strategický cíl	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
C.2 Alternativní doprava	C.2.4 Parkování ve městě	Rozšíření parkovacích ploch u krytého bazénu - řešení majetkových vztahů s MSK, příprava PD	OMM / ORM	příprava akce	zahájeno	MSK připravuje rekonstrukci kuchyně průmyslové školy, po dokončení studie bude moci kraj specifikovat pozemky, které může uvolnit pro výstavbu parkoviště.
		Řešení parkování na sídlišti Sever - realizace dílčích projektů - dočasná parkovací plocha vedle hřiště ZŠ 17. listopadu	OMM	realizace	zahájeno	Stavební práce byly z důvodu klimatických podmínek přerušeny, předpoklad jejich dokončení je 02-03/2024.
		Etážové stání na sídlišti Sever	ORM	2023 - PD	nezahájeno	Na základě provedeného cenového průzkumu jinde realizovaných obdobných projektů a s ohledem na zahájení projektové přípravy dalších prioritních finančně náročných projektů, navrhuje tento projekt odložit. Pro lokalitu sídliště je připravováno rozšíření parkování v rámci propojení ulic Severní a Moravská.
		Odstavná plocha pro nákladní vozidla - ul. Dělnická/Panská	ORM	2023 - PD	zahájeno	V rámci přípravy projektu probíhala jednání se zástupci společnosti Tatra Trucks k zajištění potřebných pozemků na realizaci projektu. Samotná příprava PD bude zadána v roce 2024.
		Parkoviště pod Bílou horou - prověření realizovatelnosti	ORM	2023 - studie	splněno	Na základě odborem zpracovaných podkladů rozhodlo vedení města o nepokračování prací na tomto projektu.
		Parkoviště Dukelská - demolice VS, výstavba parkoviště - příprava a realizace	OMM	2023 - PD	nezahájeno	Výstavbu nové trafostanice plánuje ČEZ pro rok 2025, následně bude možno objekt zdemolovat a plochu připravit pro výstavbu parkoviště.
C.3 Příležitosti pro bydlení	C.3.1 Investice do bytového fondu v majetku města	BD Francouzská 1197 - úprava nebyt. prostor v I.NP na bytové jednotky	OMM	realizace	splněno	Stavební práce dokončeny, z nebytových prostor vznikly 3 nové bytové jednotky.
		DPS 320 - postupná obnova vnitřního zařízení	OMM	realizace	zahájeno	Obnova 4 bytových jednotek byla zahájena v 01/2024, v druhé polovině roku 2024 je počítáno s další vlnou oprav, dle počtu uvolněných bytů.
		BD Alšova 1143 - sanace suterénu	OMM	realizace	zahájeno	Dokončeny odkopy a venkovní hydroizolace objektu 1143, nutno pokračovat i u sousedního objektu. Odbor monitoruje stav vlhkosti suterénu. Po vyschnutí zdiva dojde k sanaci vnitřních prostor.
		BD Školní 891 - oprava střechy	OMM	2023 - PD	zahájeno	Probíhá VŘ na zhotovitele PD.

Strategický cíl	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
C.3 Příležitosti pro bydlení	C.3.2 Rozšíření nabídky bydlení v bytových domech	Rozvojová lokalita Kopřivnice Západ - rozvoj území ve spolupráci se soukromým investorem, výběr investora	OMM	uzavřená smlouva	zahájeno	Jednání s developerem je v patové situaci.
		Rozvojová lokalita Dolní Roličky - pokračování v jednáních se zájemcem, výběr investora, popř. příprava regulačního plánu	OMM / SUP	uzavřená smlouva	zahájeno	Předpokládá se, že v průběhu roku 2024 bude probíhat příprava nových podmínek pro výběr investora.
		ZŠ Náměstí - příprava projektu rekonstrukce přístavby školy na byty - PD	ORM	2022-PD 2023+ - R	zahájeno	Probíhá zpracování PD, zároveň jsou monitorovány dotační možnosti.
	C.3.3 Podpora individuální bytové výstavby	Změna Územního plánu Kopřivnice	SUP	usnesení ZM	zahájeno	
		Podpora individuální bytové výstavby - dotační program	ORM	dotační program	splněno	V průběhu roku probíhal příjem žádostí o podporu.
		Systémová spolupráce se stavebníky a investory - uplatňování zájmů města z hlediska urbanismu a dopravní dostupnosti lokalit	ORM	spolupráce s investory	splněno	V průběhu roku probíhala jednání se zájemci o výstavbu v lokalitách Dolní Roličky a Kopřivnice Západ.
	C.3.4 Dostupné bydlení pro osoby v bytové nouzi	Revize stávajících Pravidel hospodaření s byty ve vlastnictví města (vazba na Koncepti bydlení)	OMM / OSVZ	usnesení	zahájeno	Probíhá
		Provedení mapování konkrétních potřeb zajištění bydlení u osob bez přístřeší (vazba na KPSS)	OSVZ	zpráva	splněno	Mapování bylo realizováno, byla zpracována závěrečná zpráva.
		Ubytovna pod ČK - rekonstrukce sociálních zařízení	OMM	realizace	zahájeno	Dokončena rekonstrukce 3. a 4. NP, v roce 2024 bude pokračovat rekonstrukce ve 2. NP.
	C.4 Technická infrastruktura	C.4.1 Kvalitní páteřní technická infrastruktura	UI. Západní - vybudování technické infrastruktury - PD + realizace	ORM	2022-PD 2023-R	nezahájeno
Odkanalizování MČ Vlčovice a Mniší - dokončení projektu, vyúčtování dotace			ORM	realizace akce	splněno	Stavební práce byly dokončeny, probíhá monitorování projektu v souladu s dotačními podmínkami.
Dostavba splaškové kanalizace - příprava projektu Lubina/Mniší			ORM	příprava akce	zahájeno	Rozhodnuto o výběru zhotovitele PD.

Strategický cíl	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
C.4 Technická infrastruktura	C.4.1 Kvalitní páteřní technická infrastruktura	Převedení jednotné kanalizace v MČ do režimu dešťové - kontrola stávajícího stavu	OMM / OŽP	realizace akce	zahájeno	Vodoprávní úřad požádán o rekolaudaci části dešťových stok. Některé stoky nebude možné rekolaudovat z důvodu připojených občanů.
		Rekonstrukce dešťové kanalizace ul. Záhumenní - realizace	OMM	realizace akce	splněno	Stavební práce dokončeny.
	C.4.2 Úsporné a účelné veřejné osvětlení	Rekonstrukce VO na území města - tvorba plánu obnovy a doplnění + realizace I. etapy (místní části Vlčovice a Mniší)	OMM	2022-PD	zahájeno	Byla dokončena projektová příprava I. etapy, podána žádosti o dotaci na realizaci projektu, realizace proběhne v roce 2024. Nadlimitní soutěž na zhotovitele bude vyhlášena 01-02/2024.
C.5 Zdravá Kopřivnice a odolnost vůči změně klimatu	C.5.1 Rozšiřování stávajících způsobů třídění a sběru odpadů	Příprava zavedení II. etapy DOOR to DOOR - nádoby na papír, příp. příprava žádosti o dotaci	OŽP	realizace akce	zahájeno	V r. 2023 Slumeko přijalo dotaci na pořízení 375 ks nádob na papír a nápojový karton v rámci systému D2D. V 11/23 byla zahájena distribuce nádob zájemcům z MČ Lubina, svoz těchto nádob probíhá od 01/24. V rámci rozpočtu pro r. 2024 byly schváleny finanční prostředky na nákup nádob do ostatních částí Kopřivnice (pořízení nádob začátek r. 2024, zahájení svazu v celé Kopřivnici se předpokládá od 05/24).
		Zvýšení počtu sběrných míst pro gastroodpad - rozšíření pilotního projektu	OŽP	realizace	splněno	Došlo k navýšení počtu svozových nádob na sídlištích z 20 na 60 ks.
		Zlepšování služeb Re-Use centra	OŽP / Slumeko	realizace	splněno	Re-Use centrum bylo rozšířeno o 2 unimobuňky + nové úložné prostory.
	C.5.2 Realizace opatření ke snižování množství odpadu a identifikace možností a testování využití odpadů	<i>V době zpracování AP není pro nadcházející dvouleté období pro toto opatření, s ohledem na personální a finanční kapacity, plánována žádná významná aktivita.</i>				Pro hodnocené období nebyla plánovaná žádná konkrétní aktivita.
C.5.3 Optimalizace systému nakládání s komunálními odpady	<i>V době zpracování AP není pro nadcházející dvouleté období pro toto opatření, s ohledem na personální a finanční kapacity, plánována žádná významná aktivita.</i>			zahájeno	Proběhla informační kampaň ve vztahu k velkoobjemového odpadu a ke vzniku nepovolených skládek v sídlištních prostorech.	

Strategický cíl	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
C.5 Zdravá Kopřivnice a odolnost vůči změně klimatu	C.5.4 Zadržování a využívání srážkové vody	Opatření proti přívalovým deštům - Lubina Holota - realizace	ORM	realizace akce	splněno	Stavební práce byly dokončeny, probíhá monitorování projektu v souladu s dotačními podmínkami.
		Odvedení potoka od Husovy lípy do Kopřivničky (využití dešť. vod pro letní stadion) - PD, realizace po dílčích etapách	ORM	žádost o dotaci	zahájeno	Probíhají úpravy PD, tak aby bylo možno aspoň na část opatření podat žádost o dotaci na realizaci.
	C. 5.5 Udržení a zkvalitnění městské zeleně	Řešení bývalé skládky KBV za ČOV s cílem ukončení vynětí území ze ZPF - jednání s vlastníky pozemků, zajištění trvalého vynětí ze ZPF za účelem zachování stávajícího stavu	OŽP	realizace akce	zahájeno	Monitoring ukončen. Řešením dočasnosti vynětí pozemků ze ZPF je rekultivace ploch nebo trvalé vynětí ze ZPF. Dosud nebylo definováno, s jakou vizí k dané lokalitě přistupovat - mnoho pozemků, různí vlastníci.
		Aktualizace pasportu a inventarizace zeleně - mapování zeleně v Kopřivnici a MČ - ošetření a ořez, popř. kácení	OŽP	realizace akce	splněno	Na jaře 2023 dokončena pasportizace v místních částech, na podzim proběhla pasportizace a inventarizace zeleně v parcích a v centrální části města.
		Zastínění parkovacích míst za MÚ - pilotní projekt, výsadba popínavých rostlin	OŽP	realizace	zahájeno	Je zpracováno technické řešení konstrukce, na které budou popínavé rostliny. Samotná realizace a výsadba proběhne na jaře 2024.
	C.5.6 Komunitní energetika	Energetická koncepce města - vyhodnocení en. plánu, tvorba nové koncepce	OMM	usnesení orgánů	splněno	V průběhu roku probíhalo vyhodnocení dřívější energetické koncepce města a zpracováno nové Místní energetické koncepce. Dokument byl interně projednán 12/2023.
		Zpracování energetického auditu - legislativní povinnost města	OMM	realizace akce	splněno	Energetický audit byl zpracován.
		Podpora vzniku čerpací stanice/dobíjecí stanice na alternativní PHM / dobíjecí stanice pro elektromobily	OMM/ORM	usnesení RM/ZM	zahájeno	V rámci rekonstrukce města byla na parkovišti na ul. Lidická provedena stavební příprava pro instalaci dobíjecích stanic pro elektromobily.
		Zorganizování společného nákupu energií pro veřejnost	OMM	realizace 2023	splněno	Podobně jako v předchozích letech aukce zajištěna ve spolupráci se společností MARANDIS.

Strategický cíl	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
C.5 Zdravá Kopřivnice a odolnost vůči změně klimatu	C. 5.7. Snižování energetické náročnosti budov	MŠ Záhumenní - řešení energetických opatření vč. přístřešku nad vchod	ORM	2024-PD	nezahájeno	Aktivita v AP plánovaná pro rok 2024.
		MŠ Mniší - řešení energetických opatření	ORM	2024-PD	nezahájeno	Aktivita v AP plánovaná pro rok 2024.
		Vytvoření finanční rezervy na realizaci en. úsporných opatření v městských objektech (realizace dílčích opatření)	OMM	realizace akcí	zahájeno	Realizace dílčích opatření - v roce 2023 byly částečně vyměněny zářivková svítidla na objektu MÚ (+ Městská Policie) - přechod na LED.
		Radnice - vzduchotechnika s rekuperací a chlazením na chodbách	OMM	2023-PD	zahájeno	Probíhá projektová příprava.
		Instalace fotovoltaických panelů na objektech města	OMM	2023-PD	zahájeno	Probíhá projektová příprava.
C.6 Efektivní veřejná správa a krizový management	C.6.1 Otevřený a bezpečný úřad	Projekt Kvalitní úřad Kopřivnice - dokončení všech aktivit projektu, vyúčtování dotace	ORM	realizace akce	splněno	Realizace projektu dokončena splněním všech plánovaných aktivit.
		Realizace prvků e-governmentu, zvyšování kyberbezpečnosti a uplatňování moderní veřejné správy	tajemník	realizace aktivit	zahájeno	Proběhl audit procesů evidence smluv a zavádění do majetku. Na základě výsledků auditu byla realizována a jsou připravována další opatření ke zlepšení interních procesů.
	C.6.2 Krizový management	Obnova a doplnění vybavení jednotek SDH - pořízení cisterny (žádost o dotaci)	OPE	realizace	zahájeno	Žádost podána v roce 2022 nebyla z důvodu vyčerpání alokace podpořena, v závěru roku 2023 byla podaná opakovaná žádost. V rámci podpory jednotek SDH byla aktualizována PD rekonstrukce HZ Drnholec ve vazbě na avizovanou dotační výzvu z IROP - MAS. Žádost o dotaci na realizaci rekonstrukce byla podána v závěru roku 2023.

Sociální zázemí						
Strategický cíl	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
D. 1 Sociální služby a aktivity pro potřebné cílové skupiny	D. 1.1 Spolupracující síť sociálních služeb	Zachování stávající sítě soc. služeb a jejich podpora	OSV	počet podpoř. služeb	splněno	Podpora poskytovatelů sociálních služeb na území města byla poskytována v souladu se schváleným střednědobým plánem sociálních služeb
		Propagace poskytovatelů sociálních služeb a jejich činnosti	OSV / NNO	realizace akcí	zahájeno	Nepravdělně vycházejí články v KN informující o soc. službách ve městě, jsou realizovány jednorázové akce, např. Dny duševního zdraví, Šťastný pátek a dny otevřených dveří ve vybraných sociálních službách.
		Katalog sociálních služeb	OSV / NNO	realizace	nezahájeno	
	D. 1.2 Péče o osoby v seniorském věku, osob se zdravotním postižením a podpora pečujících osob	Vznik pobytové sociální služby domov pro seniory a domov se zvláštním režimem	OSV / MSK	zahájení provozu	zahájeno	Realizace stavby probíhá, příjem žádostí o služby Domova pod Bílou horou bude zahájen v 04/2024, slavnostní otevření domova je plánováno na druhou polovinu r. 2024.
		Provedení mapování potřeb a případné následné rozšíření kapacity osobní asistence	OSV / NNO	závěrečná zpráva	zahájeno	Na základě jednání s poskyt. soc. služeb v I.pol. 2023 bylo dohodnuto, že poskytovatelé pečovatelské služby a osobní asistence zpracují na počátku nového roku podrobnou zprávu o počtu a důvodech odmítnutých žadatelů za předchozí rok, uvedení čekací doby na poskytnutí služby a způsoby spolupráce s ostatními poskyt. soc. služeb. V r. 2023 soc. služby - pečovatelská služba a osobní asistence uváděly, že mají volnou kapacitu.
		Vznik pobytové odlehčovací služby pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, poruchami autistického spektra	OSV / NNO	realizace	zahájeno	Slezskou diakonií byl zpracován návrh možného řešení vzniku pobytové odlehčovací služby, ale vzhledem k omezením v souvislosti s realizací jiného projektu není možné tuto aktivitu po dobu udržitelnosti tohoto projektu realizovat v zamýšleném objektu.
		Podpora pečujících osob včetně dobrovolnictví	OSV / NNO	realizace akcí	splněno	V průběhu roku byla zajišťována činnost Poradce pro pečujících, v sídle SSSmK byla otevřena edukační místnost pro laické pečující, pro pečující byly organizovány vzdělávací aktivity.

Strategický cíl	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
D. 1 Sociální služby a aktivity pro potřebné cílové skupiny	D.1.3 Volnočasové aktivity pro osoby se zdravotním postižením	DPS 650 - obnova zahrady pro seniory	OMM	realizace	splněno	V návaznosti na realizovanou rekonstrukci objektu byla dokončena úprava zahrady.
		Osvěta a informovanost o možnostech trávení volného času osob se zdr. postižením, zejména mentálním	OSV / NNO	realizace	zahájeno	Byl sestaven dotazník mapování potřeb osob se zdravotním postižením, a to jak pro dospělé, tak pro děti. Dotazníkové šetření bylo spuštěno na počátku prosince a bude probíhat do 15.1.2024.
	D.1.4 Péče o osoby s duševním onemocněním	Podpora realizace svépomocných skupin a peer konzultantů pro osoby s duševním onemocněním	OSV	realizace	splněno	Svépomocná skupina osob s duševním onemocněním se schází dle možností jednou týdně, prostory zajistilo město (OSV), samotnou organizaci zajišťuje Slezská diakonie v rámci poskytování sociální služby - sociální rehabilitace. Stejně tak byla Slezskou diakonií v rámci této sociální služby zaměstnána i osoba - peer konzultant - na pozici pracovník v sociálních službách.
		Zajištění bydlení s podporou pro osoby duševním onemocněním	OSV	realizace	nezahájeno	
D. 2 Výchova k bezpečí a primární prevence rizikového chování dětí a mládeže	D.2.1 Efektivní programy prevence rizikového chování u dětí a mládeže	Šikana, kyberšikana - preventivní programy pro žáky 6. tříd	OŠKS / ZŠ	realizace	splněno	Byly realizovány různé aktivity dle volby jednotlivých škol. Město přispělo každé škole 30 Kč na 1 žáka na preventivní programy. V roce 2023 se jednalo mj. o programy prevence E-bezpečí, Základy bezpečnosti a Kyberšikana, promítání filmu V síti – za školou.
		Poruchy příjmu potravy - preventivní program pro dívky 8. a 9. tříd	OŠKS / ZŠ	realizace	splněno	Pokračují semináře a besedy v rámci škol, např. workshopy spolku EDU-Anabell, z. s. Dále semináře v roce 2023: Emoce I., Emoce II., Dospívání, Duševní zdraví, Vliv médií, Strach, smysl a motivace, Lenka Quittová, Nestlé – Rizika nevhodného stravování, dle výběru každé školy. Město přispělo každé škole 30 Kč na 1 žáka na preventivní programy.

Strategický cíl	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
D. 2 Výchova k bezpečí a primární prevence rizikového chování dětí a mládeže	D.2.1 Efektivní programy prevence rizikového chování u dětí a mládeže	Blázníš? No a! - preventivní program zaměřený na psychiatrické nemoci	ZŠ a MŠ 17. list.	realizace	splněno	V rámci Týdne duševního zdraví proběhly dne 3. 10. 2023 preventivní programy jak pro ZŠ, tak pro veřejnost. Pro žáky 8.-9. třídy ZŠ proběhla hodinová beseda z oblasti prevence a podpory duševního zdraví, založená na otevřeném dialogu studentů s moderátorem, „experty ve vlastní věci“ - lidmi, kteří mají vlastní zkušenost s duševním onemocněním a psychiatrickou péčí. Tématem diskuse byly psychická krize a štěstí, vlastní životní zkušenosti studentů, onemocnění a léčba, jak a kde najít pomoc v obtížné životní situaci, naděje a možnosti podpory, proč lze vnímat psychické problémy i jako příležitost a jiné. Současně ve vestibulu radnice probíhaly workshopy, teoretické i praktické informace z oblasti duševního zdraví poskytli odborníci z RÚT Nový Jičín Slezská diakonie, Renarkonu, Krizového centra Ostrava a Klubu otevřeného srdce. Odpoledne se uskutečnilo autorské čtení a beseda s Jiřím Pazsem, autorem knihy a s psychiatrem a psychoterapeutem MUDr. Michalem Raszkou, PhD., s názvem Normální šílenství .
	D. 2.2 Informovanost, výchova k bezpečí	Protidrogový vlak - protidrogová prevence	OŠKS / MP	2024 - realizace	nezahájeno	Akce je plánovaná pro rok 2024