

**Dotaz:**

Žádám o sdělení výsledku letošní kontroly na akcích ORM – Demolice v parku E. Beneše; Chodník Mniší I. Etapa a Energetické opatření ZŠ E. Zátopka, včetně sdělení ceny za provedenou kontrolu a čísla dokladu – faktury, kterou společnost Stavexis Brno za tuto činnost vystavila.

**Odpověď:**

K Vaší žádosti o sdělení výsledku letošní kontroly provedené na akcích ORM sděluji následující:

Firma STAVEXIS s. r. o. provedla expertní posouzení, jehož předmětem byla věcná a cenová kontrola tří realizovaných projektů města, a to:

"Kopřivnice - chodník Mniší - I. etapa"

"Využití území bývalého depozitáře Technického muzea Tatra a přilehlých skladovacích prostor v areálu městského parku v Kopřivnici"

"ZŠ Emila Zátopka - energetická opatření"

Za provedení expertního posouzení všech tří projektů Firma STAVEXIS s. r. o. vyúčtovala částku 46 585,- Kč včetně 21 % DPH. Číslo daňového dokladu: 15/01/00483.

Výsledky (závěry) expertního posouzení.

## D. ZÁVĚR:

### D.1. Zadání expertizního posouzení:

Objednatelem expertizního posouzení je dle objednávky ze dne 24.8.2015 požadováno provedení věcné a cenové kontroly realizovaných projektů města Kopřivnice, v tomto případě projektu „ZŠ Emila Zátopka – energetická opatření“.

### D.2. Odpověď zpracovatele:

Dle požadavku objednatele byla provedena cenová kontrola nabídkového rozpočtu projektu „ZŠ Emila Zátopka – energetická opatření“. Nabídkový rozpočet tvoří přílohu č.1 uzavřené smlouvy o dílo.

**Cenovou kontrolou položkového rozpočtu na realizaci předmětného projektu byla zjištěna teoretická možnost úspory realizačních nákladů ve výši 233 546,- Kč bez DPH. Podrobné hodnocení je uvedeno v kapitole C.1. posouzení.**

Dále byla provedena věcná a cenová kontrola uzavřených dodatků č.1 až č.3 ke smlouvě o dílo. Tyto dodatky zahrnují vícepráce v celkové hodnotě 1 429 192,- Kč bez DPH a méněpráce ve výši -974 135,- Kč bez DPH. Podrobné hodnocení nastalých změn a možnosti jejich předcházení jsou podrobně uvedeny v kapitole C.2. posouzení.


**Věcnou a cenovou kontrolou položek víceprací a méněprací realizovaných v rámci předmětného projektu byla zjištěna další teoretická možnost úspory nákladů ve výši 19 148,64 Kč bez DPH.**

V Brně dne 3.12.2015

#### Seznam příloh:

- 1) Posouzení reálnosti ceny díla a změn
- 2) Fotodokumentace z realizace projektu a z místního šetření ze dne 13.8.2015



  
**Dalibor Lecián, DiS.**  
zodpovědný zpracovatel

## D. ZÁVĚR:

### D.1. Zadání expertizního posouzení:

Objednatelem expertizního posouzení je dle objednávky ze dne 24.8.2015 požadováno provedení věcné a cenové kontroly realizovaných projektů města Kopřivnice, v tomto případě projektu „Využití území bývalého depozitáře technického muzea Tatra a přilehlých skladovacích prostor v areálu městského parku v Kopřivnici“.

### D.2. Odpověď zpracovatele:

Dle požadavku objednatele byla provedena cenová kontrola nabídkového rozpočtu projektu „Využití území bývalého depozitáře technického muzea Tatra a přilehlých skladovacích prostor v areálu městského parku v Kopřivnici“. Nabídkový rozpočet tvoří přílohu č.1 uzavřené smlouvy o dílo.

**Cenovou kontrolou položkového rozpočtu na realizaci předmětného projektu byla zjištěna teoretická možnost úspory realizačních nákladů ve výši 15 998,- Kč bez DPH.** Podrobné hodnocení je uvedeno v kapitole C.1. posouzení.

Dále byla provedena věcná a cenová kontrola uzavřených dodatků č.1 a č.2 ke smlouvě o dílo. Tyto dodatky zahrnují vícepráce v celkové hodnotě 195 630,40 Kč bez DPH a méněpráce ve výši -321 996,30 Kč bez DPH. Podrobné hodnocení nastalých změn a možnosti jejich předcházení jsou podrobně uvedeny v kapitole C.2. posouzení.


**Věcnou a cenovou kontrolou položek víceprací a méněprací realizovaných v rámci předmětného projektu byla zjištěna další teoretická možnost úspory nákladů ve výši 15 810,- Kč bez DPH.**

V Brně dne 3.12.2015

#### Seznam příloh:

- 1) Posouzení reálnosti ceny díla a změn
- 2) Fotodokumentace z realizace projektu a z místního šetření ze dne 13.8.2015



  
**Dalibor Lecián, DiS.**  
zodpovědný zpracovatel

## D. ZÁVĚR:

### D.1. Zadání expertizního posouzení:

Objednatelem expertizního posouzení je dle objednávky ze dne 24.8.2015 požadováno provedení věcné a cenové kontroly realizovaných projektů města Kopřivnice, v tomto případě projektu „Kopřivnice – chodník Mniší – I. etapa“.

### D.2. Odpověď zpracovatele:

Dle požadavku objednatele byla provedena cenová kontrola nabídkového rozpočtu projektu „Kopřivnice – chodník Mniší – I. etapa“. Nabídkový rozpočet tvoří přílohu č.1 uzavřené smlouvy o dílo.

**Cenovou kontrolou položkového rozpočtu na realizaci předmětného projektu byla zjištěna teoretická možnost úspory realizačních nákladů ve výši 299 590,33 Kč bez DPH.** Podrobné hodnocení je uvedeno v kapitole C.1. posouzení.

Dále byla provedena věcná a cenová kontrola uzavřených dodatků č.1 až č.4 ke smlouvě o dílo. Tyto dodatky zahrnují vícepráce v celkové hodnotě 2 573 522,72 Kč bez DPH a méněpráce ve výši -2 186 489,01 Kč bez DPH. Podrobné hodnocení nastalých změn a možnosti jejich předcházení jsou podrobně uvedeny v kapitole C.2. posouzení.


**Věcnou a cenovou kontrolou položek víceprací a méněprací realizovaných v rámci předmětného projektu byla zjištěna další teoretická možnost úspory nákladů ve výši 95 168,94,- Kč bez DPH.**

V Brně dne 3.12.2015

#### Seznam příloh:

- 1) Posouzení reálnosti ceny díla a změn
- 2) Fotodokumentace z realizace projektu a z místního šetření ze dne 13.8.2015



  
**Dalibor Lecián, DiS.**  
zodpovědný zpracovatel