



Odbor majetku města

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA: 100/2012/OMM&54921/2012/Šum

VYŘIZUJE: Iva Šumšalová

ÚTVAR: OMM

TELEFON: 556 879 695

E-MAIL: iva.sumsalova@koprivnice.cz

DATUM: 7.11.2012

Informace o vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu – čl. 8 písm. e) vnitroorganizační směrnice č. 5/2012

| | |
|-----------------------|--|
| Název veřejné zakázky | Zachycení dešťových vod u BD ul. Lidická |
| Typ zakázky | Veřejná zakázka malého rozsahu – stavební práce |
| Zadavatel | Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg |
| Dodavatel | V+V SAVEKO, s.r.o. Záhumenní 1346 742 21 Kopřivnice IČ 25818881, DIČ CZ 25818881 |

Výše uvedená veřejná zakázka byla splněna dne: **20.9.2012**

Celková cena zakázky včetně DPH činila: **2.022.408,50 Kč**

Původní termín dokončení díla dle smlouvy o dílo: **01.08.2012**

Konečný termín dokončení díla dle dodatku č.1 ke smlouvě o dílo: **20.09.2012**

Původní cena zakázky dle smlouvy o dílo včetně DPH činila: **1.731.642,50 Kč**

Konečná cena zakázky včetně DPH činila: **2.022.408,50 Kč**

Na základě dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 10.5.2012 došlo ke změně termínu plnění.

Na základě dodatku č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 10.5.2012 došlo ke změně ceny díla.

Zdůvodnění změny termínu:

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 10.5.2012 se uzavíral z důvodu zpomalení postupu prací způsobené nepředpokládanými podmínkami – překážkami skutečně odkrytých podzemních vedení a inženýrských sítí, oproti zpracované projektové dokumentaci stavby. Z těchto důvodů musela být provedena částečná změna vedení trasy kanalizace a zvětšení hloubky výkopu rýhy kanalizace.

Zdůvodnění víceprací a navýšení ceny:

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 10.5.2012 se uzavíral z důvodu navýšení ceny. V průběhu realizace díla se vyskytla potřeba provedení prací nad rámec zpracované projektové dokumentace a nabídkového rozpočtu. Došlo k prohloubení rýhy výkopu z důvodu křížení stávajících podzemních vedení

<název útvaru>

- zejména tepelných sítí. Polohy těchto sítí resp. jejich skutečné výšky byly zjištěny až při samotném provádění prací. Kanalizaci bylo nutno umístit pod tyto vedení a tím došlo ke zvětšení kubatury výkopu. Z důvodu prohloubení výkopu došlo rovněž k nutnosti rozšířit výkop rýhy, což si vyžádalo zvětšení rozsahu následných povrchových úprav živičných krytů.
Podstatným vlivem na zvýšený rozsah prací má i skutečnost, že dotčené pozemky jsou hustě zasíťované a v zpracované projektové dokumentaci není možno podchytit skutečné rozmístění těchto sítí a hlavně skutečnou hloubku uložení.

Ing. Kamil Žák v.r.
vedoucí OMM