

Zpráva o kontrole plynozařízení

Provedené dle vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb. A ČSN 386405
č.K – 0074/2011/KUT

Datum provedení kontroly : Srpen .2011

Název a sídlo : Město Kopřivnice, Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova č.1163

Obytný dům: Obránců míru č.p.989
742 21 Kopřivnice

počet bytů : 38

Jméno a příjmení revizního technika: Pavel KUTIŠ

Číslo osvědčení revizního technika: 12527/7/09//R – PZ – C,F,G

Číslo oprávnění revizního technika : 4924/07/05/PZ – M,R-III.,VI, VII

Označení zařízení (předmět kontroly):

Nízkotlaký rozvod zemního plynu o provozním přetlaku do 2,3 kPa pro uvedený dům od hlavního uzávěru plynu , po spotřebiče v jednotlivých bytech – včetně.

Dle ČSN EN 1775 a TPG 70401

Byla provedena:

- vizuální prohlídka rozvodu, způsobu uchycení potrubí, průchodu zdmi, napojení ke spotřebičům
- zkouška těsnosti závitových spojů potrubí a uzavíracích armatur pomocí indikátoru hořlavých plynů (GI – 03 M vč. 3541) za provozního tlaku
- funkční zkouška uzavíracích a ovládacích kohoutů a pojistek plamene
- kontrola správného hoření hořáků , stability plamene a sporo poloh hořáků.
- kontrola technického stavu spotřebičů
- kontrola kubatury kuchyní dle TPG 70401 platné od 1.6.2009
- v okolí spotřebičů byla naměřena koncentrace CO – do 30 ppm.

Zjištěné závady a nedostatky, návrh opatření a lhůt k odstranění:

- společné prostory – plynové uzávěry – těžce ovladatelné, v bytech u plynoměrů scházejí ovládací klíče, prostup stropem není opatřen chráničkami a zde jsou stoupačky značně porezivělé. Celkový špatný stav domovního plynovodu. Doporučuji stoupačky a kúzelové uzávěry vyměnit.

- bytové jednotky - bez závad

T : do 31.3.2012

Podpis a otisk razítka revizního technika:

