



Odbor majetku města

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA: 7035/2012/OMM&37728/2013/Šum

VYŘIZUJE: Iva Šumšalová

ÚTVAR: OMM

TELEFON: 556 879 695

E-MAIL: iva.sumsalova@koprivnice.cz

DATUM: 27.8.2013

Informace o vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu – čl. 8 písm. e) vnitroorganizační směrnice č. 5/2012

Název veřejné zakázky	Stabilizace svahu nad RD 193 - Lubina - část A
Typ zakázky	Veřejná zakázka malého rozsahu - stavební práce – realizace díla dle zpracované projektové dokumentace
Zadavatel	Město Koprivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Koprivnice IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg
Dodavatel	NOSTA, s.r.o. Svatopluka Čecha 2088/13 741 11 Nový Jičín IČ 47671416, DIČ CZ47671416

Výše uvedená veřejná zakázka byla splněna dne: **29.4.2013**

Celková cena zakázky včetně DPH činila: **1.941.166,00 Kč**

Původní cena zakázky dle smlouvy o dílo včetně DPH činila: **1.626.607,00 Kč**

Konečná cena zakázky včetně DPH činila: **1.941.166,00 Kč**

Na základě dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 17.12.2012 došlo ke změně ceny díla.

Zdůvodnění víceprací a navýšení ceny:

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 17.12.2012 se uzavíral z důvodu navýšení ceny. V průběhu realizace stavby se vyskytla potřeba provedení prací nad rámec původního rozsahu díla. Jednalo se o :

- zvýšené množství zemních prací při realizaci stabilizace svahu :
 - oproti předpokladu zpracovanému do projektové dokumentace bylo nutno provést zpřístupnění pracoviště pro vrtnou soupravu ve větším rozsahu, s tím souvisí další položky zařazené v oddílu zemní práce – manipulace s výkopkem, přesuny, odvozy, likvidace, zpětné závozy zářezu, atd.
- zvýšené množství zemních prací při realizaci odvodnění svahu :
 - změna výměr zemních prací dle skutečných kubatur výkopu pro odvodnění svahu, vycházející ze skutečně proveditelných tras a hloubek daných skutečnou konfigurací a složitosti dotčeného terénu
- prodloužení odvodňovacího systému :

- oproti návrhu v projektové dokumentaci dochází k prodloužení trasy odvodňovacího systému svahu dle možnosti jeho umístění vzhledem ke stávajícím objektům, inženýrským sítím a možnostem daným konkrétními místními terénními podmínkami
- dodávka a montáž oplocení na hranu záporové stěny
- na základě sdělení občanů místní části Lubina, kteří uvádějí, že na dotčeném tělese svahu se v letních měsících pohybují děti a v rámci zajištění bezpečnosti a předejití možnosti úrazu bude na horní hranu záporové stěny (umístěné cca 1,5 m od rodinného domu p. Mrázka, výška stěny cca 2,0 m) osazeno drátěné oplocení výšky 1 m

Ing. Kamil Žák v.r.
vedoucí OMM