



Odbor rozvoje města

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

Č. J.:

SPIS. ZN.: 6467/2014/GajPa

VYŘIZUJE / ÚTVAR: Ing. Pavlína Gajdušková

TELEFON: 556 879 657

E-MAIL: pavlina.gajduskova@koprivnice.cz

DATUM: 22.9.2015

Odbor rozvoje města

Informace o skutečném plnění veřejné zakázky dle §147a zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění

Název veřejné zakázky	Mateřská škola Pionýrská – energetická opatření
Typ zakázky	Veřejná zakázka na stavební práce
Zadavatel	Město Kopřivnice , Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg
Dodavatel	MH – STAVBY, s.r.o. , V Poli 904/16, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ: 277 76 506, DIČ: CZ277 76 506

Mezi zadavatelem a dodavatelem byla uzavřena smlouva o dílo č. 0005/2015 dne 12.1.2015 ve znění dodatku č.1 ze dne 27.5.2015, dodatku č. 2 ze dne 20.7.2015 a ve znění dodatku č. 3 ze dne 19.8.2015.

Výše uvedená veřejná zakázka byla splněna dne: **29. 07. 2015**

Původní termín dokončení zakázky: **31. 08. 2015**

Na základě **dodatku č. 1** ze dne 27. 5. 2015 ke smlouvě o dílo došlo ke změně termínu dokončení zakázky.

Zdůvodnění ke změně termínu dokončení zakázky: V období od 1. 7. 2015 do 31. 8. 2015 byly v objektu MŠ Pionýrská plánovány realizace dvou dotovaných projektů: realizace stavby energetických opatření a realizace stavby školní přírodní zahrady a dále opravy elektroinstalace v celém objektu včetně rekonstrukce všech sociálních zařízení objektu.

Z důvodu zajištění řádného předávání stavenišť mezi jednotlivými zhotoviteli a tím zamezení kolizí při realizaci výše uvedených staveb, byla zahájena realizace stavby energetických opatření objektu o 1 měsíc dříve.

Původní cena zakázky dle smlouvy o dílo včetně DPH činila: **4 240 800,74 Kč**

Konečná cena zakázky včetně DPH činila: **4 555 869,02 Kč**

Na základě dodatku č. 2 a č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 12.1.2015 došlo ke změnám v předmětu plnění (vícepráce / méněpráce) a k úpravě ceny, a to následovně:

Zdůvodnění víceprací/méněprací:

Dle Dodatku č. 2

Předmět smlouvy ve smyslu čl. III. odst. 4. se mění o vícepráce v tomto rozsahu:

- Vyrovnaní podkladu pro zateplení soklu – nerovnost soklového zdiva a základu nosných obvodových stěn pod úroveň terénu - dorovnání nalepením tep. izolace tl. 20mm
- Úprava omítek po osazení oken – změna architektonického řešení - okenní a dveřní výplně posunuty ze stávajícího umístění a osazeny na vnější líc obvodových stěn - odbourání původní omítky vnějšího ostění otvorů a doplnění vnitřní omítky po původním umístění otvorových výplní
- Dořezání a odbourání stávajícího betonového krytu kolem objektu – podkladní vrstvy pod litým asfaltem ve větších tloušťkách než předpokládala PD (tj. betonová deska tl. max. 150 mm) - skutečnost tl. v rozmezí 150-250mm. Odbourání provedeno z důvodu zateplení soklové části objektu
- Úprava detailů na dřevěném obkladu fasády zejm. kolem oken a atiky dle dopracované prováděcí dokumentace fasády a související úpravy klempířských prvků, úprava dešťových svodů, umístění měřicích a zkušebních svorek pro jímací soustavu hromosvodu
- D + Montáž vertikální žaluzie v kanceláři vedoucí učitelky

Předmět smlouvy ve smyslu čl. III. odst. 4. se mění o méněpráce v tomto rozsahu:

- Neprovedené práce – uvedení okapových chodníků do původního stavu (doasfaltováním) - okapové chodníky součástí projektu „MŠ Pionýrská – školní zahrada v přírodním stylu“ (realizace do 10/2015), zbývající část zaasfaltované plochy atrií pro umístění dřevěné terasy a pergoly, zbývající část okapového chodníku se nahradí kamennými chodníky.
- Neprovedené práce – v návaznosti na změnu tloušťky izolantu 200 mm nezatepleno ostění.
- Neprovedené dodávky a práce - parapety v hygienických místnostech zaměstnanců a osvětlovací těleso do přístřešcích nad vstupem do školky (provedeno v rámci oprav elektroinstalace v objektu).

Dle Dodatku č. 3

Předmět smlouvy ve smyslu čl. III. odst. 4. se mění o vícepráce v tomto rozsahu:

- Dřevěný obklad fasádní - použity nerezové vruty na ukotvení dřevěného fasádního obkladu z důvodu delší životnosti a pevnosti kotvení obkladu
- Stávající svedení dešťových vod ze střechy na terén změněno na zaústění do kanalizace - dodávka a montáž nového svodu, žlabu a lapače splavenin včetně zemních prací
- Přístřešek na popelnice – v místě plánovaného umístění přístřešku identifikován plynovod - nové stanoviště s nutnou úpravou stávajícího chodníku u vjezdu a přístupový chodník ze zámkové dlažby

Předmět smlouvy ve smyslu čl. III. odst. 4. se mění o méněpráce v tomto rozsahu:

- změna typu soklové omítky z mozaikové na silikonsilikátovou
- nedodány plechové kreslicí tabule na fasádu (dodány jako volně stojící v rámci projektu „školní zahrada v přírodním stylu“
- nedodány vnitřní parapety v umývárkách včetně vynášecí konstrukce a krytu radiátoru – dodáno v rámci oprav sociálních zařízení v objektu,
- nedodána dvířka elektroskříně – ponechána stávající
- neprovedena přeložka pojistkové skříně na fasádě
- neprovedeno obložení schodišť XPS deskami
- změna obkladových desek přístřešku na popelnice ze smrkových na modřínové

podpis pověřeného zástupce zadavatele