



Odbor rozvoje města

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

Č. J.:

SPIS. ZN.: ORM-3122/2016

VYŘIZUJE / ÚTVAR: Ing. Jitka Pechová / ORM

TELEFON: 556 879 661; 730 545 077

E-MAIL: jitka.pechova@koprivnice.cz

DATUM: 20.11.2017

Odbor rozvoje města

Informace o skutečném plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Název veřejné zakázky	Rekonstrukce zahrady MŠ Mniší
Typ zakázky	Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
Zadavatel	Město Koprivnice , Štefánikova 1163/12, 742 21 Koprivnice IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg
Dodavatel	Severomoravská stavební společnost, s.r.o. , Suvorovova 573, 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ 47153849, DIČ CZ47153849

Mezi zadavatelem a dodavatelem byla uzavřena Smlouva o dílo č. 0191/2017 dne 17. 05. 2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 07. 09. 2017.

Výše uvedená veřejná zakázka byla splněna dne:

09. 08. 2017

Původní cena zakázky dle smlouvy o dílo včetně DPH činila:

2 937 885,43 Kč

Konečná cena zakázky včetně DPH činila:

2 927 229,35 Kč

Na základě **Dodatku č. 1** ze dne 07. 09. 2017 ke smlouvě o dílo došlo ke změnám v rozsahu předmětu plnění (vícepráce/méněpráce realizované během provádění díla) a tím k úpravě ceny díla.

Soupis víceprací/méněprací dle Dodatku č. 1:

Předmět smlouvy ve smyslu čl. III. odst. 12 se mění o vícepráce a méněpráce v tomto rozsahu:

- nerealizace nové střešní krytiny stávajícího přístřešku zahradního domku;
- změna skladby podstřešní hydroizolační vrstvy střechy nové terasy;

- změna kamenných obrubníků za betonové, změna materiálu okapových chodníků a chodníku k pískovišti z žulové kostky na betonovou dlažbu, změna materiálu části zpevněné plochy z plastových zatravňovacích dlaždic na betonovou zámkovou dlažbu;
- nerealizace napevno zabudované lavice, změna za lavice dřevěné mobilní;
- zmenšení šířky okapového chodníku u HUP, realizace schůdků pro odpočty v HUP a schůdků k příjezdové ploše;
- změna čelního vstupu na terasu na vstup boční;
- nerealizace nových poklopů na stávajícím septiku;
- nerealizace geotextilie pod podkladními vrstvami zastřešené terasy, podlahy přístřešku a plochy ze zatravňovacích tvárnic;
- nerealizace dopojení asfaltové plochy na zatravňovací dlaždice
- nerealizace podlahy pod přístřeškem z dekoračního kameniva, realizace plochy mezi terasou a oplocením z dekoračního kameniva;
- realizace prosvětlení přístřešku zahradního domku;
- změna trasování odvodu dešťových vod ze střechy nové terasy a stávajícího zahradního domku;
- oprava stávající dešťové a splaškové kanalizace u objektu MŠ, která je v havarijním stavu;
- nerealizace prací spojených s demolicí dvou zahradních domečků;
- realizace prací spojených s přemístěním dvou zahradních domečků, vč. jejich instalace;
- realizace prací spojených s likvidací nevyužitého starého stavebního materiálu a odpadu uloženého pod přístřeškem zahradního domku;
- nevyčerpání částky „nepředvídatelné náklady“ stanovené rozpočtem;
- nerealizace repase a zpětné montáže kolotoče;
- nerealizace olejových nátěrů na podlaze terasy z modřínových terasových prken;
- oprava stávající plochy před vjezdovou bránou a vstupní brankou;
- změna podkladu pod plochou ze zatravňovacích tvárnic;
- odvoz přebytečné zeminy na skládku, likvidace a odvoz pařezů na skládku, realizace terénních úprav.

Mgr. Jiří Štěpán v. r.

podpis pověřeného zástupce zadavatele